



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A



class. 06-06-02 – fasc. 1080

SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLE OPERE DI DEMOLIZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA DI VIA NOBILI A MODENA CIG: B4C93344D7

Impresa aggiudicataria: HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280

Contratto: Contratto per corrispondenza in forma commerciale Prot.14577 del 28/04/2025

Importi:

Importo servizio a base d'asta	€	27.235,00
Costo della manodopera	€	9.263,00
Oneri per la sicurezza	€	3.500,00

TOTALE SERVIZIO IN APPALTO € 39.998,00

Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria 3,00%

Importo servizio (con manodopera) a base di contratto	€	35.403,06
Oneri per la sicurezza	€	3.500,00

TOTALE SERVIZIO DI CONTRATTO € 38.903,06

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI: RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

ATTI AMMINISTRATIVI

- determinazione dirigenziale n. 2303 del 12/12/2024 con la quale si approvavano gli elaborati del servizio complementare in oggetto, per l'importo complessivo di € 48.797,56 di cui € 39.998,00 a base d'appalto comprensivi di € 3.500,00 per oneri della sicurezza e € 9.263,00 per i costi della manodopera. Con lo stesso atto si aggiudicava il servizio predetto all'operatore economico HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280, che ha dichiarato di eseguirlo con un ribasso del 3,00% pertanto per un importo pari ad € 35.403,06 (di cui € 9.263,00 per costo della manodopera invariato) oltre ad € 3.500,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 38.903,06) oltre IVA 22% pari ad € 8.558,67 per un importo complessivo pari a € 47.461,73;
- il contratto per corrispondenza in forma commerciale è stato assunto agli atti con Prot. 14577 del 28/04/2025;



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

DATI ECONOMICI

Il quadro economico di progetto a base di gara è il seguente:

Importo esecuzione servizio	€ 27.235,00
Costo della manodopera	€ 9.263,00
Oneri sicurezza	€ 3.500,00
Importo a base di gara	€ 39.998,00
Iva 22% sul servizio	€ 8.799,56
Totale progetto	€ 48.797,56

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta del 3,00%, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

Importo esecuzione servizio (con manodopera)	€ 35.403,06
Oneri sicurezza	€ 3.500,00
Importo in appalto	€ 38.903,06
Iva 22% sul servizio	€ 8.558,67
Totale progetto	€ 47.461,73

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva relativa ai servizi in oggetto trova copertura al capitolo n.3257 del PEG 2024.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio complementare di cui all'oggetto ha riguardato la rimozione ed il conferimento in discarica e in impianto autorizzato delle risultanze della demolizione straordinaria dei baraccamenti gestiti spontaneamente che occupavano una zona adiacente a Via Nobili a Modena nelle vicinanze del Polo Leonardo.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto è il Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

IMPRESA APPALTATRICE

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sul costo previsto a base d'asta di € 39.998,00 (di cui € 9.263,00 di costi per la manodopera ed € 3.500 per oneri della sicurezza), per un importo contrattuale di €38.903,06.

PERIZIE DI VARIANTE

In corso del servizio non è stata approvata alcuna modifica al contratto.

ANDAMENTO TEMPORALE DEI SERVIZI

- l'avvio del servizio è avvenuto in data 28/01/2025 come risulta dal relativo sottoscritto in pari data;
- la durata del servizio è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine stimato per la conclusione del servizio è fissato il giorno 27/02/2025;
- a causa di condizioni meteorologiche avverse si è reso necessario sospendere il servizio in data 11/02/2025 come risulta dal verbale di sospensione sottoscritto in pari data;
- in data 25/02/2025 è avvenuta la ripresa del servizio come risulta dal relativo verbale sottoscritto in pari data;
- il nuovo termine stimato per la conclusione del servizio è fissato per il giorno 13/03/2025.

PROROGHE

Non è stata concessa nessuna proroga.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L'ultimazione dei servizi è avvenuta in data 06/03/2025, quindi entro il termine utile sopra riportato, come riportato anche nel certificato di conclusione del servizio.

SUBAPPALTI

Non sono stati richiesti e rilasciati subappalti durante l'esecuzione del contratto.

ORDINI DI SERVIZIO

Non sono stati emessi ordini di servizio.

PENALI

Non sono state applicate penali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei servizi non si sono verificati danni di forza maggiore.

PAGAMENTI

Durante l'espletamento del servizio non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Come riportato nella tabella sottostante le somme autorizzate coincidono con le spese effettive.

	Importo iniziale	Importo effettivo
Servizi	€ 36.498,00	€ 36.498,00
Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Sconto di gara	- 1.094,94€	- 1.094,94€
Importo contratto	€ 38.903,06	€ 38.903,06
Importo di contratto con iva	€ 47.461,73	€ 47.461,73
Economia		€ 0,00

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è dovuto alcun premio di accelerazione.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa non ha esplicitato alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro come risulta dalla dichiarazione e polizza RCTOP fornita dall'impresa e assunta agli atti con Prot.14063 del 22/04/2025.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei servizi non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

È stato richiesto da parte dell'Amministrazione il DURC (DURC: INPS_44433273 del 30/01/2025, scadenza validità 30/05/2025), che è risultato regolare.

AVVISI AD OPPONENDUM

Non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di avvisi ad opponendum.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si è svolto secondo le previsioni di progetto e sulla base delle disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Annalisa Vita Direttore dell'esecuzione del servizio di cui trattasi considerato che:

- i servizi eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono al progetto esecutivo approvato e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione;
- durante l'esecuzione del servizio non si sono verificate variazioni dell'importo contrattuale, come si deduce anche dalle bolle di lavoro n° 1-2-3-4 compilate in fase esecutiva e allegate al presente certificato;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'importo complessivo per lavori al netto del ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a euro 38.903,06 (IVA esclusa) ed è contenuto nel quadro economico finanziato;
- il servizio è stato ultimato in data 06/03/2025 nel rispetto del termine contrattuale;
- la ditta appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: INPS_44433273 del 30/01/2025, scadenza validità 30/05/2025) presso sportello unico previdenziale;
- il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 38.903,06 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% per un totale complessivo di euro 47.461,73.

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito dall'impresa HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280 in base al contratto per corrispondenza in forma commerciale Prot.14577 del 28/04/2025 è ultimato e risulta regolarmente espletato.

La liquidazione finale sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	38.903,06 €	0,00 €	38.903,06 €	47.461,73 €

Modena, 07/05/2025

L'APPALTATORE

[Herambiente Servizi Industriali Srl – Direttore Generale]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

[Dott. Ing. Annalisa Vita]

MOD. 6.7 ES 2000/1

pag. 4