



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

**Determinazione numero 1649 del 27/09/2024**

**OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA  
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE  
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E  
RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI  
SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO (MO)  
PROROGA TEMPO CONTRATTUALE A SEGUITO DI DANNI DI FORZA MAGGIORE**

**CUP G87H21036100001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

(CIG 9770236DCB - CUP G17H22000830001 1° STRALCIO - G87H21036100001 2° STRALCIO)

Con Determinazione n. 507 del 28/03/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti dell'Ente con prot. 10707 del 24/03/2023 e n. 10793 del 27/03/2023, di importo complessivo pari a euro 2.400.000,00 (€ 1.850.983,72 per lavori soggetti a ribasso, € 104.520,52 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 444.495,76 per somme a disposizione) finanziati con fondi MIT D.M. 225 del 29/05/2022 di cui:

- il CUP G87H21035660001 è relativo all' anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01074.V1.MO (1° stralcio);
- il CUP G87H21036100001 è relativo all' anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (2° stralcio);

Con Determinazione n. 856 del 24/05/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO) P.IVA 1693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,02%, corrispondente ad € 92.919,38 per un valore dell'offerta di € 1.758.064,34 oltre € 104.520,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.862.584,86) ed € 186.258,48 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.048.843,34.

Con la medesima determinazione si dà atto che la somma complessiva di € 2.400.000,00 rientra nelle prenotazioni n. 277/2023 e 65/2023 al cap. 4773 del PEG 2023 ed è finanziata con risorse del D.M. 225/2021, (suddivisa per diversa annualità di finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento

01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) e per € 1.200.000,00, con anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (CUP G87H21036100001) - Contratto: REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023.

I lavori sono iniziati in data 14/06/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 08/04/2024, per un totale di 300 giorni contrattuali.

I lavori, relativamente al 1° stralcio CUP G87H21035660001 - intervento 01074.V1.MO, sono terminati in data 24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori con Determinazione n. 2292 del 19/12/2023, in cui si approva il CRE del 1° stralcio e Determinazione n. 2152 del 06/12/2023 con cui si approva la relativa revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022.

I lavori sono stati sospesi dal giorno 22/12/2023 per le avverse condizioni meteo e l'innalzamento del livello idrometrico del fiume Panaro e sono stati ripresi in data 25/03/2024.

I lavori sono stati sospesi nuovamente il 18/04/2024 per la redazione della perizia di variante.

In data 30/04/2024 sono stati aggiunti al QE € 100.000,00 a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale, su cap. 2702 "Interventi di manutenzione speciale".

Con Determinazione n. 881 del 03/06/2024 si approva la modifica contrattuale ed il nuovo quadro economico, con una proroga sui termini di 30 giorni.

In data 18 settembre 2024, a causa della grande quantità di pioggia caduta sul territorio, è avvenuto un improvviso innalzamento del livello idrico del fiume Panaro, che ha portato ad una distruzione delle opere provvisorie necessarie alla deviazione del fiume effettuata per permettere le lavorazioni in alveo.

I lavori sono attualmente sospesi dalla data del 18 settembre.

In data 20 settembre l'appaltatore STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO), con comunicazione acquisita agli atti con prot. 32347 del 23/09/2024, richiede una proroga temporale di 60 giorni per danni di forza maggiore.

In seguito al deflusso dell'ondata di piena, in data 24 settembre è stato svolto un sopralluogo congiunto tra l'appaltatore e il Direttore dei Lavori ing. Diego Cavicchioli nel corso del quale si è potuto stabilire con maggiore precisione quali siano i tempi per il ripristino dell'area di cantiere alle condizioni normali di lavoro, stimando la necessità di 40 giorni di proroga.

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di assegnare ulteriori 40 giorni.

Si dà atto che è stato acquisito agli atti con prot. 32998 del 27/09/2024 il nulla osta dell'Ing. Annalisa Vita, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e concedere 40 giorni di proroga sui tempi contrattuali;
- 2) di dare atto che è stato acquisito agli atti con prot. 32998 del 27/09/2024 il nulla osta dell'Ing. Annalisa Vita Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 3) di notificare all'appaltatore STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO) il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 4) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-03-15F989.1 – (rif. Arch. 544) (CUP G87H21035660001 - 1° Stralcio) ed al n. 11-03-15F989.2 – (rif. Arch. 590) (CUP G87H21036100001 – 2° Stralcio) - ed il CIG è 9770236DCB;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)