



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1757 del 11/10/2024

**OGGETTO: SP 17 DI CASTELVETRO - LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DALLA PROG. KM 7+000 ALLA PROG. KM 7+700 - ANNO 2024.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.**

CUP G37H24000820001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 823 del 27/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 186.550,00 di cui euro € 149.655,12 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 36.894,88 per somme a disposizione.

La spesa è stata prenotata al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2024 e finanziata come segue:

- quanto a € 111.794,24 con D.M. 123/20 – Int. 01384.20.MO
- quanto a € 74.755,67 con D.M. 224/20 – Int. 00245.21.MO

Con la medesima determinazione n. 823 del 27/05/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FEA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino est 14, C.F./P.IVA 02764870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,18% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 140.976,54 oltre ad € 5.536,80 per oneri della sicurezza ed oltre ad euro € 32.232,93 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 178.746,27.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori a seguito del ribasso d'asta è risultato pertanto pari a € 146.513,34 come di seguito specificato:

A) LAVORI:	totale Euro	D.M. 123/20 Anno 2024 - COD. MIT 01384.20.MO Euro	D.M. 224/20 Anno 2024 COD. MIT 00245.21.MO Euro
Importo dei lavori ribassato (di cui € 22.887,49 per manodopera)	140.976,54	84.483,33	56.493,21
Oneri per la sicurezza non ribassabili	5.536,80	3.318,05	2.218,75
Importo contrattuale	146.513,34	87.801,38	58.711,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	32.232,93	19.316,30	12.916,63
Prove di laboratorio	900,00	539,35	360,65
Contributo Anac	35,00	20,97	14,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.993,10	1.793,68	1.199,42
Ribasso d'asta e arrotondamenti	3.875,63	2.322,56	1.553,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.036,66	23.992,86	16.043,80
IMPORTOCOMPLESSIVO DELL'OPERA	186.550,00	111.794,24	74.755,76

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 146.513,34 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29272 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2024 al n. 15625 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 11/06/2024, come da verbale prot. 20894 del 12/06/2024, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 04/09/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 24405 del 09/07/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 31638 del 17/09/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 143.830,72 con una minore spesa di € 2.682,62, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 175.473,48 come di seguito specificato:

Importo lordo dei lavori	€	146.912,71
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 5.536,80
Importo dei lavori	€	141.375,91
A detrarre ribasso d'asta - 2,18%	€	- 3.081,99
Importo netto	€	138.293,92
Oneri relativi alla sicurezza	€	5.536,80
Importo totale	€	143.830,72
Aliquota IVA 22%	€	31.642,76
<u>Importo complessivo</u>	€	<u>175.473,48</u>

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta all'impresa FEA S.r.l., per lavori pari a € 178.746,27 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 3.272,79.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 143.111,57 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 31.484,55 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 174.596,12, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 719,15 oltre ad € 158,21 per IVA per un totale complessivo di € 877,36.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria FEA S.r.l. - con protocollo INAIL 45701028 del 30/10/2024 – scadenza 31/01/2025.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202401579MO03/3 del 06/08/2024 con esito positivo.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/08/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 31638 del 17/09/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 143.830,72, di cui € 138.293,92 per lavori e € 5.536,80 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 2.682,62 rispetto all'importo contrattuale pari a € 146.513,34, come da Contratto repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29272 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2024 al n. 15625 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 175.473,48, di cui € 138.293,92 per lavori, € 5.536,80 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 31.642,76 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 3.272,79 rispetto all'importo impegnato pari a € 178.746,27;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 31638 del 17/09/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 143.830,72 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 S.A.L. all'impresa per un importo di

- netti € 143.111,57 (liquidazione n. 1353 del 12/07/2024) rimanendo pertanto un credito di netti € 719,15 oltre a € 158,21 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 877,36;
5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, FEA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino est 14, C.F./P.IVA 02764870362, la somma complessiva di € 877,36, di cui € 719,15 per lavori oltre a € 158,21 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 867/2024 – Imp. 1751/2024 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2024 finanziata con Decreto MIT 224/20 (codice intervento 00245.21.MO) relativo al CUP MASTER G97H20001760001;
 6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3.272,79 (Iva compresa) che si libera dal sub. 867/2024 al succitato Imp. 1751/2024 del cap. 4763 del PEG 2024;
 7. di dare atto che mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria FEA S.r.l. - con protocollo INAIL 45701028 del 30/10/2024 – scadenza 31/01/2025;
 8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202401579MO03/3 del 06/08/2024 con esito positivo;
 9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:	Q.E. POST AFFIDAMENTO Euro	Q.E. CONSUNTIVO Euro
Importo dei lavori eseguiti	140.976,54	138.293,92
Oneri per la sicurezza non ribassabili	5.536,80	5.536,80
Importo contrattuale	146.513,34	€143.830,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	32.232,93	31.642,76
Prove di laboratorio	900,00	0,00
Contributo Anac	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.993,10	2.993,10
Ribasso d'asta e arrotondamenti	3.875,63	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.036,66	34.670,86
IMPORTOCOMPLESSIVO DELL'OPERA	186.550,00	178.501,58
ECONOMIA REALIZZATA		8.048,42

10. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	Euro	D.M. 123/20 Anno 2024 COD. MIT 01384.20.MO Euro	D.M. 224/20 Anno 2024 COD. MIT 00245.21.MO Euro
Somme finanziate	186.550,00	111.794,24	74.755,76

Somme spese:			
Importo dei lavori eseguiti	138.293,92	€ 84.483,32	€ 53.810,60
Oneri per la sicurezza non ribassabili	5.536,80	€ 3.318,05	€ 2.218,75
Importo contrattuale	143.830,72	€ 87.801,37	€ 56.029,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	31.642,76	€ 19.316,31	€ 12.326,45
Prove di laboratorio	0,00	0,00	0,00
Contributo Anac	35,00	20,97	14,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.993,10	1.793,68	1.199,42
Ribasso d'asta e arrotondamenti	0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.670,86	21.130,96	13.539,90
IMPORTOCOMPLESSIVO DELL'OPERA	178.501,58	108.932,33	69.569,25
ECONOMIA REALIZZATA	8.048,42	2.861,91	5.186,51

11. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” si evince una minore spesa di € 8.048,42 come segue:
 - € 2.861,91 presenti all'imp. 1750/24 (fin. DM 123/20 - codice intervento 01384.20.MO);
 - € 1.913,72 presenti all'imp. 1751/24 (fin. DM 224/20 - codice intervento 00245.21.MO);
 - € 3.272,79 (minore spesa sui lavori) che si libera dal sub. 867/2024 all'imp. 1751/2024 (fin. D.M. 224/20 - codice intervento 00245.21.MO);
12. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
13. di mantenere pertanto impegnata la somma di € 2.993,10 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 come di seguito riportato:
 - quanto a € 1.793,68 al sub 870/24 – imp. 1750/24 (fin. D.M. 123/2020 – Int. 01384.20.MO)
 - quanto a € 1.199,42 al sub 871/24 – imp. 1751/24 (fin. D.M. 224/2020 – Int. 00245.21.MO)
14. di mantenere inoltre impegnata la somma di € 35,00, quale contributo ANAC, al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 come di seguito riportato:
 - quanto a € 20,97 al sub 868/24 – imp. 1750/24 (fin. D.M. 123/2020 – Int. 01384.20.MO)
 - quanto a € 14,03 al sub 869/24 - imp. 1751/24 (fin. D.M. 224/2020 – Int. 00245.21.MO)
15. di dare atto che il codice CIG è il n. B19571A4FD il codice CUP è il n. G37H24000820001, mentre il CUP master è il G97H20001760001;
16. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1136 (rif. Arch. 813);
17. di approvare la restituzione della cauzione di € 7.325,66 prestata dall'impresa FEA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino est 14, C.F./P.IVA 02764870362,

mediante polizza fidejussoria n. 2091570 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – agenzia di Grosseto in data 31/05/2024;

18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
19. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell’Impresa FEA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino est 14 e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)