



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 2107 del 25/11/2024

**OGGETTO: S.P. N° 24 "DI MONCHIO" - KM. 12+840 - PONTE FOSSO CASA BARBATI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE E DELL'IMPALCATO, IN COMUNE DI PALAGANO. DETERMINAZIONE N. 1697 DEL 03/10/2024 RETTIFICA IMPORTO DA RICONOSCERE COME PREMIO DI ACCELERAZIONE.. CUP G67H21019940001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1928 del 07/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: "SP 24 DI MONCHIO. PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE E DELL'IMPALCATO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)", dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 178.224,55 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 54.021,71 per costo della manodopera ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre a € 92.753,74 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

All'art. 16bis del Capitolato Speciale d'appalto - Norme Generali, è stato previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione, in caso di ultimazione anticipata del periodo di chiusura al traffico del ponte, pari a € 230,00 + IVA per ogni giornata di anticipo della riapertura.

Con Determinazione n.1697 del 3/10/2024 è stato quantificato il suddetto premio di accelerazione corrispondente a 4 giornate di anticipazione della riapertura della strada ma, per un mero errore materiale, la quota giornaliera indicata è risultata essere di € 350,00 al giorno e non dei previsti € 230,00 pertanto si rende necessaria una rettifica del conteggio del premio da riconoscere.

L'impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367 ha riaperto il ponte 4 giorni prima (Durata complessiva della chiusura al traffico del ponte pari a 80 giorni naturali e consecutivi, rispetto agli 84 giorni previsti da progetto) rispetto alla durata complessiva della chiusura prevista da progetto, pertanto, le spetta un premio di accelerazione di euro  $230,00 \times 4 = 920,00$  € + IVA al 22% e quindi per un importo complessivo pari a €. 1.122,40.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di rettificare la determinazione n. 1697 del 03/10/2024 per quanto riguarda l'importo del premio di accelerazione da riconoscere a favore dell'Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - C.F. e P.IVA 01693720367 indicato per mero errore materiale in complessivi € 1.400,00 anziché per l'importo esatto di €. 1.122,40 come in premessa specificato;
2. di dare atto che il punto 12) del dispositivo della succitata determinazione 1697/24 viene così modificato:  
 “di impegnare € 1.122,40 alla prenot. 920/2024 del cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21”, come premio di accelerazione a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - C.F. e P.IVA 01693720367, poiché la riapertura al traffico della strada è avvenuta con 4 giorni di anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di progetto”;
3. di confermare in ogni sua parte la succitata determinazione 1697/24;
4. di liberare pertanto dall'impegno n. 1225/24 di € 1.400,00 assunto con la citata determinazione n. 1697/24 la somma di 277,60 alla prenotazione 920/2024 del cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. 2022 DM225/21 Int. 01112.V1.MO) del P.E.G. 2024;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

