



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2347 del 17/12/2024

OGGETTO: I.T.S. 'I. CALVI' DI FINALE EMILIA (MO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA CORPO PRINCIPALE E TORRETTE SCALE CIG: B29688876F CUP: G72B24002000003.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G72B24002000003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1310 del 01/08/2024 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "I. CALVI' DI FINALE EMILIA (MO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA CORPO PRINCIPALE E TORRETTE SCALE" riguardante riparazione della copertura che era in pessimo stato di manutenzione da diversi anni, con conseguenti infiltrazioni all'interno dell'istituto scolastico, dell'importo complessivo di € 186.000,00 di cui € 125.212,19 per lavori soggetti a ribasso di gara (di cui i costi della manodopera stimati in € 35.378,22), oltre € 24.451,20 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 36.336,61 per somme a disposizione, così ripartito:

A) LAVORI		
Importo dei lavori (di cui € 35.378,22 per manodopera)	125.212,19	
Oneri per la sicurezza	24.451,20	
TOTALE APPALTO		149.663,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.993,27	
I.V.A. Al 22%	32.925,95	
Contributo Anac	35,00	
Arrotondamenti ed imprevisti	382,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		36.336,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		186.000,00

Con la medesima determinazione si affidavano i lavori alla ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 e si impegnava la spesa di € 171.896,22 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2024 (avanzo).

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 116.447,34 oltre € 24.451,20 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 140.898,54) ed € 30.997,68 per IVA 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 171.896,22, avendo offerto un ribasso percentuale del – 7,00 %.

Il quadro economico post- affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 1310/2024, è risultato il seguente:

A)		
Importo dei lavori ribassati di cui € 35.378,22 per manodopera	116.447,34	
Oneri per la sicurezza	24.451,20	
TOTALE APPALTO		140.898,54
B)		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.993,27	
I.V.A. Al 22%	30.997,68	
Contributo Anac	35,00	
Ribasso e arrotondamenti	11.075,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		45.101,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		186.000,00

La spesa complessiva di €. 186.000,00 è stata prenotata, con la determinazione n. 1310 del 01/08/2024, al Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – ITS. CALVI - Manutenzione straordinaria copertura scuola corpo principale e torrette scale” (fin. Avanzo), del Peg 2024; di seguito i relativi sub-impegni:

- la somma di €. € 171.896,22 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 (prenot. 2472/2024 – sub.imp. 1042/2024);
- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC (Id Appalto Anac ffe36db8-19ac-4baa-8117-bd52e781ed74) (prenot. 2472/2024 – sub.imp. 1043/2024);
- la somma di € 2.993,27 per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 D.Lgs.n.36/2023 (prenot. 2472/2024 – sub.imp. 1044/2024);

Il contratto è stato repertoriato in data 03/10/2024 al n. 29291 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 24974 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati il 09/08/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 06/11/2024. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 06/11/2024, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Il Conto finale è stato redatto in data 06/11/2024 per l'importo complessivo di Euro 149.663,39 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	149.663,39
- di cui oneri di sicurezza	24.451,20
Importo soggetto a ribasso	125.212,19
Ribasso contrattuale -7,00%	<u>- 8.764,85</u>
Importo lavori netto	116.447,34

Oneri di sicurezza	<u>24.451,20</u>
Importo netto lavori euro	140.898,54
Pagamenti in acconto:	
Certificato sal 1	105.510,78
TOTALE PAGAMENTI	105.510,78
CREDITO A SALDO euro	35.387,76

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 35.387,76 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 7.785,31 per un totale complessivo di € 43.173,07.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202401674MO00/3 del 10/12/2024, con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. 42787/2024), redatto dalla Direzione dei lavori in data 06/11/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 06/11/2024 che determina l'importo dei lavori eseguiti, al netto IVA, in euro 140.898,54 per lavori ed oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto in data 03/10/2024 al n. 29291 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 24974 Serie 1T;
2. di dare atto che il Sal Finale è stato regolarmente firmato e assunto agli atti con Prot. 42794 del 10/12/2024;
3. di dare atto che il verbale di ultimazione lavori è stato regolarmente firmato e assunto agli atti con Prot. N. 42786 del 10/12/2024;
4. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 06/11/2024, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 140.898,54 per lavori, manodopera ed oneri per la sicurezza oltre a € 30.997,68 per IVA 22% per un totale di €. 171.896,22;
5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e assunto agli atti con Prot. 42787 del 10/12/2024;
6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 140.898,54, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria:
 - n. 1 certificato di pagamento del SAL 1 pari a netti € 105.510,78 rimanendo pertanto a credito netti € 35.387,76 oltre all'IVA 22%;
7. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 35.387,76 per lavori, manodopera ed oneri oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 43.173,07;
8. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva pari a € 43.173,07 per lavori, manodopera ed oneri oltre IVA al 22% alla Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.impegno 1042/2024 – prenot. 2472/24 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – ITS. CALVI - Manutenzione straordinaria copertura scuola corpo principale e torrette scale”, (fin. Avanzo), del Peg 2024
9. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo della HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 6001/A8318 ROMA MONTEVERDE – 6001 Polizza n. 6001420987 del 19/11/2024 di € 35.406,93, assunta a prot. 41303 del 28/11/2024
10. di dare atto che la spesa complessiva di €. 186.000,00 è stata prenotata, con la determinazione n. 1310 del 01/08/2024, al Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – ITS. CALVI - Manutenzione straordinaria copertura scuola corpo principale e torrette scale” (fin. Avanzo), del Peg 2024;
11. di approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

A)	LAVORI IN APPALTO	Aggiudicazio ne	Finale
a.1)	Importo dei lavori di cui € 35.378,22 per manodopera	€ 116.447,34	€ 116.447,34
a.3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 24.451,20	€ 24.451,20
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 140.898,54	€ 140.898,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		

b.3)	Imprevisti e arrotondamenti e ribasso	€ 11.075,51	
b.4)	Acquisizione aree e immobili		
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016		
b.6)	Spese tecniche di progettazione	€ 2.993,27	€ 2.993,27
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto		
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 35,00	€ 35,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche		
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 30.997,68	€ 30.997,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.101,46	34.025,95
	TOTALE COMPLESSIVO	186.000,00	174.924,49

12. di provvedere al pagamento della somma di € 35,00 quale contributo ANAC (Id Appalto Anac ffe36db8-19ac-4baa-8117-bd52e781ed74) attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it) - prenot. 2472/2024 – sub.imp. 1043/2024 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – ITS. CALVI - Manutenzione straordinaria copertura scuola corpo principale e torrette scale” (fin. Avanzo), del Peg 2024;
13. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si evince una minor spesa pari a € 11.075,51, (Imprevisti e arrotondamenti e ribasso), già liberata;
14. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.993,27, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.impegno 1044/2024 – prenot. 2472/2024 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – ITS. CALVI - Manutenzione straordinaria copertura scuola corpo principale e torrette scale” (fin. Avanzo), del Peg 2024
15. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto
16. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione informatica (DURC INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;
17. di dare atto che L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202401674MO00/3 del 10/12/2024, con esito positivo

18. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. B29688876F, mentre il CUP è G72B24002000003;
19. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1092 (rif. Arch. 884);
20. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è il seguente, come da determina di rettifica 1349/2024:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Rita Digani
 - Direttore Operativo: Geom. Sandra Poppi
21. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi;
22. di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 6001419152 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Roma Monteverde - in data 07/08/2024 per Euro 7.044,92 (settemila quarantaquattro/92), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 28035 in data 09/08/2024, oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto (prot. 28035/2024 ed appendice prot. 28529/2024);
23. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
24. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
25. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)