



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 2481 del 30/12/2024

**OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "A. FORMIGGINI" P.ZZA FALCONE E BORSELLINO - SASSUOLO IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA PER RINNOVO ARIA AMBIENTE. LOTTO 1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE .  
CUP G88H23000260003**

Il Dirigente ZANNI TIZIANA

Con determinazione n. 1265 DEL 20/07/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "Liceo Formiggini p.zza Falcone e Borsellino Sassuolo. Impianto di ventilazione forzata per rinnovo aria ambiente. Lotto 1", dell'importo complessivo di € 165.445,00 di cui € 147.818,48 per lavori soggetti a ribasso di gara, oltre € 535,52 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 17.091,00 per somme a disposizione, così ripartito:

A) LAVORI		
Importo dei lavori	147.818,48	
Oneri per la sicurezza	535,52	
TOTALE APPALTO		148.354,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.225,31	
I.V.A. Al 10%	14.835,40	
Contributo Anac	30,00	
Arrotondamenti	0,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.091,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		165.445,00

Con la medesima determinazione si affidavano i lavori all'impresa SICI SRL con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie bassa 11/13 C.F./ P.IVA 01653390367 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 0,90% e quindi per un importo contrattuale di € 147.023,63 (di cui € 146.488,11 per lavori ed € 535,52 per oneri della sicurezza) oltre a € 14.702,36 per IVA al 10%, per un totale di € 161.725,99Il quadro economico post- affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 1310/2024, è risultato il seguente:

A) LAVORI		
Importo dei lavori	146.488,11	
Oneri per la sicurezza	535,52	
TOTALE APPALTO		147.023,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.220,31	
I.V.A. Al 10%	14.702,36	
Contributo Anac	35,00	
Arrotondamenti	0,29	
Ribasso IVA inclusa	1.463,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.421,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		165.445,00

La spesa complessiva di €. 165.445, risulta prenotata al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2023 e finanziata con entrate proprie.

Il contratto è stato repertoriato in data 15/11/2023 al n. 29214 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 17/11/2023 al n. 28719 serie T1.

I lavori sono stati consegnati il 14 dicembre 2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, fissato in 50 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e dipeso la scadenza del tempo utile per il giorno 01/02/2024.

Con determinazione n. 191 del 07/02/2024 il responsabile unico del procedimento ha accolto la richiesta proroga dei tempi contrattuali avanzata dall'impresa esecutrice e concesso ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 107 c.5 del D.Lgs 50/16, di fatto posticipando l'ultimazione dei lavori al giorno 03/03/2024.

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato emesso in data 04/03/2024.

Il Conto finale è stato redatto in data 29/07/2024 per l'importo complessivo di Euro 147.023,63 (IVA esclusa) così ripartito:

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 15.312,52 a seguito dell'emissione del certificato di pagamento n. 699 del 13/02/2024 corrispondente allo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 13/02/2024 ed al conseguente atto di liquidazione n. 548 del 12/03/2024.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC INAIL\_46082288 del 18/10/2024, scadenza validità 15/02/2025) presso sportello unico previdenziale, pertanto può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/07/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 30/07/2024,

Il Responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena. Con prot. n. 44468 del 20/12/2024 è stata delegata alla firma, in sostituzione dell'Ing. Vita, la dott.ssa Tiziana Zanni, Dirigente del Servizio Coordinamento, monitoraggio e Rendicontazione PNRR della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1. di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione emessi dal direttore dei lavori in data 30/07/2024 che evidenzia l'importo dei lavori contabilizzati nel conto finale dell'importo di € 147.023,63;
2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato;
3. di dare atto che l'impresa SICI SRL con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie bassa 11/13 C.F./ P.IVA 01653390367 ha trasmesso alla stazione appaltante la polizza fidejussoria a garanzia per la rata a saldo n. 460011834040 emessa da UNICREDIT sede di Milano P.zza Aulenti 3 del valore capitale di € 16.142,12;
4. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si evince una minor spesa generata dal ribasso e arrotondamento pari a € 1.463,70, impegnata alla prenotazione n. 138/2024 del capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici", da liberare;
5. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.220,31, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'impegno 138/2024 del Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici";
6. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1048 (rif. Arch. 621);
8. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è il seguente,
  - Direttore dei Lavori: ing. Candido Bertolani
  - Direttori operativi: per. Ind. Stefano Nappa, per. Ind. Lorenzo Della Casa;
9. di dare atto che per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato l'ing. Lucia Evandri;
10. di approvare lo svincolo della cauzione definitiva;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
13. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ZANNI TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)