



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 351 del 24/02/2025

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI" DI CARPI (MO) - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CUP G95F22000090006 CIG A018BA7180 - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA SECONDA RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. CUP G95F22000090006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1450 del 28/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto "*Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO) – Riqualificazione e messa in sicurezza*", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 30402 del 25/08/2023 dell'importo complessivo di € 1.815.000,00, di cui € 762.849,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 72.109,32 per oneri della sicurezza, € 80.287,11 per costo della manodopera sui lavori e € 499.754,10 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 2343 del 22/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "CIRES Società Cooperativa Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro" con sede in Via Bruno Tosarelli, Castenaso (BO), P.ta IVA 02584701201 – ditta esecutrice C.L.R. COSTRUZIONI S.r.l. - con il ribasso percentuale del 10,68%, corrispondente a € 81.472,32 per un valore dell'offerta di € 1.603.181,61 oltre € 72.109,32 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.233.773,58 comprensivo di manodopera) e € 271.430,19 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.505.203,77.

L'intervento è Finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.3 (Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) - fondi Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 343/2021 - Decreto direttoriale n. 45/2022 di assegnazione delle risorse e fondi FOI Decreto RGS n. 175 del 11/07/2023.

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH,

Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE2021/C58/01.

Con Determinazione n. 296 del 27/02/2024 il servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all'Ing. Pasquale Del Neso, con studio in Via Adda 73/b Sassuolo (MO), C.F. DLNPQL68P20E329D e P.IVA 02943850368.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 04/03/2024 con Rep. n. 29238.

Tali lavori sono stati consegnati in data 27/03/2024 (prot. n. 548/6.7.0 del 27/03/2024) e sono cominciati effettivamente in pari data, come attestato dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Del Neso con comunicazione assunta agli atti a prot. n. 12860 del 16/04/2024, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla luce del contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, nonché della sospensione dei lavori di 2 (due) giorni naturali e consecutivi redatta in occasione degli esami scritti di maturità, la scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 23/12/2024.

Con Determinazione n. 50 del 15/01/2025 veniva concessa una nuova proroga dei tempi contrattuali di 54 (cinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 121 comma 8 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., stabilendo il nuovo termine di scadenza contrattuale per il giorno 15/02/2025.

Con lettera trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti con prot. n. 5024 del 13/02/2025 l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto chiedeva una nuova proroga del termine contrattuale lavori a tutto il 31/05/2025, equivalente pertanto ad ulteriori 105 giorni naturali e consecutivi, rispetto al nuovo termine della scadenza contrattuale previsto per il 15/02/2025.

Con lettera acquisita al prot. n. 5468 del 17/02/2025, il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Del Neso ha trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Annalisa Vita, parere sulla richiesta di proroga, ai sensi dell'articolo 121 comma 8 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. In tale parere il Direttore dei Lavori esprime le sue contro-osservazioni alle argomentazioni prodotte dall'appaltatore ritenendo accoglibili alcune delle motivazioni dell'impresa, riguardanti principalmente la presenza di acqua di falda che ha ritardato le ultime lavorazioni strutturali, la difficoltà oggettiva per il consolidamento sulla facciata esterna di alcuni pilastri, nonché le conseguenti lavorazioni di natura impiantistica, tutti fattori che hanno causato un rallentamento evidente della produttività del cantiere.

Si accerta che l'impresa ha notevolmente incrementato la manodopera, coerentemente a quanto riportato negli Ordini di Servizio disposti dal Direttore dei Lavori e al programma esecutivo dei lavori.

Per tali ragioni il Direttore dei Lavori propone una proroga di 57 (cinquantasette) giorni per il completamento dell'opera. Complessivamente le due richieste di proroga concesse ammontano a 111 (centoundici) giorni naturali e consecutivi.

È stato acquisito agli atti al prot. n. 5804 del 19/02/2025 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al

numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga dei tempi contrattuali di 57 (cinquantasette) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 121 comma 8 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.;
- 2) di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale, tenuto conto delle sospensioni dei lavori intervenute e della precedente proroga concessa, al giorno 13/04/2025;
- 3) di notificare all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A Bologna, C.F. e P.IVA 02584701201, il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 4) di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 5804 del 19/02/2025 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 5) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. A018BA7180 e il codice CUP è il n. G95F22000090006;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1029 (rif. Arch. n. 594);
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 8) di dare atto che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Pasquale Del Neso, come da determinazione n. 296/2024;
- 9) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)