



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 430 del 04/03/2025

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI**

CUP G97H22002430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1005 del 19/06/2024 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024", avente CUP G97H22002430001, assunto agli atti dell'Ente con prot. 16759 del 16/05/2024, dell'importo complessivo di € 2.013.354,46, di cui € 1.585.034,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 37.397,74), € 28.097,22 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 400.222,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Di seguito il quadro economico di progetto:

	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1	
	D.M. MIT 141/2022	FONDI RER L.R. 3/99 art. 167 c. 3	D.M. MIT 123/2020	AVANZO	TOTALI
Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	390.116,28 €	133.096,50 €	678.515,48 €	345.908,58 €	1.547.636,84 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.082,53 €	2.416,36 €	12.318,39 €	6.279,94 €	28.097,22 €
Costo stimato della Manodopera	9.426,93 €	3.216,20 €	16.395,93 €	8.358,68 €	37.397,74 €
Totale appalto	406.625,74 €	138.729,06 €	707.229,80 €	360.547,20 €	1.613.131,80 €
Somme a disposizione					
Imprevisti	1.868,11 €	637,35 €	3.249,14 €	1.656,42 €	7.411,02 €
Spese tecniche relative alla progettazione	8.132,52 €	2.774,58 €	14.144,60 €	7.210,94 €	32.262,64 €
Spese contributo ANAC	166,37 €	56,76 €	289,36 €	147,51 €	660,00 €

Prove di laboratorio	1.260,36 €	430,00 €	2.192,10 €	1.117,54 €	5.000,00 €
IVA	89.457,66 €	30.520,39 €	155.590,56 €	79.320,39 €	354.889,00 €
Totale somme a disposizione	100.885,02 €	34.419,08 €	175.465,76 €	89.452,80 €	400.222,66 €
Totale progetto	507.510,76 €	173.148,14 €	882.695,56 €	450.000,00 €	2.013.354,46 €

Con determinazione n. 1363 del 13/08/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Biolchini Costruzioni S.R.L. con sede in Via Poggioraso 3 Sestola 41029 – C.F. e P.IVA 02856090366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,80%, corrispondente ad € 76.081,66 per un valore dell'offerta di € 1.508.952,92 oltre € 28.097,22 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.537.050,14 comprensivo di manodopera) ed € 338.151,03 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.875.201,17.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per finanziamento, si configura nel seguente modo:

	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1	
	D.M. MIT 141	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	FONDI PROPRI	TOTALI
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	399.543,21	136.312,70	694.911,41	354.267,26	1.585.034,58
Ribasso offerto del 4,80%	19.178,07	6.543,01	33.355,75	17.004,83	76.081,66
Importo lavori	380.365,14	129.769,69	661.555,66	337.262,43	1.508.952,92
Oneri per la sicurezza	7.082,53	2.416,36	12.318,39	6.279,94	28.097,22
Importo contrattuale netto	387.447,67	132.186,05	673.874,05	343.542,37	1.537.050,14
Somme a disposizione					
I.V.A. 22%	85.238,49	29.080,93	148.252,29	75.579,32	338.151,03
imprevisti	1.868,11	637,35	3.249,14	1.656,42	7.411,02
Prove di laboratorio	1.260,36	430,00	2.192,10	1.117,54	5.000,00
Contributo per ANAC	166,37	56,76	289,36	147,51	660,00
SPESE TECNICHE	8.132,52	2.774,58	14.144,60	7.210,94	32.262,64
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	23.397,24	7.982,47	40.694,02	20.745,90	92.819,63
Totale somme a disposizione	120.063,09	40.962,09	208.821,51	106.457,63	476.304,32
Totale progetto	507.510,76	173.148,14	882.695,56	450.000,00	2.013.354,46

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti.

Non essendo intervenuti ulteriori finanziamenti, si è convenuto di utilizzare il ribasso d'asta e gli imprevisti compresi nel quadro economico di progetto, per un importo complessivo pari a € 98.522,33 per incrementare i lavori già previsti da contratto.

La modifica contrattuale è stata approvata con determina n. 1872 del 25/10/2024 e l'impresa Biolchini Costruzioni S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati

nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sommissione, prot. 35812 del 16/10/2024.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

	TOTALI	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1
		D.M. MIT 141	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	FONDI PROPRI
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.663.000,98	€ 419.196,38	€ 143.017,80	€ 729.093,47	€ 371.693,33
Ribasso offerto del 4,80%	€ 79.824,05	€ 20.121,43	€ 6.864,85	€ 34.996,49	€ 17.841,28
Importo lavori	€ 1.583.176,93	€ 399.074,95	€ 136.152,95	€ 694.096,98	€ 353.852,05
Oneri per la sicurezza	€ 34.629,22	€ 8.729,06	€ 2.978,11	€ 15.182,15	€ 7.739,90
Importo contrattuale netto	€ 1.617.806,15	€ 407.804,01	€ 139.131,05	€ 709.279,13	€ 361.591,95
Somme a disposizione					
I.V.A. 22%	€ 355.917,35	€ 89.716,88	€ 30.608,83	€ 156.041,41	€ 79.550,23
imprevisti	€ 18,36	€ 4,63	€ 1,58	€ 8,05	€ 4,10
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	€ 1.260,36	€ 430,00	€ 2.192,10	€ 1.117,54
Contributo per ANAC	€ 660,00	€ 166,37	€ 56,76	€ 289,36	€ 147,51
SPESE TECNICHE progetto	€ 32.262,64	€ 8.132,52	€ 2.774,58	€ 14.144,60	€ 7.210,94
SPESE TECNICHE variante	€ 1.689,96	€ 425,99	€ 145,34	€ 740,91	€ 377,72
Totale somme a disposizione	€ 395.548,31	€ 99.706,75	€ 34.017,09	€ 173.416,43	€ 88.408,04
Totale progetto	€ 2.013.354,46	€ 507.510,76	€ 173.148,15	€ 882.695,56	€ 449.999,99

L'impresa Biolchini Costruzioni S.R.L., con sede in Sestola (MO) 41029, ha sottoscritto il contratto repertoriato in data 19/09/2024 al n. 29282 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 24/09/2024 al n. 23842 Serie 1T, integrando poi la documentazione come da lettera prot. 39734 del 15/11/2024.

I lavori sono stati consegnati in data 26/08/2024, come da verbale di consegna Prot. 573 – 6.1.9 del 26/08/2024, hanno avuto regolare svolgimento, secondo le modalità previste, e si sono conclusi il giorno 07/11/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, sottoscritto dalle parti.

Durante i lavori sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:

- In data 29/08/2024, con prot. 29658, è stata assunta agli atti la richiesta di subappalto a termini della quale l'impresa appaltatrice, Biolchini Costruzioni Srl, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fresatura e posa conglomerati bituminosi e rientranti nella categoria prevalente unica OG3 all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale 700, P.IVA 00279260368, per un importo di € 600.000,00 IVA esclusa, di cui € 11.200,00 per oneri relativi alla sicurezza; con determinazione n. 1525 del 11/09/2024 il subappalto veniva autorizzato;
 - In data 30/08/2024, con prot. 29709, è stata assunta agli atti la richiesta di subappalto a termini della quale l'impresa appaltatrice, Biolchini Costruzioni Srl, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale rientranti nella categoria subappaltabile OS10 all'impresa Progetto Segnaletica Srl con sede in Campogalliano (MO), viale Europa 91, P.IVA02905080368 per un importo di € 30.200,00 IVA esclusa, di cui € 563,00 per oneri relativi alla sicurezza; con determinazione n. 1510 del 10/09/2024 il subappalto veniva autorizzato.

A lavori conclusi l'ufficio della direzione lavori ha eseguito un resoconto delle lavorazioni eseguite dalle ditte intervenute in cantiere e risultano eseguiti dal subappaltatore Frantoio Fondovalle lavorazioni pari ad € 345.136,39.

Il subappalto era stato approvato con det. 1525 del 11/09/2024 per un importo pari a € 600.000,00, pertanto si sono liberate le somme impegnate per la ditta subappaltatrice, Frantoio Fondovalle, a favore della ditta appaltatrice Biolchini Costruzioni, come segue:

Cap. **4763**: prenot. 1954/24 dal sub 1143/24, € 64.244,04 dalla ditta subappaltatrice Frantoio Fondovalle alla ditta aggiudicataria Biolchini - sub 1075/24;

Cap. **4763**: prenot. 1955/24 dal sub 1144/24, € 111.737,39 dalla ditta subappaltatrice Frantoio Fondovalle alla ditta aggiudicataria Biolchini - sub 1076/24;

Cap. **4178/1**: prenot. 1957/24 dal sub 1145/24, € 56.963,95 dalla ditta subappaltatrice Frantoio Fondovalle alla ditta aggiudicataria Biolchini - sub 1078/24;

Cap. **4178/2**: prenot. 1956/24 dal sub 1146/24, € 21.918,23 dalla ditta subappaltatrice Frantoio Fondovalle alla ditta aggiudicataria Biolchini - sub 1077/24.

In base all'art. 116 allegato II.14 art. 28 comma 1) lettera b), del Decreto Legislativo 36/2023, il collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione in quanto le opere eseguite sono lavori di manutenzione di importo superiore al milione ma inferiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 1) lettera a) del codice appalti.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 4564 del 10/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 1.617.748,22 con una minore spesa di € 57,93 oltre IVA 22%, rispetto all'importo contrattuale di € 1.617.806,15.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.973.652,83: (1.617.748,22 + 355.904,61 per IVA) come di seguito specificato:

	TOTALI	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1
		D.M. MIT 141	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	FONDI PROPRI
Importo lavori	€ 1.583.122,00	€ 399.074,95	€ 136.152,95	€ 694.096,98	€ 353.797,12
Oneri per la sicurezza	€ 34.626,22	€ 8.729,06	€ 2.978,10	€ 15.182,15	€ 7.736,91
Importo contrattuale netto	€ 1.617.748,22	€ 407.804,01	€ 139.131,05	€ 709.279,13	€ 361.534,03
Somme a disposizione					
I.V.A. 22%	€ <u>355.904,61</u>	€ <u>89.716,88</u>	€ <u>30.608,83</u>	€ <u>156.041,41</u>	€ <u>79.537,49</u>
	€ 1.973.652,83	€ 497.520,89	€ 169.739,88	€ 865.320,54	€ 441.071,52

Rispetto all'importo complessivo impegnato a favore della ditta Biolchini Costruzioni S.r.l., per lavori pari a € 1.973.723,50 (€ 1.617.806,15 + € 355.917,35 IVA 22%), sono stati eseguiti lavori pari ad € 1.617.748,22, oltre a € 355.904,61 per IVA, per un totale di € 1.973.652,83; si realizza dunque un'economia pari € 57, 93 oltre IVA 22%.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, due acconti aventi i seguenti importi:

Certificato di pagamento	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 774 del 27/09/2024	€ 641.112,61	€ 141.044,77	€ 782.157,38
N. 825 del 10/01/2025	€ 968.546,87	€ 213.080,31	€ 1.181.627,18
Totali Liquidati	€ 1.609.659,48	€ 354.125,08	€ 1.963.784,56

Gli importi dei suddetti SAL sono stati liquidati all'impresa e direttamente ai subappaltatori, tramite i seguenti Atti di Liquidazione:

- Atto n. 1892 del 24/10/2024, pari € 745.744,41 iva compresa;
- Atto n. 275 del 29/01/2025, pari € 760.129,76 iva compresa;
- Atto n. 284 del 03/02/2025, pari € 36.412,97 iva compresa;
- Atto n. 303 del 04/02/2025, pari € 421.497,42 iva compresa;

Rimane da liquidare a credito dell'impresa, Biolchini Costruzioni S.r.l., la ritenuta dello 0,50% pari a € 8.088,74 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza, oltre a € 1.779,52 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 9.868,26.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali, per l'impresa aggiudicataria Biolchini Costruzioni S.r.l., DURC protocollo INPS_44457996 del 31/01/2025 – scadenza 31/05/2025.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202500153MO03/3 del 15/01/2025 con esito positivo.

Con Determinazione n. 1836 del 23/10/2024 sono state affidate le prove di laboratorio direttamente al Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L. con sede legale in Parma, via Volturmo n. 61, e Unità Locale MO/1 in via dei Carpentieri n. 44 - 41122 Modena - C.F e P.IVA 01632910343; la liquidazione del servizio è stata con atto n. 384 del 14/02/2025 per un importo di € 4.106,52 IVA compresa.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 4564 del 10/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 1.617.748,22, di cui € 34.626,22 per oneri relativi alla sicurezza, con una minore spesa di € 57,93 rispetto all'importo contrattuale pari a € 1.617.806,15, come da Contratto repertoriato in data 19/09/2024 al n. 29282 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena il 24/09/2024 al n. 23842 Serie 1T e a seguito della variante approvata con determinazione n. 1872 del 25/10/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.973.652,83, di cui € 1.583.122,00 per lavori, € 34.626,22 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 355.904,61 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 57,93 oltre iva 22% rispetto all'importo impegnato di € 1.973.723,50;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 4564 del 10/02/2025, regolarmente firmato dalle parti, e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 1.617.748,22 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 1.609.659,48 (SAL n. 1 liquidazione n. 1892 del 24/10/2024 e SAL n. 2 liquidazione n. 275 del 29/01/2025) rimanendo pertanto un credito di netti € 8.088,74 oltre a € 1.779,52 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 9.868,26;

5. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, Biolchini Costruzioni S.r.l. con sede in Via Poggioraso 3 Sestola 41029 – C.F. e P.IVA 02856090366, la somma complessiva di € 9.868,26, di cui € 8.088,74 per lavori oltre a € 1.779,52 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1287/2024 – Res. 1957/2024 – cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del Peg 2025;
6. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 57,93 oltre IVA 22%;
7. di dare atto che mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Biolchini Costruzioni S.r.l. - con DURC protocollo INPS_44457996 del 31/01/2025 – scadenza 31/05/2025;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202500153MO03/3 del 15/01/2025 con esito positivo;
9. di dare atto che per mero errore materiale al sub. imp. 1290/2024, imp. 1957/2024 - attuali sub. res. 1290/2024, Res. 1957/20249 - del Cap. 4178/1 (E.P.) del Peg2025 è stato imputato l'importo di € 377,42 anziché il corretto importo di € 377,72 e pertanto occorre integrarlo di € 0,30;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO (PERIZIA DI VARIANTE)	LAVORI ESEGUITI (CONTO FINALE)
Importo lavori	€ 1.583.176,93	€ 1.583.122,00
Oneri per la sicurezza	€ 34.629,22	€ 34.626,22
Importo totale	€ 1.617.806,15	€ 1.617.748,22
Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 355.917,35	€ 355.904,61
imprevisti	€ 18,36	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	€ 4.106,52
Contributo per ANAC	€ 660,00	€ 660,00
SPESE TECNICHE progetto	€ 32.262,64	€ 32.262,64
SPESE TECNICHE variante	€ 1.689,96	€ 1.689,96
Totale somme a disposizione	€ 395.548,31	€ 394.623,73
Importo complessivo dell'opera	€ 2.013.354,46	€ 2.012.371,95

11. di dare atto che il quadro economico a consuntivo, diviso per finanziamento, risulta come di seguito riportato:

	TOTALI	CAP. 4763	CAP. 4178/2	CAP. 4763	CAP. 4178/1
		D.M. MIT 141	RER L.R. 3/99	D.M. MIT 123/2020	FONDI PRO- PRI
Importo lavori	€ 1.583.122,00	€ 399.074,95	€ 136.152,95	€ 694.096,98	€ 353.797,12
Oneri per la sicurezza	€ 34.626,22	€ 8.729,06	€ 2.978,10	€ 15.182,15	€ 7.736,91
Importo contrattuale netto	€ 1.617.748,22	€ 407.804,01	€ 139.131,05	€ 709.279,13	€ 361.534,03
Somme a disposizione					
I.V.A. 22%	€ 355.904,61	€ 89.716,88	€ 30.608,83	€ 156.041,41	€ 79.537,49
imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prove di laboratorio	€ 4.106,52	€ 1.035,14	€ 353,13	€ 1.800,38	€ 917,87
Contributo per ANAC	€ 660,00	€ 166,37	€ 56,76	€ 289,36	€ 147,51
SPESE TECNICHE progetto	€ 32.262,64	€ 8.132,52	€ 2.774,58	€ 14.144,60	€ 7.210,94
SPESE TECNICHE variante	€ 1.689,96	€ 425,99	€ 145,34	€ 740,91	€ 377,72
Totale somme a disposizione	€ 394.623,73	€ 99.476,90	33.938,64	173.016,66	€ 88.191,53
Importo complessivo dell'opera a consuntivo	€ 2.012.371,95	€ 507.280,91	173.069,69	882.295,79	€ 449.725,56

12. di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si evince una minore spesa come segue:

- a) **al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22”:**
- € 225,11 dal sub. res 1259/24, al Res. 1954/2024 Laboratorio Tecnologico Emiliano (fin. D.M. 141/22);
 - € 4,74 al Res. 1954 per arrotondamenti;
 - € 391,53 dal sub.res 1260/24, al Res. 1955/2024 Laboratorio Tecnologico Emiliano (fin. D.M. 123/20);
 - € 8,24 al Res.1955/2024 per arrotondamenti;
- b) **al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – quota Provincia”**
- € 70,68 che si liberano dal sub .res. 1287/2024, Res. 1957/2024 - Biolchini Costruzioni Srl;
 - € 199,57 che si liberano dal sub. res. 1261/24, Res. 1957/24 - Laboratorio Tecnologico Emiliano,
 - € 4,20 che si liberano al Res. 1957 per arrotondamenti;
- c) **al cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – quota R.E.R”:**
- € 76,83 che si liberano dal sub. res. 1262/24, Res 1956/24 - Laboratorio Tecnologico Emiliano,
 - € 1,62 che si liberano al Res. 1956/2024 per arrotondamenti;

12. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
13. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 32.262,64 oltre a € 1.689,96 (variante), inerente agli incentivi art. 45 D.lgs. 36/23, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione:
 - a) **al cap. 4763** “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22”:
 - Res. 1954/2024: € 8.132,52 al sub. res. 905/24, € 425,99 al sub. res. 1288/24, (fin. D.M. 141/22);
 - Res. 1955/2024: € 14.144,60 al sub. res. 906/24, € 740,91 al sub. res. 1289/24 (fin. D.M. 123/20);
 - b) **al cap. 4178/1** “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – quota Provincia”
 - Res. 1957/2024: € 7.210,94 sub. res. 907/24, € 377,72 al sub. res. 1290/24;
 - c) **al cap. 4178/2** “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – quota R.E.R”
 - Res. 1956/2024: € 2.774,58 sub. res. 908/24, € 145,34 al sub. res. 1291/24;
14. di dare atto che il codice CIG è il n. B236E23B85 il codice CUP è il n. G97H22002430001;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1135 (rif. Arch. 845);
16. di approvare la restituzione della cauzione, presentata dall'impresa Biolchini Costruzioni S.r.l. con sede in Via Poggioraso, n. 3 – 41029 Sestola (MO), mediante polizza fidejussoria n. 732254804 rilasciata da Cattolica Assicurazioni, agenzia di Vignola, in data 27/08/2024, assunta a prot. 32410 del 23/09/2024;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)