



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 567 del 20/03/2025

OGGETTO: I.I.S. "ELSA MORANTE" DI SASSUOLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, LABORATORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG:B473843EA6 CUP:G88H24000800003.. CUP G88H24000800003

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia di Modena ha eseguito l'intervento di miglioramento sismico 2° stralcio presso l'I.I.S. - ELSA MORANTE- di Sassuolo.

Per poter eseguire le lavorazioni, è stato necessario effettuare lo spostamento dei laboratori di informatica.

Al termine delle lavorazioni eseguite, si rende necessario il ricollocamento dei laboratori nelle posizioni iniziali; visto il finanziamento PNRR ricevuto dalla scuola per il riammodernamento degli arredi dei laboratori in oggetto, la Provincia provvede ad eseguire le opere di riqualificazione impiantistiche.

Con determinazione n. 2293 del 12/12/2022 è stato pertanto approvato il progetto esecutivo per i lavori di "I.I.S. "ELSA MORANTE" DI SASSUOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LABORATORI", posto agli atti con prot. n. 40956 del 26/11/2024, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori di cui € 12.287,81 per manodopera	51.576,81	
Oneri per la sicurezza	813,84	
TOTALE LAVORI		52.390,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	11.525,94	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.047,81	
Arrotondamenti	0,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12.609,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		65.000,00

Il progetto esecutivo dei lavori il cui importo complessivo ammonta ad euro 65.000,00 è stato finanziato con fondi dell'Ente.

Con la medesima determinazione dirigenziale 2293 del 12/12/2024, sono state approvate le modalità di scelta del contraente tramite procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 e sono stati affidati all'impresa BALESTRI GIORDANO (PI476204-24 del 28/11/2024 e successivamente integrata con PI482605 del 03/12/2024) che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'elenco prezzi per un importo di € 48.997,97 per lavori (di cui € 12.287,81 per costo manodopera invariato) oltre ad € 813,84 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 49.811,81) oltre a € 10.958,60 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 60.770,41;

Il quadro economico post gara è risultato così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo dei lavori di cui € 12.287,81 per manodopera	48.997,97	
Oneri per la sicurezza	813,84	
TOTALE LAVORI		49.811,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	10.958,60	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.047,81	
Arrotondamenti	0,60	
Ribasso IVA inclusa	3.146,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		15.188,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		65.000,00

Il contratto è stato sottoscritto con firma digitale in data 07/02/2025 dal direttore dell'area tecnica Ing. Annalisa Vita e registrato nel registro delle scritture private della Provincia di Modena al Rep. n. 3375 del 07/02/2025.

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 206 del 14/02/2023 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Per. Ind. Antonino Malara;
- Direttore Operativo: Per. Ind. Lorenzo Della Casa;
- Direttore Operativo: Geom. Antonella Nora.

I lavori sono stati consegnati in data 18 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 5 del DM 7/03/2018 n. 49, come da processo verbale di consegna redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 16/02/2025.

I lavori sono stati ultimati il 15/02/2025, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 15/02/2025.

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza apporre alcuna riserva.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 25/02/2025 per un importo complessivo pari a netti € 52.390,65 di cui € 51.576,81 per lavori soggetto a ribasso di gara del -

5.00%

(-2.578,84€) ed € 813,84 per oneri relativi alla sicurezza.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato all'Impresa n.1 acconto per un totale pari a netti € 37.492,27 oltre iva al 22%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 118,50 come da certificato di pagamento n. 833 del 20/01/2025, avvenuto con atto di liquidazione n. 259 del 28/01/2025. In base allo Stato Finale così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	52.390,65
- di cui oneri di sicurezza	Euro	813,84
Importo soggetto a ribasso	Euro	51.576,81
Ribasso contrattuale -5,00% su € 51.576,81	Euro	-2.578,84
Importo lavori al netto del ribasso	Euro	48.997,97
Oneri di sicurezza	Euro	813,84
Importo netto lavori eseguiti	Euro	49.811,81
da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi:		
- cert. N. 833/2025 del 20/01/2025		
€ 37.492,27	Euro	- 37.492,27
Totale credito netto	Euro	12.319,54

resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 12.319,54 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.710,30 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 15.029,83.

Credito netto (lavori più oneri)	€	12.319,54
IVA al 22% di € 12.319,54	€	2.710,30
Totale	€	15.029,84

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 18/12/2024 (prot.INAIL 47138924) e valido fino al 17/04/2025. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa aggiudicataria ha dichiarato che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità.

Il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B473843EA6 e il codice CUP è il n. G88H24000800003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n.06-06-02 F1106 (Rif. Arch. 1068).

Visto lo Stato Finale redatto in data 25/02/2025.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 11/03/2025 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 8438 del 11/03/2025, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

La ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 203397641 del 07/03/2025 rilasciata dall'agenzia Unipol Assicurazioni S.p.a. agenzia di Castelfranco Emilia/2065 per l'importo di € 15.631,03 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n.8125 del 10/03/2025; si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori denominati "I.I.S. "ELSA MORANTE" DI SASSUOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LABORATORI" eseguiti in netti € 49.811,81 di cui € 48.997,97 per lavori ed € 813,84 per oneri di sicurezza, in esecuzione del contratto rsp. N. 3375 del 07/02/2025;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 15.029,84 di cui € 12.319,54 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 2.710,30 per IVA al 22%, di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 11/03/2025 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 8438 del 11/03/2025;
3. di dare atto che durante il corso dei lavori è stato liquidato all'Impresa appaltatrice n.1 acconto per un totale pari a netti € 37.492,27 oltre iva al 22%, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni pari a € 118,50 come da certificato di pagamento n. 833 del 20/01/2025, avvenuto con atto di liquidazione n. 259 del 28/01/2025, rimanendo pertanto netti € 12.319,54 a credito dell'impresa appaltatrice come di seguito riportato:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	52.390,65
- di cui oneri di sicurezza	Euro	813,84
Importo soggetto a ribasso	Euro	51.576,81
Ribasso contrattuale -5,00% su € 51.576,81	Euro	-2.578,84

Importo lavori al netto del ribasso	Euro	48.997,97
Oneri di sicurezza	Euro	813,84
Importo netto lavori eseguiti	Euro	49.811,81
da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi: - cert. N. 833/2025 del 20/01/2025 € 37.492,27	Euro	- 37.492,27
Totale credito netto	Euro	12.319,54
I.V.A. al 22%	Euro	2.710,30
Totale	Euro	15.029,84

4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di Euro 15.029,84 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione alla prenotazione 981/2025 al sub. 299/2025 – del Capitolo n. 3899 “Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - Lavori” del PEG 2025;
5. di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 18/12/2024 (prot. INAIL 47138924) e valido fino al 17/04/2025. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi;
6. di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è necessario il Durc di Congruità;
7. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. B473843EA6 e il codice CUP è il n. G88H24000800003;
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n.06-06-02 F1106 (Rif. Arch. 1068);
9. di svincolare la cauzione definitiva rilasciata mediante versamento con PagoPa cod. univoco pagamento 000003501672432 per € 2.490,59 (duemilaquattrocentonovanta,59 euro) data 18/12/2024, acquisita agli atti con protocollo n. 4218 del 07/02/2025 sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4218 del 07/02/2025;
10. di dare atto che la ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 203397641 del 07/03/2025 rilasciata dall'agenzia Unipol Assicurazioni S.p.a. agenzia di Castelfranco Emilia/2065 per l'importo di € 15.631,03 a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n.8125 del 10/03/2025;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all' U.O Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

