



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 505 del 12/03/2025

OGGETTO: OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU". I.T.C. PARADISI - VIA RESISTENZA 700 - VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI - APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.

CUP G58B20000370001 CIG 931008090E.
CUP G58B20000370001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.963 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 250.000,00 di cui € 159.506,49 per lavori a base d'appalto ed € 10.821,77 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori	€	159.506,49
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77
Totale appalto	€	170.328,26

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)	€	3.406,57
- Spese per Autorità	€	225,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	37.472,22
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,07
Totale somme a disposizione	€	79.671,74

Totale progetto	€	250.000,00
------------------------	----------	-------------------

La spesa complessiva ha trovato copertura al cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M4C1 Inv. 3.3" (finanziato Unione europea – NextGenerationEU")

come segue:

- quanto ad € 105.940,88 alla prenotazione n.1022/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU")
- quanto ad € 144.059,12 alla prenotazione n. 1923/22 (Fin. 71 – Miur L. 160/2019 e D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU")

Con determinazione n. 1371 del 01/08/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena Via Labriola n. 58 C.F. e P.IVA 03088900364, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 3,60% per un importo lavori pari a € 153.764,26 oltre € 10.821,77 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 164.586,03) ed €36.208,93 per IVA al 22% sui lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77
Totale appalto	€	164.586,03

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.181,57
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,06
- Ribasso d'asta IVA compresa	€	7.005,53
Totale somme a disposizione	€	85.413,97

Totale progetto	€	250.000,00
------------------------	----------	-------------------

Con la determinazione 1371/22 è stata impegnata, per mero errore materiale, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, la somma complessiva di € 200.794,95 risultata errata, anziché la somma esatta di € 200.794,96.

Si ritiene pertanto opportuno rettificare la succitata determinazione n. 1371/22, sostituendo, ove riportato, l'importo errato di € 200.794,95 con l'importo esatto di € 200.794,96.

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n.29118 del 04/11/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 03/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. Non è stata eseguita alcuna sospensione e non sono state concesse proroghe ai tempi contrattuali.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 12/12/2022 come descritto nell'apposito Certificato di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per terminare alcune lavorazioni di piccola entità. In data 10/02/2023 è stato eseguito il sopralluogo

finale per accertare l'effettiva ultimazione delle lavorazioni anzidette come riportato nel relativo verbale redatto in pari data.

La quota degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per i progetti finanziati dall'Unione Europea, ovvero PNRR, sono pari all'1,6% dell'importo lavori, diversamente dall'aliquota ordinaria pari al 2%, pertanto risulterà una nuova somma destinata a tale voce pari a € 2.725,25.

Lo Stato finale dell'importo complessivo di netti € 164.586,03 è stato redatto in data 27/12/2022.

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico a consuntivo per la componente dei soli lavori risulta quindi il seguente:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	159.506,49
Ribasso del 3,60%		- 5.742,23
Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77

Totale lavori al netto del ribasso	€	164.586,03

Con determinazione n. 993 del 14/06/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo. Di seguito il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	159.506,49
Ribasso del 3,60%		- 5.742,23
Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77

Totale lavori al netto del ribasso	€	164.586,03

Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	2.725,25
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,06
Totale somme a disposizione	€	77.952,12
TOTALE PROGETTO	€	242.538,15

Economie (ribasso d'asta lavori IVA compresa e riduzione incentivi)	€	7.461,85
Totale finanziamento	€	250.000,00

Il codice CUP è n. G58B20000370001 e il CIG è n. 931008090E.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento di **"I.T.C. PARADISI - VIA RESISTENZA 700 - VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI"** dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 2.725,25 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 1.204,67 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016;

Il nuovo importo ripartito ammonta a € 1.204,67, ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 3.406,57 (quota del 2%) erroneamente calcolata ed accantonata nel quadro economico del progetto esecutivo, rettificata poi nel quadro economico di aggiudicazione in €. 3.181,57 ed ulteriormente rettificata in €. 2.725,25 (quota 1,6%) nel quadro economico finale di cui alla determina n. 993 del 14/06/2023.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando nel medesimo quadro correttamente la quota incentivi ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi calcolata al 2% così come riportato nei quadri economici sopra citati;

Pertanto, il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	159.506,49
Ribasso del 3,60%		- 5.742,23
Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77

Totale lavori al netto del ribasso	€	164.586,03
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	1.204,67
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30

Totale somme a disposizione	€	71.764,62
	€	236.350,65
	TOTALE	€ 236.350,65

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 1.204,67, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 1.204,67 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 902,93 al cap. 1041 imp. 2870/23;
 - quanto a € 214,84 al cap. 1532 imp. 2962/23;
 - quanto a € 10,21 al cap. 1532 imp. 2968/23;
 - quanto a € 76,69 al cap. 2661 imp. 2977/23;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata quale accantonamento per gli incentivi, al sub. Imp. 315/2023 – Cap 4771, si registra una minore spesa di € 1.520,58, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 236.350,65;

- 6) di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione 993/23 risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE		Det. 993/2023	CONSUNTI VO
Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	159.506,49	159.506,49
Ribasso del 3,60%		- 5.742,23	- 5.742,23
Importo dei lavori ribassati	€	153.764,26	153.764,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	10.821,77	10.821,77
		-----	-----
Totale lavori al netto del ribasso	€	164.586,03	164.586,03

Somme a disposizione dell'amministrazione			
- Spese tecniche (compresa CNPAIA)	€	27.787,72	27.787,72
- Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile	€	4.622,86	
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (3.181,57)	€	2.725,25	1.204,67
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	450,00	450,00
- I.V.A al 22% sui lavori	€	36.208,93	36.208,93
- I.V.A al 22% sulle spese tecniche	€	6.113,30	6.113,30
- Arrotondamenti	€	44,06	
Totale somme a disposizione	€	77.952,12	71.764,62
Economie (ribasso d'asta lavori IVA compresa e riduzione incentivi)		7.461,85	
TOTALE PROGETTO	€	250.000,00	236.350,65
TOTALE COMPLESSIVO	€	250.000,00	236.350,65
Minor spesa	€	13.649,35	

- 7) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 13.649,35 che si libera, come segue:
- quanto a € 1.133,89 al cap. 1041 imp. 672/25;
 - quanto a € 290,26 al cap. 1532 imp. 771/25;
 - quanto a € 96,44 al cap. 2661 imp. 856/25;
 - quanto a € 456,31 già rilevati in sede di predisposizione del rendiconto 2023 al cap. 978
 - quanto a €. 4.622,86 (ribasso d'asta indisponibile servizio progettazione) al cap 4771 – res. 1116/23 – sub.res 304/23;
 - quanto a €. 7.005,53 (ribasso d'asta lavori indisponibile) al Cap 4771 – res. 1119 – sub.res. 317/23;
 - quanto a €. 44,07 al Cap. 4771 - res. 1119/23
- 8) di diminuire pertanto:
- di € 4.622,86 l'accertamento n. 356/22 al cap. 2303 del Peg 2025;
 - di €. 9.026,49 l'accertamento n. 432/23 al cap. 2303 del Peg 2025;
- 9) di dare atto che il CIG è 931008090E e il CUP è G58B20000370001;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F973 (rif. Arch. 457);



- 11) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 12) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 13) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)