



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 717 del 08/04/2025

**OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA.  
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO -  
INSERIMENTO ASCENSORE ESTERNO. CUP G99F18000490001 CIG A023AC1116.  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  
FINALE A SALDO.  
CUP G99F18000490001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2141 del 05/12/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori ad oggetto "I.T.E.S. JACOPO BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA 136 - 41124 MODENA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO INSERIMENTO ASCENSORE ESTERNO" composto dagli elaborati di cui al prot. 35747 del 10/10/2023.

Con la medesima determinazione i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'impresa BBF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in strada Pescia n. 257 a Modena C.F. 04048220372 e P.IVA IT02086760366 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 15,00% per un importo lavori ribassato pari ad € 86.596,90 oltre ad €. 4.241,89 per oneri della sicurezza ed € 37.950,68 per manodopera invariato (importo contrattuale € 128.789,47) ed a € 7.979,79 per IVA (con aliquota in parte al 4% e in parte al 10% in base alle lavorazioni) per un importo complessivo pari a € 136.769,26.

Il quadro economico di assestamento risulta il seguente:

<b>Q.E. aggiudicazione lavori ascensore</b>	<b>Mutui BEI</b>	<b>Provincia</b>	<b>Totale</b>
Ascensore	44.151,63 €	18.922,13 €	63.073,76 €
Opere edili	16.466,20 €	7.056,94 €	23.523,14 €
Manodopera	26.565,48 €	11.385,20 €	37.950,68 €
Oneri sicurezza	2.969,32 €	1.272,57 €	4.241,89 €
<b><i>Totale lavori</i></b>	<b>90.152,63 €</b>	<b>38.636,84 €</b>	<b>128.789,47 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Imprevisti	7.643,26 €	3.275,68 €	10.918,94 €
Spese tecniche compresa cassa	7.581,92 €	3.249,40 €	10.831,32 €
Incentivi	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €
IVA 10%	3.299,58 €	1.414,10 €	4.713,68 €

IVA 4%	2.286,28 €	979,83 €	3.266,11 €
IVA 22% spese tecniche	1.668,02 €	714,87 €	2.382,89 €
ANAC	24,50 €	10,50 €	35,00 €
<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b>23.203,56 €</b>	<b>9.944,38 €</b>	<b>33.147,94 €</b>
<b><i>Importo complessivo</i></b>	<b>113.356,19 €</b>	<b>48.581,22 €</b>	<b>161.937,41 €</b>

La spesa complessiva di € 161.937,41 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico principale dell'intervento I.T.E.S. "JACOPO BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA 136 - 41124 MODENA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO finanziato con entrate proprie e Mutui BEI 2018/2020.

La somma di € 136.769,26 in favore della ditta aggiudicataria BBF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA P.IVA IT02086760366 C.F. 04048220372 è stata impegnata come segue:

- quanto a € 95.738,49 alla prenotazione 626/2023 al capitolo 563 "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018" del PEG 2023

- quanto a € 41.030,77 alla prenotazione 627/2023 al capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo" del PEG 2023;

L'opera "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO", cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch 419);

Il Contratto è stato stipulato in data 29/05/2024, rep. 29264.

I lavori sono stati consegnati il 05/03/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 04/05/2024, come risulta dal relativo verbale.

I lavori delle opere di completamento sono stati sospesi dal 10/03/2024 al 30/03/2024, dal 06/05/2024 al 28/05/2024, dal 19/06/2024 al 21/06/2024 e dal 15 al 18 agosto 2024 come da verbale agli atti;

I lavori sono inoltre stati prorogati di 70 giorni come da determina n. 976 del 13/06/2024.

L'impresa si è avvalsa dei seguenti subappaltatori con pagamento da parte dell'appaltatore:

- STORCI PERFORAZIONI SRL con sede in Ravarino (MO) via Dante 1205 Cod. Fisc. e P.IVA 02992650362 per i lavori di realizzazione micropali rientranti nella categoria prevalente unica OS4 per un importo di € 22.042,18 I.V.A. esclusa di cui € 847,78 per oneri relativi alla sicurezza (determina di autorizzazione n. 951 del 11/06/2024);

- PM EDILIZIA SRLS con sede in Modena strada Collegara 122 Cod. Fisc. e P.IVA 03572510364 per i lavori di realizzazione opere murarie rientranti nella categoria prevalente unica OS4 per un importo di € 24.350,00 I.V.A. esclusa di cui € 730,50 per oneri relativi alla sicurezza (determina di autorizzazione n. 1028 del 20/06/2024);

- GR20 SRL con sede in Negrar di Valpolicella (VR) Via Ten G.Turri 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 03333460230 per i lavori di montaggio castelletto rientranti nella categoria prevalente unica OS4 per un importo di € 3.782,38 I.V.A. esclusa, di cui € 75,64 per oneri della sicurezza;

I lavori sono terminati in data 31/08/2024 e pertanto entro i termini contrattuali alla luce delle sospensioni e proroghe sopramenzionate.

Il certificato di ultimazione di tali lavori è stato redatto il 31/08/2024 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con il legale rappresentante dell'impresa.

Lo Stato finale delle opere di completamento è stato redatto in data 31/08/2024 per l'importo complessivo di Euro 128,789.47 (IVA esclusa) e quindi per complessivi € 136.769,26.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati:

- con determinazione n. 890 del 03/06/2024 l'anticipazione per € 25.757,89 oltre iva e quindi per complessivi € 27.353,85;
- il 1° sal in data 13/08/2024, come da certificato di pagamento n.787/2024 per € 91.149,66 oltre iva e quindi per complessivi € 96.797,29;

Pertanto, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 11.881,93 per lavori ed oneri oltre IVA per un totale complessivo di € 12.618,12.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC prot. INAIL\_44409546 del 29/01/2025, scadenza validità 29/05/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Lo Stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2024, è stato sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 21/03/2025, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale redatto il 31/08/2024 che determina l'importo netto dei lavori pari a € 128,789.47 (IVA esclusa) e quindi per complessivi € 136.769,26 in esecuzione del contratto sottoscritto in data 29/05/2024, rep. 29264;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/03/2025, che determina che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 11.881,93 per lavori ed oneri oltre IVA per un totale complessivo di € 12.618,12;
- 3) di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato ed è stato assunto agli atti con prot. 11554 del 03/04/2025;

4) di liquidare e pagare pertanto alla Ditta BBF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA P.IVA IT02086760366 C.F. 04048220372, il saldo pari a € 12.618,12 IVA inclusa come segue:

- quanto a € 8.832,68 al residuo 627/2024 sub. 88/2024 al capitolo 563 “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2025

- quanto a € 3.785,44 al residuo 628/2024 sub. 91/2024 al capitolo 563: “I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 – aumento del progetto - avanzo” del PEG 2025;

5) di dare atto che l'importo speso per i lavori delle opere di completamento è pari all'importo impegnato per la ditta;

6) di contabilizzare la somma di € 1.000,00 per incentivi dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al cap. 563 “I.T.C. Barozzi – Manutenzione straordinaria” del P.E.G: 2025 come segue:

- quanto a € 700,00 al sub. 89/24 - res. 627/2024 – Fin. Mutui BEI 2018/2020

- quanto a € 300,00 al sub. 92/24 – res. 628/2024 – Fin. Avanzo

7) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

8) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC prot. INAIL\_44409546 del 29/01/2025, scadenza validità 29/05/2025);

9) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Conguità come da attestazione Prot. CNCE n. 202401380MO00/3 del 03/10/2024 con esito positivo acquisita a prot. n. 7468/2025;

10) di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

11) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:

- Direttore dei Lavori: Ing. Fabio Lugli

- Direttore Operativo: Ing. Laura Reggiani

- Coordinatore della sicurezza: Ing. Fabio Lugli

12) di dare atto che i lavori di cui al presente atto sono previsti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001;

13) di dare atto che il codice CUP è G99F18000490001 e il codice è A023AC1116;

14) di dare atto che l'opera “I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO”, cui le opere di completamento si riferiscono, è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch 419);

15) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto, relativo alle opere di completamento;

16) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC4IIBIZ rilasciata dalla Zurich Insurance PLC – Agenzia ACA - AON S.P.A. Insurance & R. - in data 14/12/2023 per Euro 6.439,47 acquisita agli atti con prot. n. 7053 in data 29/02/2024;

17) di dare atto che con prot. generale 1069 del 13/01/2025 è stata acquisita agli atti la garanzia fideiussoria sulla rata a saldo n. 127/00021836 rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe SE – agenzia di Milano in data 13/03/2025 per l'importo di € 13.163,64;

18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;

20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)