



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1528 del 16/07/2025

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI..

CUP G98B20000360001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 226 del 23/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di "ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO – PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO", assunto agli atti dell'Ente con prot. 40541, 40542, 40543 e 40545 anno 2022, finanziato con fondi PNRR e fondi propri dell'Ente.

Con il medesimo Atto del Presidente veniva prevista un'opzione contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, di importo pari ad € 165.000,00 che al momento risultava priva di finanziamento e che in caso di utilizzo sarebbe stata finanziata con successivo atto dirigenziale.

A tal scopo l'importo dell'opzione contrattuale non ancora finanziato è stato oggetto di apposita richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati all'Ente a valere sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili".

Con determinazione a contrarre n. 2323 del 28/12/2022, si è dato atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori: ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO – PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO" dell'importo complessivo di € 705.000,00, di cui:

- € 540.000,00 (corrispondenti a € 420.321,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 30.789,30 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 88.889,46 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondi propri della Provincia, relativi alla prima fase.
- € 165.000,00 opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, relativi alla seconda fase.

Con la medesima determinazione si approvava il verbale di validazione del suddetto progetto (prot. 40849 del 28/11/2022) ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e sulla base del prezzo più

basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con la stessa determinazione n. 2323 del 28/12/2022 si dava, inoltre, atto del finanziamento dell'intervento previsto in parte con fondi propri dell'Ente e in parte con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara risultava essere il seguente:

	Finanziament o statale PNRR	Fondi propri	FOI +10%	Totale finanziato	Opzione contrattuale	Totale
Lavori						
opere edili	312.700,00 €	73.821,24 €	33.800,00 €	420.321,24 €	137.425,85 €	557.747,09 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	335.605,84 €	79.229,06 €	36.275,64 €	451.110,54 €	148.580,39 €	599.690,93 €
Somme a disposizione						
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo ANAC	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	3.211,20 €	93,50 €	3.891,52 €	1.561,57 €	5.453,09 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi 2%		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
IVA lavori 10%	33.560,58 €	7.922,91 €	3.627,56 €	45.111,05 €	14.858,04 €	59.969,09 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
Ribasso indisponibile lavori						
Totale somme a disposizione	64.394,16 €	20.770,94 €	3.724,36 €	88.889,46 €	16.419,61 €	105.309,07 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	540.000,00 €	165.000,00 €	705.000,00 €

Con determinazione dirigenziale n. 437 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 – con ditta esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 10,44%, corrispondente ad € 43.881,54 per un valore dell'offerta di € 376.439,70 oltre € 30.789,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 407.229,00) ed € 40.722,90 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 447.951,90.

La spesa per l'esecuzione dell'opera, relativamente alla prima fase di importo pari a € 540.000,00, è stata finanziata:

- per € 100.000,00 con fondi propri dell'Ente Provincia al cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2022 e 2023;
- per € 440.000,00 con risorse derivanti da "Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale" di cui al Decreto Ministeriale n. 13 del 08/01/2021

(comprensivo della quota di € 40.000,00 quale incremento del 10% del contributo PNRR principale, in base al DPCM del 28/07/2022) al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021” del PEG 2022 e 2023.

Per la spesa relativa alla seconda fase, ovvero all'opzione contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 di importo pari a € 165.000,00 è stata richiesta inizialmente la rimodulazione dei contributi assegnati all'Ente a valere sul “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”, ma tale richiesta non è stata accolta da parte del M.E.F..

Di conseguenza, la somma relativa all'opzione contrattuale è stata finanziata con risorse proprie dell'Ente (avanzo) al cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2023.

Con determinazione n. 1726 del 06/10/2023, considerato che l'opzione contrattuale – di importo pari a € 165.000,00 (di cui € 134.233,13 per lavori, € 13.423,31 per IVA ed € 17.343,56 per somme a disposizione) - era prevista nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di affidare la medesima opzione all'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 – con ditta esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, già aggiudicataria dei lavori principali.

L'appaltatore C.M.E. Consorzio Imprese Edili Soc. coop. – Esecutrice Pro Service Costruzioni srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori relativi all'opzione contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con il medesimo ribasso offerto in sede di gara, sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Il quadro economico di assestamento successivo all'aggiudicazione ed all'approvazione dell'opzione contrattuale è risultato essere il seguente:

	Finanziament o statale PNRR	Fondi propri	FOI +10%	Totale finanziato	Opzione contrattuale	Totale
Lavori						
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione						
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo ANAC	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	3.211,20 €	93,50 €	3.891,52 €	1.561,57 €	5.453,09 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi 2%		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
IVA lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
Ribasso indisponibile lavori	35.910,47 €	8.477,63 €	3.881,59 €	48.269,69 €	15.781,98 €	64.051,68 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	28.477,87 €	7.253,08 €	132.771,00 €	30.766,87 €	163.537,87 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	540.000,00 €	165.000,00 €	705.000,00 €

La spesa complessiva dei lavori di € 705.000,00 ha trovato copertura come di seguito esplicitato:

- quanto a € 440.000,00 al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – D.M. 13/2021;
- quanto a € 265.000,00 al cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici”.

Il Contratto della fase 1 è stato registrato in data 19/05/2023 con repertorio n. 29168 e successivamente integrato dal contratto aggiuntivo a seguito dell'opzione contrattuale – fase 2 che è stato repertoriato in data 15/11/2023 al n. 29215.

I lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo all'integrazione dell'opzione contrattuale in data 15/09/2023, il tempo contrattuale è stato aumentato di 70 giorni naturali e consecutivi e il nuovo termine di conclusione dei lavori veniva fissato il 19/08/2024.

Con determina n. 1226 del 19/07/2024 è stata concessa una proroga dei tempi pari a 73 giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine contrattuale veniva fissato in data 01/11/2024.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/10/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 31/10/2024, in occasione del quale il Direttore Lavori concedeva ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi ai sensi del D.lgs. 49/2018 per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

I lavori sono stati completati entro i termini previsti in data 16/12/2024 come risulta dal certificato di verifica finale di ultimazione lavori sottoscritto in data 20/12/2024.

Lo Stato finale è stato redatto in data 28/02/2025 per l'importo complessivo di netti € 541.462,13 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito:

Importo lordo dei lavori	€		599.690,93
Di cui oneri per la sicurezza	€	41.943,84	
Importo lavori soggetti a ribasso	€		557.747,09
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 10,44%	€		-58.228,80
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	€		499.518,29
Oneri per la sicurezza	€		41.943,84
Importo netto	€		541.462,13

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	€		499.518,29
Oneri per la sicurezza	€		41.943,84
Importo netto	€		541.462,13
IVA 10%	€		54.146,21
Importo totale lavori eseguiti	€		595.608,34

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa aggiudicataria acconti per netti € 519.448,01 rimanendo pertanto un saldo a favore della stessa di netti € 22.014,12, come sotto specificato:

Importo netto speso	€		541.462,13
Da cui detraendo gli importi già liquidati:	€		



1' sal - certificato di pagamento n. 730/24	€	162.927,90	
2' sal – certificato di pagamento n. 768/24	€	190.803,81	
3' sal – certificato di pagamento n. 789/24	€	165.716,30	-519.448,01
Credito netto dell'impresa	€		22.014,12

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 22.014,12 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 24.215,53.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INAIL_49247879 del 27/05/2025, scadenza validità 24/09/2025) presso sportello unico previdenziale.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. CNCEC9011648426 del 13/05/2025 con esito positivo ed assunto agli atti con prot. 16598 del 14/05/2025.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2025 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/06/2025, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. F50.071.0000944597 rilasciata da Vittoria Assicurazioni, presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot. 10099 del 24/03/2025.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9547865B71 e il codice CUP è il n. G98B20000360001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 924 – (rif. arch 463).

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 28/02/2025 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 541.462,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale, come da contratto Rep. n. 29168 del 19/05/2023 e successivo contratto aggiuntivo Rep. n. 29215 del 15/11/2023;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12/06/2025, che evidenzia una spesa complessiva di € 595.608,34 di cui € 541.462,13 per lavori (compresi oneri di sicurezza ed € 54.146,21 per IVA al 10%);
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione che è stato regolarmente firmato e assunto agli atti dell'Ente con Prot. 21803 del 20/06/2025;
4. di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 541.462,13, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria n. 3 certificati di pagamento relativi ai SAL 1, 2 e 3 pari a netti € 519.448,01, rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 22.014,12 oltre all'IVA 10%;
5. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 22.014,12 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 24.215,53;
6. di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 24.215,53 alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione:
 - Capitolo 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” del Peg 2025:
 - a. - € 13.549,12 al sub. 553/2025 - prenot. 1066/2025 (fin. L. 160/2019 – D.M. 13/21)
 - b. - € 1.464,52 al sub. 568/2025 - prenot. 1067/2025 (fin. L. 160/2019 - D.M. 13/21) – quota FOI).
 - Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2025:
 - c. € 2.747,83 al sub. 205/2025 - prenot. 893/25 (Fin.avanzo libero)
 - d. € 450,81 al sub. 207/2025 - prenot. 893/25 (Fin.avanzo libero)
 - e. € 6.003,25 al sub. 216/2025 - prenot. 898/25 (Fin.avanzo libero)
7. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INAIL_49247879 del 27/05/2025, scadenza validità 24/09/2025) presso sportello unico previdenziale;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. CNCEC9011648426 del 13/05/2025 con esito positivo ed assunto agli atti con prot. 16598 del 14/05/2025;

10. di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i soli lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera con successiva apposita determinazione dirigenziale;
11. di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e approvazione opzione contrattuale ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	Aggiudicazione	Consuntivo
Lavori	499.518,29 €	499.518,29 €
Oneri per la sicurezza	41.943,84 €	41.943,84 €
TOTALE LAVORI	541.462,13 €	541.462,13 €

12. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per capitolo risulta come di seguito evidenziato:

LAVORI	Cap. 4771	Cap. 3257	Totale
Lavori	310.325,40 €	189.192,89 €	499.518,29 €
Oneri per la sicurezza	25.381,48 €	16.562,36 €	41.943,84 €
TOTALE LAVORI	335.706,88 €	205.755,25 €	541.462,13 €
IVA 10% sui lavori	33.570,69 €	20.575,53 €	54.146,21 €
TOTALE LAVORI (con IVA)	369.277,57 €	226.330,78 €	595.608,34 €

13. di dare atto che il quadro economico risulta essere suddiviso per finanziamenti nel seguente modo:

	Finanziamento statale PNRR Cap.4771	Fondi propri	FOI +10% Cap.4771	Totale finanziato	Opzione contrattuale	Totale
Lavori						
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione						
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo ANAC	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	3.211,20 €	93,50 €	3.891,52 €	1.561,57 €	5.453,09 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi 2%		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
IVA lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
Ribasso indisponibile lavori	35.910,47 €	8.477,63 €	3.881,59 €	48.269,69 €	15.781,98 €	64.051,68 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	28.477,87 €	7.253,08 €	132.771,00 €	30.766,87 €	163.537,87 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	540.000,00 €	165.000,00 €	705.000,00 €



14. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9547865B71, mentre il codice CUP è il n. G98B20000360001;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 924 – (rif. arch. 463);
16. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “DNSH, Do no significant harm” e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
17. di dare atto che la Ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 ha inviato la polizza sulla rata a saldo di Vittoria Assicurazioni n. F50.071.0000944597 del 21/03/2025 di € 25.265,09, come richiesto, assunta agli atti con Prot. 10099 del 24/03/2025;
18. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza assicurativa n° 08511/11/49268320 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale per l'Italia - in data 05/04/2023 e successivamente integrata con atto di variazione n. 1 in data 03/04/2023, per un massimale di € 1.447.951,90 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi;
19. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n° F50.071.0000944450 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Milano - in data 27/03/2023 per € 16.289,16, successivamente integrata con Appendice di variazione n. 1 in data 30/03/2023 acquisite agli atti della Provincia di Modena con prot. 12197 in data 04/04/2023;
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
21. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)