



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 1768 del 13/08/2025

**OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 4+915 - PONTE SUL CAVO LAMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI..  
CUP G57H21022120001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 2008 del 17/11/2023 è stato affidato il Servizio di Ingegneria relativo alla progettazione, relativamente ai lavori in oggetto, all'Ing. Antonio Perretti – Via Paganini n. 55 – Modena - C.F. PRRNTN61A08G942K e P.IVA 01186800767, per l'importo di € 16.383,26, oltre a Contributi Previdenziali 4%, pari ad € 655,33 ed IVA al 22% pari ad € 3.748,49 per un importo totale quindi di € 20.787,08, come da preventivo acquisito dall'ente con prot. 39024/2023, compreso nel quadro economico dell'opera.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 23/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo € 325.000,00 suddiviso nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 CAP 4763	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	179.759,05 €	16.095,16 €	195.854,21 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	38.011,29 €	3.403,43 €	41.414,72 €
<b>a)</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>217.770,34 €</b>	<b>19.498,59 €</b>	<b>237.268,93 €</b>
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs n.36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Imprevisti ( 2,234% su importo A)	4.864,45 €	435,55 €	5.300,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			

	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.376,73 €	123,27 €	1.500,00 €
	Iva 22% su "A)	47.909,47 €	4.289,69 €	52.199,16 €
	arrotondamento	45,39 €	4,06 €	49,45 €
<b>b)</b>	Totale Somme a disposizione	82.229,66 €	5.501,41 €	87.731,07 €
<b>c)</b>	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

Al finanziamento della spesa di € 325.000,00 si è provveduto nel modo seguente:

- quanto ad € 300.000,00 con fondi D.M. n. 225/2021 - codice intervento 01351.V1.MO con copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del Peg 2024;
- quanto ad € 25.000,00 con entrate proprie dell'Ente con copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2024.

Si riassume quanto evidenziato nella tabella seguente:

<b>IMPORTO</b>	<b>FINANZIAMENTI</b>
€ 300.000,00	D.M. 225/21 (Cap. 4773)
€ 25.000,00	Entrate proprie dell'Ente (Cap. 2707)
<b>€ 325.000,00</b>	<b>TOTALE</b>

Con la medesima determinazione n. 1837 del 23/10/2024, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del medesimo citato decreto, con esclusione automatica delle ali in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito dall'Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa, previa selezione di almeno cinque operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto con note con nota prot.n. 34616 del 09/10/2024, che prevede la selezione di tutte le imprese iscritte in elenco in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 - Sottocategoria "Manutenzione straordinaria sui ponti e nuove opere sotto soglia" con adeguata classifica.

La procedura d'appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDCP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l'approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2069 del 19/11/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,93% corrispondente ad € 7.697,07, per un valore dell'offerta di 188.157,14, oltre ad € 41.414,72 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 229.571,86 comprensivo di manodopera) ed € 50.505,81 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 280.077,67.

L'importo contrattuale è stato fissato in € 229.571,86 + IVA, giusto Contratto Repertorio n. 29327 del 16/01/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 29/01/2025 al n. 2185 Serie 1T.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza n. VH048086/DE rilasciata dalla Allgemeine Versicherung AG – agenzia di Hannover - in data 25/11/2024 per Euro 11.478,60 (undicimilaquattrocentosettantotto virgola sessanta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42058 in data 04/12/2024.

In corso d'opera sono state redatte due perizie di variante:

Perizia di variante 1: in corso d'opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli previsti in contratto, grazie alle somme derivanti in parte dal risparmio avuto per l'utilizzo del ponteggio tradizionale a fronte di quello sospeso per come indicato nel progetto esecutivo, in parte dalla voce "Imprevisti, Economie di gara e Arrotondamento", e quindi il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 993 del 08/05/2025 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all'impresa appaltatrice per l'importo di € 2.800,02 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + I.V.A. 22%, ed € 66,23 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa alla variante), per un importo complessivo di € **3.482,25**.

La succitata somma pari a € 3.482,25 già disponibili nel quadro economico complessivo dei lavori.

Perizia di variante 2: durante le successive fasi lavorative, si è riscontrata la necessità di realizzare lavori supplementari quelli previsti in contratto e la somma necessaria per le lavorazioni non previste, trova capienza in parte nel quadro economico dell'opera in particolare nella voce "Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento" e nella voce "Occupazione suolo", e in parte con un ulteriore finanziamento di entrate proprie al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" come di seguito dettagliato:

- 12.152,35 € provenienti dalla voce "Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento" del quadro economico;
- 1.500,00 € provenienti dalla voce "Occupazione suolo" del quadro economico;
- 14.871,51 € provenienti dal Capitolo 2707;

L'importo di perizia, è pari ad un aumento contrattuale di € 22.987,95, oltre IVA 22% per un totale di € 28.045,30.

Il Dirigente del Servizio Viabilità con determinazione n. 1113 del 23/05/2025 ha approvato una modifica contrattuale (opzione peraltro prevista nei documenti di gara), ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023, affidando i nuovi e maggiori lavori all'impresa appaltatrice per l'importo di € 22.987,95 (maggiori lavori e oneri di attuazione dei piani di sicurezza) + I.V.A. 22%, ed € 478,56 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (quota aggiuntiva relativa alla variante), per un importo complessivo di € **28.523,86**.

Il nuovo quadro economico approvato con la succitata determinazione n. 1113/25 è risultato seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 CAP 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	194.077,34 €	29.566,94 €	223.644,28 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.109,19 €	2.606,36 €	31.715,55 €
1)	<b>Totale appalto</b>	<b>223.186,53 €</b>	<b>32.173,30 €</b>	<b>255.359,83 €</b>

	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs n.36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs n.36/2023 di perizia 1	60,78 €	5,45 €	66,23 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs n.36/2023 di perizia 2	439,23 €	39,33 €	478,56 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	1.840,47 €	164,80 €	2.005,27 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo			
	Iva 22%	49.101,04 €	7.078,12 €	56.179,16 €
	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento			
<b>2)</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>76.813,47 €</b>	<b>7.698,21 €</b>	<b>84.511,68 €</b>
<b>1+2)</b>	<b>Totale progetto</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>39.871,51 €</b>	<b>339.871,51 €</b>

L'importo aggiuntivo (riferito alle due varianti) è stato fissato in € 25.787,97, I.V.A. esclusa, che ha elevato l'importo del corrispettivo ad € 255.359,83 più I.V.A., giusto Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 23/04/2025 e Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 19/05/2025.

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di Avvio dell'esecuzione anticipata del contratto (prot. n. 602-6.1.8 del 09/12/2024) in data 05/12/2024 con decorrenza degli stessi in data 09/12/2024; il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori era 150 giorni naturali e consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione era al 08/05/2025. In data 12/12/2024 prot.n.43159 la ditta appaltatrice comunicava l'impossibilità di proseguire le lavorazioni programmate; in data 12/12/2024 il Direttore dei Lavori, considerato le avverse condizioni climatiche, legate alle intense piogge che hanno generato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi e quindi dei canali, tali da rendere impossibile gli interventi di manutenzione per come allerte n.162/2024, n.163/204, n.164/2024 e n.165/2024 pubblicate sul sito ufficiale della Regione Emilia Romagna, sospendeva i lavori con verbale protocollo n. 43315 del 12/12/2024; in data 02/01/2025 il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa delle lavorazioni con verbale protocollo n. 237 del 07/01/2025, in cui si dava atto che il nuovo termine di scadenza progettuale sarebbe stato il giorno 29/05/2025. Richiamate la determina Dirigenziale n. 993 del 08/05/2025 di approvazione delle modifiche contrattuali (Variante), è stata concessa una proroga di giorni 2 (due) naturali e consecutivi e la determina Dirigenziale n. 1113 del 23/05/2025 di approvazione delle modifiche contrattuali (Variante), è stata concessa una proroga di giorni 9 (nove) naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine di scadenza progettuale sarebbe stato il giorno 09/06/2025.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 15/07/2025 (Prot.n. 24742/2025) dal Direttore dei Lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 255.342,92 con una minore spesa di netti € 16,91 rispetto all'importo contrattuale di € 255.359,83.

Lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/07/2025 (Prot.n. 27403/2025) da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 311.518,36 (compresa I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	264.490,99
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	31.715,55
		-----
Importo lavori	€.	232.775,44
Ribasso d'asta – 3,93 %	€.	-9.148,07
		-----
Importo netto	€.	223.627,37
Oneri relativi alla sicurezza	€.	31.715,55
		-----
Importo totale	€.	255.342,92
Aliquota IVA 22%	€.	56.175,44
		-----
Importo complessivo	€.	311.518,36

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 24/04/2025	€	154.858,26
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>34.068,82</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€	188.927,08
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 09/06/2025	€	99.207,95
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>21.825,75</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€	121.033,70

Per un totale liquidato di € 309.960,78, di cui € 254.066,21 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 55.894,57 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito per l'impresa pari a € 1.276,71 oltre IVA 22%.

L'Impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/07/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL\_49314614 con scadenza 27/09/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Con determina n. 2368 del 17/12/2024 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio e controllo sui materiali alla ditta Tecnocontrolli Srl con sede in Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi, 27, P.IVA 02279781203, per un importo di contrattuale di per l'importo di € 1.643,66 per servizi oltre ad € 361,61 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 2.005,27.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 339.850,88 come di seguito specificato:

	LAVORI ESEGUITI
	Euro
Importo lavori	223.627,37
oneri per la sicurezza	31.715,55
	-----
Sommano per lavori	<b>255.342,92</b>
<i>Somme a disposizione:</i>	

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs n.36/2023	5.290,17
Spese per pubblicità e ANAC	250,00
Prove di laboratorio in cantiere	2.005,27
Iva 22%	56.175,44
Imprevisti, economie di gara e arrotondamento	
Totale somme a disposizione	<b>84.507,96</b>
	-----
Importo complessivo	<b>339.850,88</b>
Importo finanziato	<b>339.871,51</b>
Minore spesa	<b>20,63</b>

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/07/2025 (prot.n. 24742), e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 18/07/2025 (Prot.n. 27403/2025).

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Relativamente al presente appalto il codice CIG è B40705777A e il codice CUP è G57H21022120001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1122 - rif. arch 651.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

In assenza del RUP la presente Determinazione viene firmata dall'ing. Daniele Gaudio, dirigente del Servizio pianificazione urbanistica, scolastica e trasporti della Provincia di Modena come da comunicazione prot. 27235 del 01/08/2025

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

### Determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 255.342,92 di cui € 223.627,37 per lavori, € 31.715,55 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 16,91 rispetto all'importo contrattuale pari a € 255.359,83 in esecuzione del contratto repertorio n. 29327 del 16/01/2025, dell'Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 23/04/2025 e dell'Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 19/05/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 311.518,36, di cui € 255.342,92 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 56.175,44 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 27403 cl. 11-15-03 fasc. 1122 del 04/08/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 311.518,36 sono stati corrisposti i seguenti acconti:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 24/04/2025	€ 154.858,26
Importo I.V.A. al 22%	€ <u>34.068,82</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 188.927,08
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 09/06/2025	€ 99.207,95
Importo I.V.A. al 22%	€ <u>21.825,75</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 121.033,70

per un totale liquidato di € 378.152,15, di cui € 309.960,78 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 68.191,37 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa appaltatrice di € 1.557,58, di cui € 1.276,71 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 280,87 per IVA al 22%;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.557,58, di cui € 1.276,71 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 280,87 per IVA al 22% all'impresa Appaltatrice COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione alla prenot. 874/2025 (Fin E.P.) del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2025, come segue:
  - quanto a € 1.297,49 al sub 170/2025
  - quanto a € 260,09 al sub 914/2025
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 20,63 che si libera dal sub 914/25 alla prenot. 874/2025 (Fin E.P.) del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2025;
- 8) di dare atto che con determina n. 2368 del 17/12/2024 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio e controllo sui materiali alla ditta Tecnocontrolli Srl con sede in Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi, 27, P.IVA 02279781203, per un importo di contrattuale di per l'importo di € 1.643,66 per servizi oltre ad € 361,61 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 2.005,27, ancora da liquidare;
- 9) di mantenere pertanto impegnato il succitato pari a € 2.005,27 come segue:

- quanto a € 1.840,47 al sub. 618/25 – prenot. 1085/25 (fin DM 225/21 anno 2023 Int. 01351.V1.MO) del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti DM 225/21 – DM 125/22 - DM 216/24” del P.E.G. 2025;
- quanto a € 164,80 al sub. 171/25 – prenot. 874/25 (fin E.P.) del cap. 2707 “Interventi di manutenzione4 speciale” del P.E.G. 2025;

10) di dare atto che con determinazione n. 2008 del 17/11/2023 è stato affidato il Servizio di Ingegneria relativo alla progettazione, relativamente ai lavori in oggetto, all’Ing. Antonio Perretti – Via Paganini n. 55 – Modena - C.F PRRNTN61A08G942K e P.IVA 01186800767, per l'importo di € 16.383,26, oltre a Contributi Previdenziali 4%, pari ad € 655,33 ed IVA al 22% pari ad € 3.748,49 per un importo totale quindi di € 20.787,08, come da preventivo acquisito dall'ente con prot. 39024/2023, compreso nel quadro economico dell’opera, e totalmente liquidato;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto approvato con determinazione 1113/25 post 2’ Variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato;

	PROGETTO post – 2’ Variante	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	223.644,28	223.627,37
oneri per la sicurezza	31.715,55	31.715,55
	-----	-----
Somma per lavori	<b>255.359,83</b>	<b>255.342,92</b>
<i>Somme a disposizione:</i>		
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08	20.787,08
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs n.36/2023	5.290,17	5.290,17
Spese per pubblicità e ANAC	250,00	250,00
Prove di laboratorio in cantiere	2.005,27	2.005,27
Iva 22%	56.179,16	56.175,44
Imprevisti, economie di gara e arrotondamenti	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	<b>84.511,68</b>	<b>84.507,96</b>
	-----	-----
Importo complessivo	<b>339.871,51</b>	<b>339.850,88</b>
Minore spesa		<b>20,63</b>

12) di dare atto che rispetto all’importo finanziato per l’opera si evince una minore spesa di € 20,63 che si libera come sopra riportato;

13) di dare atto che il quadro economico dei lavori a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	DM 221/2021 CAP 4763	ENTRATE DELL'ENTE E CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni	194.077,34 €	29.550,03€	223.627,37€
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	29.109,19 €	2.606,36€	31.715,55€
<b>a)</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>223.186,53 €</b>	<b>32.156,39 €</b>	<b>255.342,92€</b>
	Spese tecniche per incarichi esterni di	20.787,08 €		20.787,08 €

	progettazione			
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs n.36/2023	4.855,42 €	434,75 €	5.290,17
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	1.840,47 €	164,80 €	2.005,27 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo			
	Iva 22% su "A)	49.101,04 €	7.074,40 €	56.175,44€
	Imprevisti, economie e arrotondamenti			
<b>b)</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>76.813,47 €</b>	<b>7.694,49 €</b>	<b>84.507,96€</b>
<b>c)</b>	<b>Totale progetto</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>39.850,88 €</b>	<b>339.850,88€</b>

- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 5.290,17 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione come segue:
- Prenot. 874/25 (fin. E.P.) del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" P.E.G. 2025:
    - € 389,97 al sub. 169/25
    - € 5,45 al sub. 913/25
    - € 39,33 al sub. 961/25
  - Prenot. 1085/25 (fin DM 225/21 anno 2023 Int. 01351.V1.MO) del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti DM 225/21 – DM 125/22 - DM 216/24" del P.E.G. 2025:
    - € 4.355,41 al sub. 616/25
    - € 60,78 al sub. 911/25
    - € 439,23 al sub. 962/25
- 15) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 16) di dare atto che per il presente appalto il codice CIG è B40705777A e il codice CUP è G57H21022120001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1122 (rif. Arch. 651);
- 18) di approvare la restituzione all'Impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. VH048086/DE rilasciata dalla Allgemeine Versicherung AG – agenzia di Hannover - in data 25/11/2024 per Euro 11.478,60 (undicimilaquattrocentosettantotto virgola sessanta), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42058 in data 04/12/2024;
- 19) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. n. ITCSR08854 rilasciata dalla Chubb European Group SE, per un massimale di Euro 805.077,67 (ottocentocinquemilasettantasette virgola sessantasette) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42058 in data 04/12/2024;

- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)