



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1859 del 03/09/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI EDELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ZONA DEL FRIGNANO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE LIQUIDAZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G47H25000190002

Con determinazione n. 1170 del 30/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 145.132,48 per lavori (di cui € 143.309,28 per lavori, ed € 1.823,20 per oneri della sicurezza) oltre a € 34.867,52 per IVA al 22%, compresi di incentivi D.lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti.

La spesa complessiva di € 180.000,00 è stata finanziata al Capitolo 4178/2 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" con fondi L.R. 3/99 annualità 2025 (determina regione 8668/25) del PEG 2025.

Con medesima determinazione i lavori sono stati affidati alla ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.r.l. via Raimondo Dalla Costa 180/a 41122 - Modena (MO) C.F. e P.IVA 02932420363, come da offerta ricevuta, a seguito di richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER, con identificativo PI231016-25 del 16/05/2025, con un ribasso pari al 3,50%, (pari ad € 5.015,82) per un importo lavori ribassato pari ad € 138.293,46 oltre ad € 1.823,20 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 140.116,66) ed a € 30.825,67 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 170.942,33.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

P O S T - G A R A		CAP. 4178/2
Importo lavori ribassato di cui € 23.506,77 per mano d'opera	€	138.293,46
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.823,20

Sommano per lavori	€	140.116,66
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22,00%		30.825,67
Contributo Autorità di Vigilanza		35,00
Accantonamento spese Tecniche		2.902,65
Arrotondamenti		0,72
Ribasso d'asta IVA compresa		6.119,30
Totale somme a disposizione		39.883,34

Importo Complessivo		180.000,00

Il contratto è stato registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 28/07/2025 al n. 3417, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 26619 del 28/07/2025.

I lavori sono terminati in data 27/06/2025 come da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 22/08/2025, assunto agli atti con prot. 29462 del 28/08/2025 da cui risulta un importo speso per lavori di netti € 140.114,08 con una minore spesa di netti € 2,58 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 170.939,18 come di seguito specificato:

SOMMA AUTORIZZATA		PROVINCIA CAP. 2707	TOTALE
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	140.116,66	
IVA 22%	€	30.825,67	

Importo complessivo finanziato	€		170.942,33
SOMMA SPESA			
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	140.114,08	
IVA 22%	€	30.825,10	

Totale speso	€		170.939,18

Economia realizzata	€		3,15

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 170.942,33 si realizza una minore spesa pari a € 3,15 (IVA compresa).

In corso d'opera non è stato liquidato alcun acconto all'impresa aggiudicataria, pertanto, resta un credito pari ad € 170.939,18 (IVA compresa) a favore della stessa.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 173.876,83 come di seguito specificato:

		Somme Spese	
Importo lavori	€	138.290,88	
Oneri relativi alla sicurezza:	€	1.823,20	

Sommano per lavori	€	140.114,08	
IVA 22%	€	30.825,10	

Sommano Lavori + IVA al 22%	€		170.939,18
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	
Accantonamento spese tecniche	€	2.902,65	
Sommano somme a disposizione	€		2.937,65

TOTALE IMPORTO SPESO	€		173.876,83
IMPORTO FINANZIATO	€		180.000,00
MINORE SPESA	€		6.123,17

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria ARLETTI

PAVIMENTAZIONI STRADALI S.r.l, a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC – con protocollo INAIL_50256032 del 04/08/2025 – scadenza 02/12/2025 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori (corrispondente al SAL n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/12/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22/08/2025, ed acquisito agli atti al prot. 29462 del 28/08/2025.

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B6EADE503B e il codice CUP è il n. G47H25000190002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1204 (rif. Arch. 1090).

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 140.114,08 di cui € 138.290,88 per lavori, oltre ad € 1.823,20 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 2,58 rispetto all'importo contrattuale pari a € 140.116,66 in esecuzione del contratto registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 28/07/2025 al n. 3417, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 26619 del 28/07/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 170.939,18 di cui € 140.114,08 per lavori compresi oneri finalizzati alla sicurezza ed € 30.825,10 per IVA 22%;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 29462/11.15.03 del 28/08/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di approvare il quadro economico a consuntivi dell'opera come in premessa suddiviso;
- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 170.939,18 come in premessa suddivisa, non essendo stati corrisposti acconti all'impresa durante l'esecuzione dei lavori, la stessa pertanto ha un credito netto di € 140.114,08 oltre a € 30.825,10 per IVA 22%, per un totale di € 170.939,18;
- 7) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 170.939,18 IVA compresa, all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 993/25 – prenot. 1917/25 (L.R. n. 3/99 – dete. RER 8668/25) del cap. 4178/2 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa per lavori pari a € 3,15 che si libera dal sub. 993/25 alla prenot. 1917/25 (L.R. n. 3/99 – dete. RER 8668/25) del cap. 4178/2 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;
- 9) di dare atto che la ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.r.l. - C.F./ P.IVA 02932420363 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC protocollo INAIL_ 50256032 del 04/08/2025 – scadenza 02/12/2025;
- 10) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Conguità come attestato con protocollo CNCE n. 202501422MO03/3 del 18/08/2025 con esito positivo;
- 11) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

		Post affidamento	Consuntivo	DELTA
Importo lavori	€	138.293,46	138.290,88	2,58
Oneri relativi alla sicurezza:	€	1.823,20	1.823,20	0,00
		-----	-----	-----
Sommano per lavori	€	140.116,66	140.114,08	2,58
IVA 22%	€	30.825,67	30.825,10	0,57
		-----	-----	-----
Sommano Lavori + IVA al 22%		170.942,33	170.939,18	3,15
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	35,00	0,00
Accantonamento spese tecniche	€	2.902,65	2.902,65	0,00
Ribassi IVA compresi	€	6.119,30	0,00	6.119,30
Arrotondamenti	€	0,72	0,00	0,72
		-----	-----	-----
Sommano somme a disposizione	€	9.057,67	2.937,65	6.120,02
		-----	-----	-----
TOTALE MINORE SPESA	€	180.000,00	173.876,83	6.123,17

- 12) di dare atto che rispetto all'importo finanziato dell'opera in oggetto al cap. 4178/2 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2025, il progetto si realizza con una minore spesa di € 6.123,17 come sotto riportato:
prenotazione 1917/2025 (fin. L.R. 3/99 – dete. RER 8668/25)
€ 6.120,02 già sulla suddetta prenotazione
€ 3,15 (economie sui lavori) dal Sub- Impegno 993/23
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.902,65 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 995/25 – prenot. 1917/2025 (fin.

L.R. n. 3/99 – dete. RER 8668/25) del cap. 4178/2 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;

- 14) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidato con successivo apposito atto;
- 15) di dare atto che con determinazione n. 1170 del 30/05/2025 sono stati istituiti l’Ufficio di Progettazione e l’ufficio di Direzione Lavori composti come segue:
Ufficio Progettazione:
 Progettisti: Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Vincenzo Sinagra
Ufficio Direzione Lavori:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Vincenzo Sinagra
 - Direttore Operativo Geom. Simone Battaglia
 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Geom. Simone Battaglia
 - Ispettore di cantiere: Sig. Sandro Sarti
- 16) di dare atto che il codice CIG è il n. B6EADE503B il codice CUP è il n. G47H25000190002;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1204 (rif. Arch. 1090);
- 18) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 412976656 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. - Area Broker - Agenzia di direzione - in data 18/06/2025 per € 7.005,83 (settemilacinque virgola 83) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 21645 in data 19/06/2025;
- 19) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori con polizza n. 6001425798 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Roma Monteverde - in data 30/05/2025 per un massimale € 215.942,33, (duecentoquindicimilanovecentoquarantadue virgola trentatre) per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 21476 in data 18/06/2025;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.r.l. con sede in via Raimondo Dalla Costa 180/a - 41122 - Modena (MO) e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)