



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1877 del 05/09/2025

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SU FOSSO GROSSO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE IN BOZZE DI PIETRE E DELL'IMPALCATO IN CALCESTRUZZO CON NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO.CIG: 9844163C49 CUP: G47H21057430001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G47H21057430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 977 del 12/06/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 300.883,11 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 13.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 86.116,89 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

L'importo complessivo di € 400.000,00 è stato finanziato con risorse di cui al D.M. 225/2021 (anno di assegnazione fondi 2022 – cod. Intervento 01088.V1.MO) al capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023.

Con la Determinazione n. 1177 in data 07/07/2023 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto all'Impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 a Castelfranco (MO) – P.Iva 02764870362, con il ribasso percentuale del 4,89%, corrispondente ad € 14.713,18 per un valore dell'offerta di € 286.169,93 oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 299.169,93) ed € 65.817,38 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 364.987,31

Il quadro economico di assestamento post-affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a misura	300.883,11	
ribasso d'asta -4,97%	- 14.713,18	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.000,00	
Importo complessivo		299.169,93
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	65.817,38	

Spese tecniche incentivi art. 133 D.lgs. 50/2016	6.277,66	
Prove geognostiche e Rel. Geologica preventive	8.591,75	
Prove di laboratorio IVA compresa	500,00	
Contributo Autorità Vigilanza	250,00	
Imprevisti + somme derivanti dal ribasso d'asta	19.393,28	
Sommano		100.830,67
Importo complessivo		400.000,00

Il contratto dei lavori di complessivi € 364.987,31 è stato sottoscritto e repertoriato in data 18/09/2023 al n. 29187 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena.

I lavori sono iniziati in data 31/07/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 182 con termine ultimo previsto per il giorno 28/01/2024.

È stata inoltrata richiesta di subappalto, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 30605 del 29/08/2023, da parte dell'Impresa Appaltatrice FEA S.r.l. a favore della Ditta STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO) – Via Sassorosso 38 P.IVA 01693720367.

La richiesta di autorizzazione al subappalto riguardava lavori di opere stradali, rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 93.576,00, IVA esclusa, di cui € 3.729,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre a lavori di opere strutturali speciali, rientranti nella categoria scorporabile/ subappaltabile OS21 per un importo di € 32.458,00 IVA esclusa, di cui € 1.616,00 per oneri relativi alla sicurezza, autorizzata con Determinazione n. 1474 del 31/08/2023.

I lavori nel corso della loro esecuzione hanno subito n. 2 sospensioni alle quali sono succedute le relative riprese come descritto di seguito:

1) i lavori sono stati sospesi dal 18/12/2023 al 23/01/2024 a causa del maltempo con abbondanti piogge e nevicate.

2) i lavori sono stati nuovamente sospesi dal 26/02/2024 al 8/04/2024 a causa della ripresa di un periodo di maltempo e della necessità di redigere una perizia di variante dovuta a nuovi e maggiori lavori rispetto a quelli già aggiudicati.

Con determina n. 470 del 26/03/2024 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 420.000,00, aumentato di 20.000,00 euro rispetto al progetto esecutivo originario.

Il valore dei lavori aggiuntivi risulta di netti € 25.292,20 per nuovi lavori, oltre ad € 1.000,00 per ulteriori oneri speciali dovuti ai maggiori lavori della Perizia di variante, e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 325.462,13 oltre IVA - il cui finanziamento ha trovato copertura in parte con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti oltre ad un importo extra pari ad € 20.000,00 reso disponibile dall'Amministrazione provinciale al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" come segue:

- € 11.985,45 imputabili al D.M. 123/2020 - Annualità 2024 - Codice Scheda Intervento MIT: 01384.20.MO
- € 8.014,55 imputabili al D.M. 224/2020 - Annualità 2024 - Codice Scheda Intervento MIT: 00245.21.MO

Il nuovo quadro economico derivate dalla suddetta perizia di variante dell'importo complessivo, aumentato, pari a € 420.000,00 è risultato essere il seguente:

DESCRIZIONE VOCE	CAP. 4773 D.M. 225/21 euro	CAP. 4763 D.M. 123/20 euro	CAP. 4763 D.M. 224/20 euro	IMPORTI TOTALI euro
Lavori aggiudicati	286.169,93			
Lavori Perizia di variante	9.898,76	9.824,14	5.569,30	
Sommano				311.462,13
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo	13.000,00			
Oneri di sicurezza - Perizia di variante			1.000,00	

Sommano				14.000,00
Importo complessivo				325.462,13
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori	67.995,11	2.161,31	1.445,25	
Contributo Autorità di vigilanza	250,00			
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	319,26			
Prove di laboratorio	6.971,69			
Prove geognostiche preventive	4.613,75			
Relazione geologica	3.978,00			
Spese tecniche Progetto esecutivo	6.277,66			
Spese tecniche Perizia di variante	525,84			
Totale somme a disposizione				94.537,87
Importo complessivo dell'opera	400.000,00	11.985,45	8.014,55	420.000,00

Data la natura delle lavorazioni previste nella perizia di variante, si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza di € 1.000,00.

Per i lavori della perizia è stata concessa una proroga di 56 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali.

In dipendenza delle sospensioni e proroghe dei tempi contrattuali autorizzate, il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva al 6/6/2024.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 30/5/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 30/11/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 325.462,13 (lavori e oneri di sicurezza) pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 323.834,82, il credito dell'impresa ammonta a € 1.985,31 di cui € 1.627,31 per lavori ed € 358,00 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti		€ 325.462,13
Pagamento in acconto IVA esclusa:		
1° SAL - (Cert. Pag. n°654/2023)	€ 101.209,19	
2° SAL - (Cert. Pag. n°711/2024) di cui:		
FEA (appaltatore)	€ 63.595,06	
STRADEDIL (subappaltatore)	€ 60.000,00	
3° SAL - (Cert. Pag. n°729/2024)	€ 99.030,57	
FEA (appaltatore)	€ 32.996,57	
STRADEDIL (subappaltatore)	€ 60.034,00	
		- € 323.834,82
Credito dell'Impresa per lavori		€ 1.627,31
IVA al 22%		€ 358,00
Credito complessivo		€ 1.985,31

L'appaltatore FEA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino est 14 C.F. e P. IVA 02764870362, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 49319134 emesso in data 1/6/2025 con validità a tutto il 29/9/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202401292M003/3 del 19/06/2024 con esito positivo.

La ditta subappaltatrice STRADEDIL SRL con sede a Palagano (MO) – Via Sassorosso 38 P.IVA: 01693720367 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 49819441 emesso in data 03/07/2025 con validità a tutto il 31/10/2025.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 30/11/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 1.985,31 di cui € 1.627,31 per lavori e € 358,00 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 11/8/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 325.462,13 oltre all'IVA al 22% pari a € 71.601,66 per complessivi € 397.063,79.

Per il SAL n. 3 dei lavori in oggetto è stata calcolata ed inviata al Ministero per le infrastrutture e Trasporti, la richiesta per la revisione dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 – Art. 26 per il terzo trimestre 2024.

La quota spettante all'Appaltatore è stata quantificata in € 3.599,87 (IVA compresa) quale maggiorazione spettante per lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/01/2023 al 31/07/2023 (3° SAL a tutto il 27/05/2024).

L'importo relativo a tale maggiorazione spettante all'Appaltatore è stato richiesto al MIT con nota prot. 37525 del 29/10/2024.

La Provincia di Modena è in attesa che venga emesso da MIT il Decreto con l'approvazione della revisione prezzi per i lavori contabilizzati al SAL 3 che comporterà un nuovo quadro economico generale dell'opera.

Con determinazione n. 2034 del 22/11/2023 sono state affidate le prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti per la somma di complessivi € 6.971,69 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpenteri n. 44, C.F e P. IVA 01632910343.

A consuntivo, per tutte le prove di laboratorio effettivamente eseguite, la somma complessivamente spesa è stata pari a € 5.511,95 IVA compresa, comportando pertanto una minore spesa di € 1.459,74.

Con determinazione n. 2216 del 16/12/2022 è stato approvato l'affidamento per l'esecuzione dei Sondaggi Geognostici alla ditta GEO GROUP S.r.l. – Via Cesare Costa 192 – Modena – P.I. 02981500362 per l'importo complessivo di € 4.613,75, interamente liquidati.

Con determinazione n. 2245 del 21/12/2022 è stato approvato l'affidamento del servizio di redazione Relazioni geologiche geotecniche e sismiche allo Studio Tecnico Geologo Rita Ballista con sede in Via Pagani 11 - San Prospero loc. Staggia (MO) P.I.024221640364 – C.F. BLLRTI69A58F257F dell'importo complessivo relativo al progetto in oggetto di € 4.853,71, liquidato per € 3.978,00 con una minore spesa di € 875,71 (già liberati – economia det. 977/23).

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto, a seguito dell'esito relativo alla richiesta per revisione prezzi sopra citata.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori principali dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori aggiudicati netti	286.169,93	
Lavori Perizia di Variante	25.292,20	
		311.462,13
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	13.000,00	
Oneri di sicurezza perizia di variante	1.000,00	
Totale oneri di sicurezza		14.000,00

Importo complessivo stato finale lavori		325.462,13
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		71.601,66
Spese tecniche	6.277,66	
Spese tecniche aggiuntive	525,84	
Prove di laboratorio	5.511,95	
Indagini geognostiche	4.613,75	
Relazione geologica geotecnica e sismica	3.978,00	
Anac	250,00	
Sommano		21.157,20
Importo complessivo speso		418.220,99
Totale economie		1.779,01
TOTALE importo finanziato		420.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1024 (rif. Arch. 568).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H21057430001 e il codice CIG è il n. 9844163C49.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/8/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 325.462,13 di cui € 311.462,13 per lavori e € 14.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 18/09/2023 al n. 29187 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e atto di sottomissione prot. 8547 dell'11/03/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 397.063,80 di cui € 325.462,13 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 71.601,67 per IVA 22%, pari all'importo impegnato;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 28836 del 21/8/2025;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 325.462,13 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti tre acconti per netti € 323.834,82 all'appaltatore FEA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino est 14 C.F. e P. IVA 02764870362, rimanendo pertanto € 1.627,31 oltre a € 358,00 per IVA al 22% (totale € 1.985,31) a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 30/11/2024 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.985,31 di cui € 1.627,31 per lavori e € 358,00 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.985,31 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all'impegno 1057/2025 (D.M. 224/20 – Fin. 2024 – Int. 00245.21.MO) del Cap. 4763 “Interventi per programmi di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/21” del PEG 2025;
- 7) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la Ditta;
- 8) di dare atto che l'appaltatore FEA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino est 14 C.F. e P.IVA 02764870362 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 49319134 emesso in data 1/6/2025 con validità a tutto il 29/9/2025;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202401292M003/3 del 19/6/2024 con esito positivo;
- 10) di dare atto che l'impresa STRADEDIL SRL con sede a Palagano (MO) – Via Sassorosso 38 P.IVA: 01693720367(subappaltatrice) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 49819441 emesso in data 03/07/2025 con validità a tutto il 31/10/2025.
- 11) di dare atto che con determinazione n. 2034/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.971,69 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P.IVA 01632910343, per l'esecuzione delle prove sui materiali in corso d'opera, eseguite e liquidate per € 5.511,95 IVA compresa, comportando pertanto una minore spesa di € 1.459,74;
- 12) di liberare pertanto la somma di € 1.459,74 dal sub 598/2025 alla prenot. 1080/2025 (Fin. D.M. 225/21 anno 2022 C.I. 01088.V1.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – D.M. 125/22 e D.M. 216/24” del PEG 2025;
- 13) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto, a seguito dell'esito relativo alla richiesta per revisione prezzi come in premessa esposta;
- 14) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori aggiudicati netti	286.169.93	

Lavori Perizia di Variante	25.292,20	
		311.462,13
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	13.000,00	
Oneri di sicurezza perizia di variante	1.000,00	
Totale oneri di sicurezza		14.000,00
Importo complessivo stato finale lavori		325.462,13
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		71.601,66
Spese tecniche	6.277,66	
Spese tecniche aggiuntive	525,84	
Prove di laboratorio	5.511,95	
Indagini geognostiche	4.613,75	
Relazione geologica geotecnica e sismica	3.978,00	
Anac	250,00	
		21.157,20
Importo complessivo speso		418.220,99
Totale economie		1.779,01
Totale importo finanziato		420.000,00

- 15) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Capitolo 4773 D.M. 225/21	Capitolo 4763 D.M. 123/20	Capitolo 4763 D.M. 224/20
	Euro	Euro	Euro
Importo complessivo stato finale dei lavori	309.068,69	9.824,14	6.569,30
IVA su importo complessivo stato finale dei lavori	67.995,10	2.161,31	1.445,25
Spese Tecniche Progetto esecutivo	6.277,66	-	-
Spese Tecniche Perizia di Variante	525,84	-	-
Prove di laboratorio	5.511,95	-	-
Indagini geognostiche	4.613,75	-	-
Relazione geologica geognostica e sismica	3.978,00	-	-
Anac	250,00	-	-
Importo complessivo speso	398.220,99	11.985,45	8.014,55
Totale economie	1.779,01		
Totale importo finanziato	400.000,00	11.985,45	8.014,55

- 16) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori aggiudicati netti	286.169,93	286.169,93
Lavori Perizia di Variante	25.292,20	25.292,20
	-----	-----
	311.462,13	311.462,13
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	13.000,00	13.000,00
Oneri di sicurezza perizia di variante	1.000,00	1.000,00
	-----	-----
Totale oneri di sicurezza	14.000,00	14.000,00
Importo complessivo lavori	325.462,13	325.462,13
Somme a disposizione		

IVA al 22% sui lavori	71.601,67	71.601,66
Spese tecniche	6.277,66	6.277,66
Spese tecniche aggiuntive	525,84	525,84
Prove di laboratorio	6.971,69	5.511,95
Indagini geognostiche	4.613,75	4.613,75
Relazione geologica geotecnica e sismica	3.978,00	3.978,00
Anac	250,00	250,00
Imprevisti e ribasso IVA compresa	319,26	0,00
	22.936,20	21.157,20
Importo complessivo speso	-	418.220,99
Totale economie	-	1.779,01
Totale importo finanziato	420.000,00	420.000,00

- 17) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 420.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.779,01 alla prenot. 1080/25 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – D.M. 125/22 e D.M. 216/24” del PEG 2025, che sarà liberata con successivo atto di approvazione quadro economico a consuntivo intera opera, a seguito dell’esito relativo alla richiesta per revisione prezzi come sopra esposto;
- 18) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in totali € 6.803,50 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenot. 1080/2025 (fin. D.M. 225/21 anno 2022 C.I. 01088.V1.MO) del succitato cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – D.M. 125/22 e D.M. 216/24” del PEG 2025 come segue:
 - quanto a € 6.277,66 al Sub impegno 597/2025
 - quanto a € 525,84 al Sub impegno 599/2025
- 19) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 20) di dare atto che con la succitata determinazione n. 977 del 12/06/2023 veniva definito l’ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell’Ente, così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Erica Ferrari;
 - Direttore Operativo: Geom. Walter Stella;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Rosa Lombardi;
- 21) di dare atto che con la medesima determina veniva nominato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il dipendente di ruolo dell’Ente Geom. Walter Stella;
- 22) di dare atto che con determinazione n. 956 del 06/05/2025 è stata approvata la modifica dell’Ufficio di Direzione Lavori come segue:
 - Direttore dei Lavori, relativamente alla redazione del CRE, al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità – Area Tecnica;
- 23) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 18/9/2023 al n. 29187 mediante polizza fideiussoria n. 2010588 rilasciata dalla REVO INSURANCE SPA – Agenzia di Grosseto - in data 18/07/2023 per € 11.966,80 agli atti dell’Ente con prot. 26700 del 20/07/2023;
- 24) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 2010733 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Grosseto - in data 18/07/2023, successivamente integrata con appendice n. 1 in data 02/08/2023 acquisiti agli atti dell’Ente rispettivamente con prot. 26700 del 20/07/2023 e prot. 28366 del 03/08/2023;
- 25) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1024 (rif. Arch. 568);

- 26) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. 9844163C49 ed il codice CUP è il n. G47H21057430001;
- 27) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 28) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)