

Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1989 del 22/09/2025

OGGETTO: PNRR MISURA M2C4I2.1 "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE". EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI LOTTO 2: SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA ID ER-URVI-001117 CUP G17H23001150001 CIG B02C943BCC; SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO ID ER-URVI-001118 CUP G87H23001870002 CIG B02C944C9F; SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO ID ER-URVI-001124 CUP G27H23001260001 CIG B02C945D72; SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI ID ER-URVI-001128 CUP G47H23001330002 CIG B02C946E45; SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO ID ER-URVI-001139 CUP G67H23000990001 CIG B02C947F18. PARZIALE RETTIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G17H23001150001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 393 del 13/03/2024 si approvava il servizio di progettazione in oggetto per un importo di € 171.677,59 suddiviso come segue:

Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto	891,52 €	866,42 €	616,88 €	974,50 €	603,98 €	3.953,30 €
Oneri previd. Cassa 4% su opzione contrattuale	320,01 €	311,69 €	223,83 €	299,23 €	219,15 €	1.373,91 €
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	5.099,47 €	4.955,90 €	3.528,55 €	5.574,15 €	3.454,78 €	22.612,85 €
Iva al 22% su opzione contrattuale	1.830,44 €	1.782,87 €	1.280,31 €	1.711,61 €	1.253,55 €	7.858,78 €
Totale somme a disposizione	8.754,20 €	8.512,93 €	6.076,93 €	9.203,36 €	5.950,03 €	38.497,45 €
Totale	39.042,27 €	37.965,56 €	27.094,68 €	41.046,71 €	26.528,37 €	171.677,59 €

Il servizio è stato finanziato con contributo della protezione civile, giusta Ordinanza n. 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Con la medesima determinazione n° 393 del 13/03/2024 il servizio in oggetto è stato aggiudicato su piattaforma Sater di Intercent-ER all'RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) Ing. Stefano Colò (93%) con sede in Fiumalbo (MO) via Selve 12 C.F.CLOSFN71B18G393I /P.IVA 02738940366 (mandatario) con Dott.ssa Geologa Domitilla Santi (7%) con sede in Fiumalbo (MO) via del Versurone 166 C.F. SNTDTL85L68A657B P.IVA 03671400368 (mandante) che hanno offerto un ribasso percentuale unico sull'importo componente ribassabile del servizio del 30%, per un importo contrattuale complessivo di € 92.902,42 di cui € 79.065,88 per servizio di progettazione non ribassabile, € 13.836,54 per oneri e accessori oltre a € 3.716,10 per oneri previdenziali ed € 21.256,07 per IVA al 22%, per un totale di € 117.874,59.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

A) Servizio di progettazione			
Importo servizio (non ribassabile)	€	79.065,88	
Oneri spese accessori (ribassabile)	€	13.836,54	
Totale servizio a base d'appalto	€	92.902,42	
Opzione contrattuale C.S.E. (non ribassabile)	€	27.478,23	
Oneri spese accessori opzione contrattuale (ribassabili)	€	6.869,56	
Totale opzione contrattuale C.S.E.	€	34.347,79	
B) Somme a disposizione			
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base d'appalto	€	1.976,64	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su opzione contrattuale	€	686,97	
Contributo Anac	€	35,00	
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto	€	3.716,10	
Oneri previd. Cassa 4% su opzione contrattuale	€	1.373,91	
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	€	21.256,07	
Iva al 22% su opzione contrattuale	€	7.858,78	
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Compresse)	€	7.523,91	
Totale somme a disposizione	€	44.427,38	
Totale affidamento servizio	€	171.677,59	

Il quadro economico di assestamento ripartito per l'elenco dei lotti era il seguente:

CUP	G17H2300 1150001	G87H2300 1870002	G27H2300 1260001	G47H2300 1330001	G67H2300 0990001	Totale
Rif. Archivio (PBM)	668	669	670	671	672	
Importo servizio (non ribassabile)	17.830,33 €	17.328,30 €	12.337,58 €	19.490,03 €	12.079,64 €	79.065,88 €
Oneri spese accessorie (ribassabile)	3.120,31 €	3.032,46 €	2.159,07 €	3.410,76 €	2.113,94 €	13.836,54 €
Importo contrattuale	20.950,64 €	20.360,76 €	14.496,65 €	22.900,79 €	14.193,58 €	92.902,42 €
Opzione contrattuale (non ribassabile)	6.400,13 €	6.233,80 €	4.476,62 €	5.984,65 €	4.383,03 €	27.478,23 €
Oneri spese accessoria opzione contrattuale (ribassabili)	1.600,03 €	1.558,45 €	1.119,16 €	1.496,16 €	1.095,76 €	6.869,56 €
Totale opzione contrattuale	8.000,16 €	7.792,25 €	5.595,78 €	7.480,81 €	5.478,79 €	34.347,79 €
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base d'appalto	445,76 €	433,20 €	308,44 €	487,25 €	301,99 €	1.976,64 €
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su opzione contrattuale	160,00 €	155,85 €	111,92 €	149,62 €	109,58 €	686,97 €
Contributo Anac	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	35,00 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto	838,03 €	814,43 €	579,87 €	916,03 €	567,74 €	3.716,10 €
Oneri previd. Cassa 4% su opzione contrattuale	320,01 €	311,69 €	223,83 €	299,23 €	219,15 €	1.373,91 €
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	4.793,51 €	4.658,54 €	3.316,83 €	5.239,70 €	3.247,49 €	21.256,07 €
Iva al 22% su opzione contrattuale	1.830,44 €	1.782,87 €	1.280,31 €	1.711,61 €	1.253,55 €	7.858,78 €
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa compresi)	1.696,72 €	1.648,97 €	1.174,05 €	1.854,67 €	1.149,50 €	7.523,91 €
Totale somme a disposizione	10.091,47 €	9.812,55 €	7.002,25 €	10.665,11 €	6.856,00 €	44.427,38 €
Totale	39.042,27 €	37.965,56 €	27.094,68 €	41.046,71 €	26.528,37 €	171.677,59 €

Il contratto del servizio dell'importo di netti € 92.902,42, sottoscritto con firma digitale in data 20/06/2024 dal Dirigente del Servizio Viabilità, Dr. Luca Rossi, e pertanto da tale data perfezionato, è stato registrato in data 21/06/2024 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3333, ed assunto al Protocollo Generale al n. 22096 in pari data.

La decorrenza del servizio è stata formalizzata in data 15/04/2024 con la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in atti, con termine dell'esecuzione prevista per il giorno 18/06/2024.

Con nota PEC assunta agli atti con prot. 21372 del 17/06/2024 l'ing. Stefano Colò ha avanzato una richiesta di proroga di giorni 30 in quanto le tempistiche nell'esecuzione delle indagini geognostiche e analisi delle terre sono state particolarmente lunghe, le avverse condizioni meteorologiche hanno ostacolato le operazioni di indagine e di rilievo topografiche rendendo difficoltoso l'accesso alle aree.

Con nota PEC prot. 21471 del 17/06/2024 il RUP autorizzava la proroga richiesta e pertanto il termine per ultimare il servizio differiva al 18/07/2024.

L'ultimazione delle prestazioni relative alla progettazione è stata certificata dal direttore dell'esecuzione in data 18/07/2024 e pertanto in tempo utile.

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 del 9 settembre 2024 e n. 35/2024 del 25/09/2024 del Commissario alla ricostruzione, tutti e 5 i progetti sono stati ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A e trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo ad altra struttura ausiliaria (CONSAP società in house della struttura commissariale o altre strutture).

Nel dettaglio i progetti identificati con i CUP: G87H23001870002; G47H23001330002; G67H23000990001 necessitano di un adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M., mentre per i progetti identificati con i CUP: G17H23001150001 e CUP: G27H23001260001 oltre all'adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. è previsto un finanziamento aggiuntivo che comporta una rimodulazione del quadro economico.

Con lettera prot. 5363 del 17/02/2025 è stata comunicata all'RTP affidatario la necessità di una modifica del servizio di progettazione affidatogli per le ragioni sopra riportate e le relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con lettera prot. 5739 del 19/02/2025 il RTP ha accettato la modifica del servizio di progettazione senza riserva alcuna.

Contestualmente la Provincia di Modena rinunciava all'opzione contrattuale relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non essendo più l'ente attuatore per la fase di esecuzione dei progetti.

L'importo del servizio è stato pertanto adeguato alle nuove incombenze e la modifica contrattuale approvata con Determinazione n° 578 del 21/03/2025 con un aumento di € 18.572,44 comprensivo di cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%.

L'atto aggiuntivo al contratto principale, di perfezionamento alle modifiche contrattuali introdotte, è stato sottoscritto in data 05/09/2025 e registrato nel Registro Scritture Private dell'Amministrazione al n. 3427, ed assunto al Protocollo Generale al n. 30276.

Nella determinazione n° 578 del 21/03/2025 di approvazione della suddetta modifica contrattuale, per mero errore materiale il quadro economico descritto non riportava il contributo versato all'Anac e pertanto il nuovo quadro economico del servizio, suddiviso per interventi risulta rettificato come di seguito indicato:

ID INTERVENTO	ER-URVI-001117	ER-URVI-001118	ER-URVI-001124	ER-URVI-001128	ER-URVI-001139
CUP	G17H23001150001	G87H23001870002	G27H23001260001	G47H23001330002	G67H23000990001
FINANZIAMENTO	400.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	250.000,00
RIMODULAZIONE	100.000,00		150.000,00		
TOTALE	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00
Rif. Archivio (PBM)	668	669	670	671	672
AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO					
Importo servizio (non ribassabile)	17.830,33	17.328,30	12.337,58	19.490,03	12.079,64
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 30%)	3.120,31	3.032,46	2.159,07	3.410,76	2.113,94
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a	838,03	814,43	579,87	916,	567,74

base d'appalto				03	
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	4.793,51	4.658,54	3.316,83	5.239,70	3.247,49
A) Totale importo impegnato det. 393/2024	26.582,18	25.833,73	18.393,35	29.056,52	18.008,81
INCREMENTO NUOVO INCARICO					
Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto degli sconti offerti per l'affidamento principale)		1.680,00		1.680,00	1.680,00
Cassa previdenziale 4% DNSH-CAM		67,20		67,20	67,20
IVA 22% DNSH-CAM		384,38		384,38	384,38
B) Totale		2.131,58		2.131,58	2.131,58
Incremento importo servizio RIMODULAZIONE (non ribassabile)	3.072,27		5.096,06		
Incremento Oneri spese accessorie RIMODULAZIONE netto (sconto 30% come da contratto primo incarico)	537,65		891,82		
Incremento Cassa previdenziale 4% RIMODULAZIONE	144,40		239,52		
Incremento IVA 22% RIMODULAZIONE	825,95		1.370,03		
Totale incremento nuovo incarico RIMODULAZIONE	4.580,27		7.597,43		
Totale incremento nuovo incarico DNSH-CAM (B)		2.131,58		2.131,58	2.131,58
C) Totale prestazioni	31.162,45	27.965,31	25.990,78	31.188,10	20.140,39
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 su servizio a base d'appalto primo incarico	445,76	433,20	308,44	487,25	301,99
Contributo ANAC	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Compresse) primo incarico	1.696,72	1.648,97	1.174,05	1.854,67	1.149,50

Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Compresse) secondo incarico	292,37		484,94		
TOTALE COMPLESSIVO	33.604,30	30.054,48	27.965,21	33.537,02	21.598,88
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 146.759,89					

I progetti sono pertanto stati revisionati, adeguati alle nuove disposizioni e approvati come segue:

- ID ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001 – Sp 19 Km 7+600 con Determinazione n. 843 del 24/04/2025;
- ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002 – Sp 20 Km 4+500-5+100 con Determinazione n. 792 del 16/04/2025;
- ID ER-URVI-001124 - CUP G27H23001260001 – Sp 486 Km 81+900 con Determinazione n. 842 del 24/04/2025;
- ID ER-URVI-001128 - CUP G47H23001330002 – Sp 18 Km 7+700-15+050 con Determinazione n. 812 del 17/04/2025;
- ID ER-URVI-001139 - CUP G67H23000990001 – Sp 39 Km 1+500 con Determinazione n. 813 del 17/04/2025.

Il direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/09/2025 da cui risulta un importo netto speso per prestazioni del servizio di € 107.540,19, per cassa previdenziale al 4% € 4.301,61 oltre all'IVA al 22% pari a € 24.605,18 per complessivi € 136.446,98.

Il quadro economico a consuntivo assomma ad € 138.458,62 Come di seguito specificato:

A) Servizio di progettazione		
Importo prestazioni servizio	€	107.540,19
B) Somme a disposizione		
Cassa previdenziale 4% su prestazioni eseguite	€	4.301,61
Iva al 22% su prestazioni e cassa previdenziale	€	24.605,18
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023	€	1.976,64
Contributo Anac	€	35,00
Totale	€	138.458,62

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore € 107.540,19, € 4.301,61 per cassa previdenziale 4% oltre ad € 24.605,18 per IVA al 22% per un totale di € 136.446,98, come risulta dal seguente prospetto:

ID_Int	PNR R	CUP	PROGETTO	Professionista	Atto di liquid.	Importo servizio	Cassa 4%	IVA 22%	Totale
ER-URVI-001117	SI	G17H23001150001	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI	Mandatario Ing. Stefano Colò	1059/25	22.841,32	913,65	5.226,09	28.981,06
				Mandante	1024/25	1.719,24	68,77	393,36	2.181,37

ID_Int	PNR R	CUP	PROGETTO	Professionista	Atto di liquid.	Importo servizio	Cassa 4%	IVA 22%	Totale
			PRIGNANO SULLA SECCHIA	dott.ssa Domitilla Santi					
ER-URVI-001118	SI	G87H23001870002	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	Mandatario Ing. Stefano Colò	1060/25	20.497,91	819,92	4.689,92	26.007,75
				Mandante dott.ssa Domitilla Santi	1022/25	1.542,85	61,71	353,00	1.957,56
ER-URVI-001124	SI	G27H23001260001	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	Mandatario Ing. Stefano Colò	1061/25	19.050,61	762,02	4.358,78	24.171,41
				Mandante dott.ssa Domitilla Santi	1023/25	1.433,92	57,36	328,08	1.819,36
ER-URVI-001128	SI	G47H23001330002	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI	Mandatario Ing. Stefano Colò	1062/25	22.860,12	914,40	5.230,39	29.004,91
				Mandante dott.ssa Domitilla Santi	1027/25	1.720,66	68,83	393,69	2.183,18
ER-URVI-001139	SI	G67H23000990001	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	Mandatario Ing. Stefano Colò	1063/25	14.762,41	590,50	3.377,64	18.730,55
				Mandante dott.ssa Domitilla Santi	1021/25	1.111,15	44,45	254,23	1.409,83
TOT.						107.540,19	4.301,61	24.605,18	136.446,98

Il credito residuo a favore dell'appaltatore è pertanto pari ad € 0,00.

La regolarità contributiva dell'appaltatore RTP è stata puntualmente accertata in occasione dei pagamenti effettuati come segue:

- ing. Stefano Colò attestazione di regolarità contributiva Prot. 682261/171.2.1/STAP03 dell'11/08/2025 rilasciata da INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI;

- dott.ssa Domitilla Santi attestazione di regolarità contributiva Prot. 225197 CRCPA del 11/08/2025 rilasciata da EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE;

L'RTP può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 09/09/2025.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla restituzione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.01.000065592 rilasciata dalla S2C S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – agenzia di Milano - in data 26/03/2024 per € 4.645,12.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di rettificare il quadro economico post modifica contrattuale approvato con determinazione n. 578 del 21/03/2025, approvando il nuovo quadro economico come in premessa riportato, confermando la stessa in ogni sua altra parte;
- 2) di approvare l'importo finale del servizio dell'importo netto di € 107.540,19 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale pari a € 107.540,22 di € 0,03 in esecuzione del contratto stipulato in data 20/06/2024 registrato nel Registro delle Scritture Private della Provincia di Modena al n° 3333 e successiva modifica contrattuale, giusta Determinazione n° 578 del 21/03/2025;

- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 136.446,98 di cui € 107.540,19 per prestazioni, € 4.301,61 per cassa previdenziale oltre ad € 24.605,18 per IVA al 22%;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato assunto agli atti con prot. 30508 del 09/09/2025;
- 5) di dare atto che alla somma complessiva spesa per prestazioni, cassa previdenziale ed IVA al 22% pari ad € 136.446,98, sono stati corrisposti all'RTP Ing. Stefano Colò (mandatario) - Dott.ssa Geologa Domitilla Santi (mandante) come in premessa evidenziato pagamenti per € 136.446,98, pertanto nulla è più dovuto all'aggiudicatario;
- 6) di dare atto che l'appaltatore RTP Ing. Stefano Colò (mandatario) - Dott.ssa Geologa Domitilla Santi (mandante) è risultato regolare nei confronti degli obblighi contributivi, così accertati in occasione dei pagamenti emessi:
 - ing. Stefano Colò attestazione di regolarità contributiva Prot. 682261/171.2.1/STAP03 dell'11/08/2025 rilasciata da INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI;
 - dott.ssa Domitilla Santi attestazione di regolarità contributiva Prot. 225197 CRCPA del 11/08/2025 rilasciata da EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore dell'RTP si realizza una minore spesa di € 0,05 al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" (fin. Ord. 13/23) del PEG 2025 già liberati dai relativi sub - impegni come segue:
 - 0,01 dal sub 814/25 – prenot. 1341/25 - Sp 486 Km 81+900 – ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001
 - 0,02 dal sub 812/25 – prenot. 1339/25 - Sp 19 km 7+600 – ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001
 - 0,01 dal sub 405/25 – prenot. 1006/25 - Sp 39 Km 1+500 – ID ER-URVI-001139 CUP G67H23000990001
 - 0,01 dal sub 361/25 – prenot 996/25 - Sp 18 Km 7+700-15+050 – ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post modifica contrattuale come sopra rettificato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Autorizzato Euro	Consuntivo Euro
Sp 19 km 7+600 – ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001		
A) Prestazioni servizio	24.560,56	24.560,56
B) Somme a disposizione:		
• Cassa previdenziale 4%	982,43	982,42
• IVA al 22%	5.619,46	5.619,45
• Quota incentivi per funzioni tecniche	445,76	445,76
• Quota contributo ANAC	7,00	7,00
• Ribasso indisponibile	1.989,09	0,00
TOTALE	33.604,30	31.615,19
Minore spesa		1.989,11
Sp 20 Km 4+500-5+100 – ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002		

A) Prestazioni servizio	22.040,76	22.040,76
B) Somme a disposizione:		
• Cassa previdenziale 4%	881,63	881,63
• IVA al 22%	5.042,92	5.042,92
• Quota incentivi per funzioni tecniche	433,20	433,20
• Quota contributo ANAC	7,00	7,00
• Ribasso indisponibile	1.648,97	0,00
TOTALE	30.054,48	28.405,51
Minore spesa	1.648,97	
Sp 486 Km 81+900 – ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001		
A) Prestazioni servizio	20.484,53	20.484,53
B) Somme a disposizione:		
• Cassa previdenziale 4%	819,39	819,38
• IVA al 22%	4.686,86	4.686,86
• Quota incentivi per funzioni tecniche	308,44	308,44
• Quota contributo ANAC	7,00	7,00
• Ribasso indisponibile	1.658,99	0,00
TOTALE	27.965,21	26.306,21
Minore spesa	1.659,00	
Sp 18 Km 7+700-15+050 – ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002		
A) Prestazioni servizio	24.580,79	24.580,78
B) Somme a disposizione:		
• Cassa previdenziale 4%	983,23	983,23
• IVA al 22%	5.624,08	5.624,08
• Quota incentivi per funzioni tecniche	487,25	487,25
• Quota contributo ANAC	7,00	7,00
• Ribasso indisponibile	1.854,67	0,00
TOTALE	33.537,02	31.682,34
Minore spesa	1.854,68	
Sp 39 Km 1+500 – ID ER-URVI-001139 CUP G67H23000990001		
A) Prestazioni servizio	15.873,58	15.873,56
B) Somme a disposizione:		
• Cassa previdenziale 4%	634,94	634,95
• IVA al 22%	3.631,87	3.631,87
• Quota incentivi per funzioni tecniche	301,99	301,99
• Quota contributo ANAC	7,00	7,00
• Ribasso indisponibile	1.149,50	0,00
TOTALE	21.598,88	20.449,37
Minore spesa	1.149,51	

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 146.759,89 si realizza una minore spesa complessiva di € 8.301,27 al cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile” (Fin. Ord. 13/23) del PEG 2025 come segue:

	€	Economie da prestazioni	Economie da ribasso	TOT.
Sp 19 km 7+600 – ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001	€	0,02	1.989,09	1.989,11
Sp 20 Km 4+500-5+100 – ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002	€	0,00	1.648,97	1.648,97
Sp 486 Km 81+900 – ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001	€	0,01	1.658,99	1.659,00
Sp 18 Km 7+700-15+050 – ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002	€	0,01	1.854,67	1.854,68
Sp 39 Km 1+500 – ID ER-URVI-001139 CUP G67H23000990001	€	0,01	1.149,50	1.149,51
TOTALE		0,05	8.301,22	8.301,27

- 10) di liberare la succitata somma di € 8.301,27 dai relativi sub-impegni come segue:
- la minore spesa relativa al servizio pari a € 0,05 già liberata come indicato al punto 7) del dispositivo del presente atto;
 - l'importo di € 8.301,22 derivante da economie da ribasso come segue:

		TOT.
Sp 19 km 7+600 – ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001 dal sub-imp. 312/25 alla prenot. 985/25 € 1.696,72 dal sub-imp. 813/25 alla prenot. 1339/25 € 292,37	€	1.989,09
Sp 20 Km 4+500-5+100 – ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002 dal sub-imp. 318/25 alla prenot. 986/25	€	1.648,97
Sp 486 Km 81+900 – ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001 dal sub-imp. 345/25 alla prenot. 992/25 € 1.174,05 dal sub-imp. 815/25 alla prenot. 1341/25 € 484,94	€	1.658,99
Sp 18 Km 7+700-15+050 – ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002 dal sub-imp. 363/25 alla prenot. 996/25	€	1.854,67
Sp 39 Km 1+500 – ID ER-URVI-001139 - CUP G67H23000990001 dal sub-imp. 407/25 alla prenot. 1006/25	€	1.149,50
TOTALE		8.301,22

- 11) di mantenere la succitata somma totale di € 8.301,22 nell'ambito delle suddette prenotazioni da inserire nelle somme a disposizione dei rispettivi quadri economici come previsto dall'art. 6 comma 3 dell'Ordinanza n. 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.976,64 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al cap. 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile” (Fin. Ord. 13/23) del PEG 2025 come segue:

		TOT.
Sp 19 km 7+600 – ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001 sub-imp. 311/25 prenot. 985/25	€	445,76
Sp 20 Km 4+500-5+100 – ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002 sub-imp. 317/25 prenot. 986/25	€	433,20
Sp 486 Km 81+900 – ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001 sub-imp. 344/25 prenot. 992/25	€	308,44
Sp 18 Km 7+700-15+050 – ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002 sub-imp. 362/25 prenot. 996/25.	€	487,25
Sp 39 Km 1+500 – ID ER-URVI-001139 - CUP G67H23000990001 sub-imp. 406/25 prenot. 1006/25	€	301,99
TOTALE		1.976,64

13) di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;

14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:

	Classifica	Fascicolo	Opera	CUP
Sp 19 Km 7+600	11-15-03	F1094	668	ID ER-URVI-001117 - CUP G17H23001150001
Sp 20 Km 4+500 - 5+100	11-15-03	F1095	669	ID ER-URVI-001118 – CUP G87H23001870002
Sp 486 Km 81+900	11-15-03	F1097	670	ID ER-URVI-001124 – CUP G27H23001260001
Sp 18 Km 15+050 - 7+700	11-15-03	F1102	671	ID ER-URVI-001128 – CUP G47H23001330002
Sp 39 Km 1+500	11-15-03	F1119	672	ID ER-URVI-001139 - CUP G67H23000990001

15) di dare atto che il codice CIG e CUP sono:

	CIG	CUP
Sp 19 Km 7+600 – ID ER-URVI-001117	B02C943BCC	G17H23001150001
Sp 20 Km 4+500 - 5+100 - ID ER-URVI-001118	B02C944C9F	G87H23001870002
Sp 486 Km 81+900 - ID ER-URVI-001124	B02C945D72	G27H23001260001
Sp 18 Km 15+050 - 7+700 - ID ER-URVI-001128	B02C946E45	G47H23001330002
Sp 39 Km 1+500 - ID ER-URVI-001139	B02C947F18	G67H23000990001

- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'RTP aggiudicatario, mediante polizza fidejussoria n.01.000065592 rilasciata dalla S2C S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – agenzia di Milano - in data 26/03/2024 per € 4.645,12;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)