



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2027 del 25/09/2025

OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE. CUP G99F18000490001. CUP G99F18000490001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 835 dell'11/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI" dell'importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per somme a disposizione.

L'opera è stata finanziata per € 2.500.000,00 con Mutui BEI annualità 2018 a valere sui fondi stanziati con DM n. 615 del 12/09/2018 e per € 200.000,00 con fondi propri (avanzo) della Provincia di Modena. Successivamente, sono sopraggiunte ulteriori risorse quali contributi straordinari, assegnati con Decreti direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sul Fondo Adeguamento Prezzi di cui al Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti) e ss.mm.ii.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata con gara informale, CIG 8781194686, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore dell'RTI formato da: CONSORZIO PRODUZIONE E LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 (consorzata esecutrice ESPERIA HOTELS SRLS con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02792990422); CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S., con sede in Via Provinciale Anogia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, mandante; per un importo di € 1.201.335,50 oltre ad € 67.365,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83.

Il contratto è stato sottoscritto con atto pubblico amministrativo in data 16/05/2022 e Repertoriato al n. 29071/2022: tale contratto recava un importo complessivo di € 1.268.700,75 (unmilione duecentosessantottomilasettecento/75) al netto dell'IVA e del ribasso d'asta.

I lavori sono iniziati il 22/12/2021 e sono stati ultimati il 31/05/2023, con un ritardo di 126 giorni rispetto ai tempi contrattuali, tenuto conto di proroghe, sospensioni e riprese. Il certificato di

ultimazione lavori, assunto agli atti con protocollo n. 22625 del 21/06/2023, attesta la conclusione dei lavori. Per il ritardo è stata applicata una penale di € 60.251,34.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 308 del 02/03/2022, si è preso atto della sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice HESPERIA HOTELS SRLS con la ditta VENEZIA COSTRUZIONI SRL con sede in Bari, Via M. Amoroso 5, C.F. e Partita IVA 0046588077 e, successivamente, con la ditta B21 FACILITY MANAGEMENT Via S. Caterina 5/A 70124 Bari (BA) C.F. e Partita IVA 00465880771.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2109 del 06/12/2022 si è preso atto dell'avvenuto contratto di affitto di ramo d'azienda a mezzo Atto Notarile redatto a cura del Dott.sa Marta Menghini in data 09/08/2022 Rep. n. 461 Racc. 279 iscritto nel registro delle imprese delle Marche in data 23/08/2022 tra la ditta Consorzio CO.PRO.LA (cedente) con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 che ha affittato alla ditta Consorzio EDIL.ART (cessionario) con sede in Senigallia (AN) Via Bovio 1, C.F. e Partita IVA 02923150425 gli appalti pendenti trascritti nell'allegato "D" al predetto atto, appalti tra i quali è compreso anche il contratto e cantiere di cui alla Determinazione n. 1085 del 21/07/2021. Con la medesima determinazione, si è dato atto che, come previsto nel citato contratto, "le lavorazioni a partire dal SAL 2 verranno fatturate dal Consorzio EDIL ART".

Con determinazione n. 2244 del 21/12/2022 è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera acquisita agli atti con prot. n. 43154 cl.06-06-02 fasc.855 del 12/12/2022. La perizia recava un importo complessivo invariato di €2.700.000,00 di cui €1.268.700,75 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di oneri per la sicurezza invariati rispetto al progetto originario) e 126.870,07 per IVA al 10%.

Con medesima determinazione i nuovi lavori della perizia sono stati affidati al Consorzio EDIL.ART (cessionario) con sede in Senigallia (AN) Via Bovio 1 C.F. e P.I.V.A.02923150425, agli stessi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da determinazione n.1085 del 21/7/2021, per un importo di € 1.201.335,50 oltre ad € 67.365,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per I.V.A. al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 31/10/2024 si disponeva l'approvazione del certificato di collaudo dei soli lavori relativo all'APPALTO PRINCIPALE, redatto dal Collaudatore ing. Laura Reggiani in data 03/07/2024 e acquisito agli atti in data 29/08/2024 al prot. n. 29528.

Oltre ai lavori dell'appalto principale, sopra menzionati, sono stati avviati cinque cantieri complementari. Queste opere di completamento sono state finanziate con le risorse presenti nelle somme a disposizione del quadro economico principale dell'opera e sono state aggiudicate con le determinazioni dirigenziali di seguito riportate.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2141 del 05/12/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori complementari avente ad oggetto "I.T.E.S. JACOPO BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA 136 - 41124 MODENA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO INSERIMENTO ASCENSORE ESTERNO", composto dagli elaborati di cui al prot. 35747 del 10/10/2023, e si aggiudicavano i relativi lavori all'impresa BBF - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in strada Pescia n. 257 a Modena C.F. 04048220372 e P.IVA IT02086760366 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 15,00% per un importo lavori ribassato pari ad € 86.596,90 oltre ad €. 4.241,89 per oneri della sicurezza ed € 37.950,68 per manodopera invariato (importo contrattuale € 128.789,47) ed a € 7.979,79 per IVA (con aliquota in parte al 4% e in parte al 10% in base alle lavorazioni) per un importo complessivo pari a € 136.769,26 (CIG A023AC1116). Questi lavori complementari sono iniziati il 05/03/2024 e sono stati ultimati il 31/08/2024, tenuto conto delle proroghe, delle sospensioni e delle riprese.

Con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 15/05/2024 si approvava il progetto esecutivo degli ulteriori lavori complementari avente ad oggetto "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE

SERRAMENTI ESTERNI", assunto agli atti con prot. 11564 del 05/04/2024, e si disponeva l'aggiudicazione a favore della ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 31,50% per un importo lavori ribassato di € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 63.997,00), oltre a IVA al 22% pari a € 14.079,34 per un importo complessivo di € 78.076,34 (CIG B13B7AFC96). Questi lavori complementari sono iniziati il 23/07/2024 e sono stati ultimati il giorno 10/10/2024, senza concessione di proroghe o sospensioni dei termini contrattuali.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 08/07/2024 si approvava il progetto esecutivo degli ulteriori lavori complementari avente ad oggetto "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA", assunto agli atti con prot. 21758 del 19/06/2024, e si disponeva l'aggiudicazione a favore della ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F e P.IVA 01681370365 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% per l'importo di € 39.493,11, di cui € 34.799,03 per lavori ed € 4.694,08 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22% pari a € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60 (CIG B26307F384). Questi lavori complementari sono iniziati il 05/08/2024 e sono stati ultimati l'11/10/2024, senza concessione di proroghe o sospensioni dei termini contrattuali.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 06/12/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo agli ulteriori lavori complementari avente ad oggetto "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI", composto dagli elaborati di cui al prot. 21866 del 19/06/2024, e si disponeva l'aggiudicazione dei lavori all'impresa IPM GROUP S.R.L. con sede in via G. di Vittorio, n. 2 - 41011- Campogalliano (MO) C.F./P.IVA 03907890366 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 4,90% per un importo lavori ribassato pari ad € 34.058,53 oltre ad €. 226,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 34.285,19) ed a € 7.542,74 per IVA 22% per un importo complessivo pari a € 41.827,93 (CIG B27EE3B869). Questi lavori complementari sono iniziati il 23/12/2024 e sono stati ultimati il giorno 20/01/2025, senza concessione di proroghe o sospensioni dei termini contrattuali

Con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 23/12/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo agli ulteriori lavori complementari avente ad oggetto "I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA", composto dagli elaborati di cui al prot. n. 45310 del 16/12/2024, e si disponeva l'aggiudicazione dei lavori all'impresa COLETTA LUIGI LATTONERIA SAS di COLETTA & C., con sede in Casalgrande (RE) alla Via Ferrovia 34, avente Codice Fiscale e Partita IVA 02967670353 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso dello 0,9% (pari ad € 326,17) sull'elenco prezzi per un importo di € 36.240,86 per lavori (di cui € 11.715,14 per costo manodopera, invariato rispetto al CSA), oltre ad € 981,77 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 36.896,46), oltre ad € 8.117,22 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 45.013,68 (CIG B4F115D534). Questi lavori complementari sono iniziati il 30/12/2024 e sono stati ultimati il 24/04/2025, senza concessione di proroghe, ma con sospensioni e riprese dei termini contrattuali.

Tutti i lavori, sia quelli dell'appalto principale che quelli complementari, sono stati regolarmente collaudati e i relativi certificati sono stati approvati con le determinazioni dirigenziali riportate di seguito.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 31/10/2024 si disponeva l'approvazione del certificato di collaudo dei soli lavori relativo all'APPALTO PRINCIPALE, redatto dal Collaudatore ing. Laura Reggiani in data 03/07/2024 e acquisito agli atti in data 29/08/2024 al prot. n. 29528.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2344 del 17/12/2024 si disponeva l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/11/2024, riguardante le OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 125 del 23/01/2025 si disponeva l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/12/2024, riguardante le OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 717 del 08/04/2025 si disponeva l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2024, riguardante i LAVORI COMPLEMENTARI PER L'INSERIMENTO DELL'ASCENSORE ESTERNO.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 739 del 11/04/2025 si disponeva l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/04/2025, riguardante le OPERE COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 963 del 07/05/2025 si disponeva l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/04/2025, riguardante le OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA.

Durante la realizzazione dell'intervento, per compensare i maggiori oneri sostenuti dall'operatore economico a causa dell'eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione, questo Ente ha proceduto con la revisione prezzi, inizialmente mediante utilizzo di somme a disposizione nei limiti previsti dalla vigente normativa, e successivamente presentato due istanze di adeguamento prezzi ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), art. 26, comma 4, lett. a) e b), che disciplina l'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al Decreto-Legge n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021.

In particolare, sono state approvate con apposite determinazioni n.1639/22 (rettificata con det. 1669/22), n. 401/23, n.1469/23 e n. 1555 del 16/09/2024 le revisioni prezzi con contestuale ridefinizione del quadro economico.

In particolare, in applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, con:

Con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 14/03/2023 avente ad oggetto "I.T.E.S. J. BAROZZI IN VIALE MONTE KOSICA 136 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI - CUP G99F18000490001 CIG 8781194686 - REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO RELATIVO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/12/2022" si disponeva di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Lugli, riferita alle lavorazioni del SAL n. 2 a tutto il 21/12/2022 e posta agli atti al prot. N. 7971 del 06/03/2023. Inoltre di dava atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere all'RTI Consorzio EDIL.ART (Mandataria) con sede in Via Bovio 1 a Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02923150425 - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. (Mandante) con sede in Via Provinciale a Anogia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, sul SAL n. 2 a tutto il 21/12/2022, ammontava a € 27.618,31 oltre IVA al 10% e quindi a complessivi € 30.380,14 per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena. La spesa trova copertura finanziaria alla prenotazione 626/2023 del Capitolo 563: "I.T.C. BAROZZI - Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - Progetto - Mutui BEI 2018/2020-

Anno 2018" del PEG 2023, con l'utilizzo delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 31/08/2023 avente ad oggetto "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. CUP G99F18000490001 CIG 8781194686. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA." si disponeva di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1 febbraio 2023 n.16 e del Decreto n. 97 del 31/05/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Lugli, riferita alle lavorazioni del SAL n. 3 a tutto il 30/04/2023 dei lavori I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. Con nota prot. n. 15077 del 27/04/2023 questo Ente avanzava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lett. b) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/04/2023) per l'importo di € 135.339,30. In applicazione della citata disposizione, con decreto direttoriale n. 97 del 31/05/2023 del "Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti" è stato approvato l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella I finestra temporale dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023. Si dà atto che mero errore materiale nel calcolo della revisione prezzi non si è tenuto conto dello sconto di gara pertanto l'importo da riconoscere non è 135.339,30 Iva inclusa ma 106.469,12 Iva inclusa; pertanto la differenza di € 28.870,18 Iva inclusa sarà accantonata al capitolo 4827 per le prossime revisioni, se necessarie, altrimenti la somma sarà restituita al Ministero (cfr. ns. nota di cui al protocollo n. 6218 del 24/02/2025).

Con Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 16/09/2024 avente ad oggetto "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. CUP G99F18000490001 CIG 8781194686. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA." è stata approvata la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1° febbraio 2023 n.16 e del Decreto n. 288 del 13/12/2023. Tale revisione è stata disposta sulla base della contabilità straordinaria redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Lugli, relativa alle lavorazioni eseguite nel SAL n. 3 dei suddetti lavori. L'importo riconosciuto sul SAL n. 3, pari a € 16.379,79, IVA al 10% inclusa, a titolo di adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90%, come previsto dal sopracitato D.L. 17 maggio 2022, da riconoscere all'RTI Consorzio EDIL.ART (Mandataria) con sede in Via Bovio 1 a Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02923150425 - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. (Mandante) con sede in Via Provinciale a Anogia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802. La Provincia di Modena ha inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di fondi straordinari per la copertura delle somme derivanti dalla revisione prezzi (prot. 38232 del 30/10/2023). La somma è stata concessa con Decreto del Ministero n. 288 del 13/12/2023 ed accertata nel bilancio della Provincia di Modena.

A seguito del completamento di tutti i lavori complementari e la definizione di tutte le revisioni prezzi di cui ai precedenti paragrafi, è stato redatto il certificato di collaudo finale dei lavori e delle somme a disposizione. Il certificato di collaudo, redatto dall'ing. Laura Reggiani, è stato sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa EDIL.ART, oltre che dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Lugli e dal Rup, ing. Annalisa Vita, ed è stato acquisito al protocollo n. 32471 25/09/2025.

Relativamente all'opera in oggetto il codice CUP è il n. G99F18000490001 e la stessa è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch. 419).

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo, acquisito agli atti con prot. n. 32471 25/09/2025, regolarmente firmato;
- 2) di dare atto che i lavori dell'appalto principale e delle opere complementari di completamento sono stati regolarmente liquidati come da Determinazioni Dirigenziali citate in premessa;
- 3) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 23/12/2024 ed il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato e contenuto nell'allegato A:

	<i>Quadro economico Determina n. 2457 del 23/12/2024</i>			<i>Quadro economico a consuntivo</i>		
	<i>Mutui BEI 2018 Euro</i>	<i>Provincia Euro</i>	<i>Revisione prezzi Euro</i>	<i>Mutui BEI 2018 Euro</i>	<i>Provincia Euro</i>	<i>Revisione prezzi Euro</i>
LAVORI						
Lavori al netto del ribasso	1.160.509,72			1.160.509,72		
Oneri di sicurezza	67.365,25			67.365,25		
TOTALE LAVORI ESEGUITI	1.227.874,97			1.227.874,97		
A detrarre penale su ritardi	- 60.251,34			- 60.251,34		
TOTALE	1.167.623,63			1.167.623,63		
SOMME A DISPOSIZIONE						
Lavori in economia – allestimento aula insegnanti provvisoria (Zanetti e Bertoni) – (IVA 22% esclusa)	2.223,88			2.223,88		
Lavori in economia – allestimento lab. Multimediale provvisorio (Domare) – (IVA 22% esclusa)	423,50			423,50		

Lavori in economia – allestimento lab. Multimediale provvisorio (Emil-Tecno) – (IVA 22% esclusa)	870,00			870,00	
Lavori in Economia – saggi iniziali – (IVA 22% esclusa)	2.000,00	1.150,00		2.000,00	1.150,00
Lavori relativi alla opzione contrattuale miglioramento US3 + US5 ed ascensore					
Lavori ascensore (IVA varie% esclusa)	90.152,64	38.636,84		90.152,63	38.636,83
Lavori serramenti (IVA 22% esclusa)	44.797,90	19.199,10		44.797,90	19.186,16
Lavori deposito e tetto (IVA 22% esclusa)	27.645,18	11.847,93		27.645,18	11.847,93
Lavori impianti elettrici e tecnologici (IVA 22% COMPRESA)	41.827,93			41.827,93	
Lavori di completamento edili (IVA 22% COMPRESA)	45.013,68			45.013,68	
Imprevisti (IVA 10% esclusa)					
Imprevisti ascensore (IVA varie% esclusa)	7.643,26	3.275,68		0,00	0,00
Imprevisti serramenti (IVA 22% esclusa)	1.539,40	659,74		0,00	0,00
Allacciamenti (IVA 22% esclusa)					
Indagini geognostiche e sismiche – integrazione relazione geologica (Iva 22% esclusa)					
Indagini per verifica ordigni bellici (IVA 22% esclusa)	7.198,34			5.221,36	
Royalties per brevetto torri dissipative (Oneri 4% compresi) (IVA 22% esclusa)	21.941,48			21.941,48	
Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% compresi) (IVA 22% esclusa)	2.704,00			2.704,00	
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo strutture (Oneri 4% compresi) (IVA 22% esclusa)	32.827,99			32.827,98	
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo impianti (Oneri 4% compresi) (IVA 22% esclusa)	4.680,00			4.680,00	
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo PSC (Oneri 5% compresi) (IVA 22% esclusa)	7.251,97			7.251,97	
Spese tecniche integrative (progetto opzioni) (IVA 22% esclusa)					
Spese tecniche ascensore (IVA 22% esclusa)	3.032,77	7.798,54		3.032,77	7.798,54
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione (ONERI COMPRESI) - (IVA 22% esclusa)	71.259,25			71.259,23	
Spese tecniche supporto RUP (ONERI e IVA compresa)	3.720,00			3.720,00	
Spese per il rilascio di visti e pareri	200,00			200,00	
Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (IVA 22% esclusa)	6.351,63	4.234,42		6.351,63	4.234,42
Incentivo	30.806,24			30.806,24	
Incentivi ascensore	700,00	300,00		700,00	300,00
Incentivo serramenti	1.211,25	519,11		1.211,25	519,11
Incentivo deposito e tetto	558,32	239,28		558,32	239,28
Incentivo impianti elettrici e tecnologici	714,14			714,14	
Incentivo opere edili di completamento	744,45			744,45	
Quota di ribasso opere edili di completamento	397,92			0,00	
Spese ANAC	600,00			600,00	

Spese ANAC Ascensore	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese ANAC Serramenti	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA 22% COMPRESA)						
Spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (IVA 10% esclusa) Quota Disponibile in QE	48.374,28	0,00		48.374,28	0,00	
Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 (IVA 10% esclusa)			96.790,11			96.790,11
Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 _Accantonamento (IVA 10% esclusa)			26.245,62			0,00
Spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023 (IVA 10% esclusa)			14.890,72			14.890,72
Lavori in economia ancora disponibili (IVA 22% esclusa)	263.624,85	81.574,68		0,00	0,00	
Minore spesa sui lavori (IVA 10% COMPRESA)	22.504,72			0,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	795.589,97	169.456,32	137.926,45	497.902,80	83.933,27	111.680,83
IVA						
IVA Lavori (10%)	116.762,36			116.762,36		
IVA Imprevisti (10%)						
IVA Imprevisti ascensore (IVA varie%)	746,33	327,57		0,00	0,00	
IVA Imprevisti serramenti (22%)	338,67	145,14		0,00	0,00	
IVA Ascensore (IVA varie%)	5.585,85	2.393,93		5.585,86	2.393,94	
IVA Serramenti (22%)	9.855,54	4.223,80		9.855,54	4.220,96	
IVA Deposito e tetto (22%)	6.081,94	2.606,55		6.081,94	2.606,55	
IVA Lavori in economia (22%)	1.213,82	253,00		1.213,82	253,00	
IVA Allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	2.980,99	931,57		1.148,70	2.328,93	
IVA Spese tecniche (22%)	30.946,23			30.946,23		
IVA Spese tecniche ascensore (22%)	667,21	1.715,68		667,21	1.715,68	
IVA Spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (10%) _ Quota Disponibile in QE	4.837,43			4.837,43		
IVA Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 (10%)			9.679,01			9.679,01
IVA Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 (10%) _Accantonamento			2.624,56			0,00
IVA Spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023 (10%)			1.489,07			1.489,07
Arrotondamento	0,01	0,01		0,00	0,00	
IVA economie (22%)	57.997,47	17.946,43		0,00	0,00	
Totale IVA	238.031,85	30.543,68	13.792,64	177.099,09	13.519,06	11.168,08
Totale QUADRO ECONOMICO	2.201.227,45	200.000,00	151.719,09	1.842.625,52	97.452,33	122.848,91
ECONOMIE						
Ribasso d'asta IVA compresa (indisponibile la Quota MIUR)	298.772,55			298.772,55		
Altre Economie (IVA compresa)				358.601,93	102.547,67	
Adeguamento Prezzi _Accantonamento Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 _ (IVA 10% COMPRESA)						28.870,18
TOTALE	2.500.000,00	200.000,00	151.719,09	2.500.000,00	200.000,00	151.719,09

- 4) di approvare il quadro economico a consuntivo così come riportato come al precedente punto 3);
- 5) di dare atto che rispetto all'importo complessivo di progetto pari a € 2.851.719,09 si realizza una minore spesa di € 759.922,15 suddivisa come segue:
 - € 298.772,55 quale "ribasso d'asta indisponibile MIUR" (Mutui BEI 2018/2020) da liberare al capitolo 563 "ITC Barozzi manutenzione straordinaria";
 - € 358.601,93 € quali economie per minori spese registrate (Mutui BEI 2018/2020) al capi-tolo 563 "ITC Barozzi manutenzione straordinaria";
 - € 102.547,67 quali economie per minori spese registrate (Fondi propri Provincia di Modena) al capitolo 563 "ITC Barozzi manutenzione straordinaria";
- 6) di liberare pertanto sul capitolo di spesa 563 "I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione Straordinaria" (fin. Mutui BEI 2018/2020 – Anno2018) del PEG 2025 le seguenti somme:
 - € 2.411,91 dal sub-impegno n. 111/2025 della prenotazione n. 651/2025 (minore spesa registrata per il SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI BELLICI (BOB), di cui alla Determina n. 592 del 27/04/2021);
 - € 237.793,56 dalla prenot. 651/2025
 - € 298.772,55 dal sub-imp. 113/2025 della prenotazione n. 651/2025 (ribasso indisponibile)
 - € 19.759,27 dalla prenot. 652/2025
 - € 0,01 dal sub-res. 92/2023 del res. 626/2023 (minore spesa ing. Lugli Det. 1995/21)
- 7) di dare atto che è già stata liberata la restante somma di € 201.184,85 (di cui € 111.184,84 in fase di collaudo lavori principali);
- 8) di mantenere, come da Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 31/08/2023, l'impegno di € 28.870,18 sul Capitolo 4827 "F.do adeguamento prezzi 1.1 /31.3.2023 - Ites Barozzi - Miglioramento-to/Adeguamento sismico - 2' Stralcio – DL 50/2022" alla prenotazione n. 1125/2025, quale eventuale quota da restituire al MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attesa di conoscere da parte del suddetto Dicastero quali adempimenti debba porre in essere questa Amministrazione per l'eventuale restituzione. A tal proposito, è stata avanzata una richiesta con la nota di cui protocollo generale n. 6218 del 24/02/2025;
- 9) di contabilizzare la somma di € 30.806,24 dovuta per gli incentivi (lavori principali), dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-impegno n. 112/2025 della prenotazione n. 651/2025 del capitolo di spesa 563 "I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione Straordinaria" (fin. Mutui BEI 2018/2020 – Anno2018) del P.E.G. 2025;
- 10) di dare atto che per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative interessate si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto altresì che il CUP è G99F18000490001;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch. 419);
- 13) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;
- 14) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)