



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2473 del 05/11/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2025 - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG B6737101E6 - CUP G37H22002810001). CUP G37H22002810001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 715 del 07/04/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 291.250,89, di cui € 230.676,78 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 37.574,37), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 56.574,11 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 291.250,89 è stata finanziata con fondi statali D.M. 141/2022 (Cod. Intervento MIT 01305.R1.MO) al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 2025;

Con medesima determinazione n. 715 del 07/04/2025 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, mediante la procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 e con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54, con il “Metodo A” dell'Allegato II.2 del medesimo decreto;

Con Determinazione n. 962 del 06/05/2025 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO), che ha offerto un ribasso percentuale del 5,15%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 222.796,93 di cui €. 218.796,93 per lavori ed €. 4.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29353 del 17/06/2025; di seguito il **quadro economico di assestamento post gara**:

A)	Lavori			Euro	Euro
	Importo netto lavori			234.676,78	
	Importo mano d'opera			-	

	Oneri per la sicurezza			4.000,00	

	Lavori soggetti a ribasso d'asta			230.676,78	
	Ribasso offerto del	5,15	%	11.879,85	

	Importo lavori			218.796,93	
	Importo mano d'opera			-	
	Oneri per la sicurezza			4.000,00	
	Importo contrattuale				222.796,93
B)	Somme a disposizione:				
	I.V.A. 22%			49.015,32	
	Quota per progettazione Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016			4.693,54	
	Prove sui materiali			-	
	Contributo Autorità di Vigilanza			250,00	
	Imprevisti (Economia da ribasso + IVA)			14.493,42	
	Arrotondamenti			1,68	
	Totale somme a disposizione				68.453,96

	Importo complessivo				291.250,89

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1095.1 (rif. Arch. 1083).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G37H22002810001 e il codice CIG è il n. B6737101E6.

Il contratto dei lavori di importo di € 222.796,93 è stato sottoscritto e repertoriato in data 17/06/2025 al n. 29353 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2025 al n. 16822 Serie 1T.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 16/05/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 01/09/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di €. 222.795,19 (€. 218.795,19 lavori e €. 4.000,00 oneri di sicurezza), con una minore spesa di €. 1,74 rispetto all'importo contrattuale;

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 271.810,13 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 218.795,19
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 4.000,00

Sommano	€ 222.795,19
Per IVA al 22%	€ 49.014,94

Sommano	€ 271.810,13

Rispetto all'importo complessivo impegnato per lavori, oneri di sicurezza ed IVA di €. 271.812,25 si realizza un'economia pari a €. 2,12;

Considerato che in corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stati d'avanzamento lavori per complessivi €. 270.451,08, pertanto rimane un credito residuo di €. 1.359,05 (€. 1.113,98 per lavori, oltre IVA 22%);

Al fine della liquidazione del credito residuo si richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO)

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC prot. INPS_47887325 del 17/10/2025 – scadenza 14/02/2026, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa R.R. s.r.l. inoltre è in possesso dell' Attestazione di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501417MO03/3 del 18/08/2025 con esito positivo.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/05/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2025;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 222.795,19 di cui €. 218.795,19 per lavori e €. 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 1,74 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 222.796,93 in esecuzione del contratto Rep. n. 29353 del 17/06/2025;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 271.810,13 di cui €. 218.795,19 per lavori, €. 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €.

- 49.014,94 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 2,12 rispetto all'importo impegnato pari a €. 271.812,25;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 37683/11.15.03 del 03/11/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
 4. di approvare il saldo finale dei lavori;
 5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri di sicurezza pari a €. 222.795,19 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di €. 221.681,21, rimanendo pertanto €. 1.113,98 oltre I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
 6. di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 1.359,05 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22 " al Sub. 903/25 - Prenot. 1534/25, del PEG 2025;
 7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 2,12 che si libera dal sub. 903/25 alla prenot. 1534/25 del Capitolo n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22 " del PEG 2025;
 8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	DM 141/22	DM 141/22
	Euro	Euro
Importo lavori	218.796,93	218.795,19
oneri per la sicurezza	4.000,00	4.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	222.796,93	222.795,19
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	49.015,32	49.014,94
Spese tecniche	4.693,54	4.693,54
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	250,00	250,00
Arrotondamenti	1,68	
Ribasso (IVA compresa)	14.493,42	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	68.453,96	53.958,48
	-----	-----
Importo complessivo	291.250,89	276.753,67

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 291.250,89 si realizza una minore spesa complessiva di € 14.497,22 suddivisa come segue:
 - €. 2,12 che si libera dal sub. 903/25 alla prenot. 1534/25 del Capitolo n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22 " del PEG 2025;
 - €. 14.495,10 (€. 14.493,42 ribasso d'asta, €. 1,68 arrotondamento) presenti alla prenot. n. 1534/2025 del Capitolo n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22 " del PEG 2025;
10. di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo ammonta ad 276.753,67, come di seguito specificato:

	CONSUNTIVO
	DM 141/22
	Euro
Importo lavori	218.795,19
oneri per la sicurezza	4.000,00

Sommano per lavori	222.795,19
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22%	49.014,94
Spese tecniche	4.693,54
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	250,00
Arrotondamenti	
Ribasso (IVA compresa)	

Totale somme a disposizione	53.958,48

Importo complessivo	276.753,67

11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.693,54 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. imp. n. 849/2025 prenot. 1534/2025 del Capitolo n. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22 “ del PEG 2025;
12. di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
14. di dare atto che l’ufficio di progettazione dei lavori in oggetto è così composto:
 - Progettisti: Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto è così composto:
 - Direttore dei lavori: Geom. Franco Vaccari Sarto del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena-
 - Direttore operativo: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettori di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra e Sig. Carlo Barbi del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
16. di approvare la restituzione della cauzione di €. 11.139,85 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1116407548 rilasciata dalla HDI Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Sassuolo (MO) - in data 23/04/2025);
17. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1195.1- (rif. Arch. 1083);
18. di dare atto che Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G37H22002810001 e il codice CIG è il n. B6737101E6;
19. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)