



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2620 del 21/11/2025

**OGGETTO: S.P. 569 DI VIGNOLA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RIO SCHIAVIROLI AL KM. 13+865, PONTE SUL
TORRENTE NIZZOLA AL KM. 7+352 E PONTE DI CA DI SOLA SUL TORRENTE
GUERRO AL KM. 8+168
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE
FINALE A SALDO.**

CUP G87H21035690001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2063 del 27/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 155.074,41 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 69.385,40 per costo della manodopera ed € 9.000,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 166.540,19 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con Determinazione n. 322 del 29/02/2024 l'appalto è stato aggiudicato dall'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in viale Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 4,84% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 147.568,81 oltre € 9.000,00 per oneri di sicurezza, € 69.385,40 di manodopera non ribassabile (importo contrattuale € 225.954,21) e € 49.709,93 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 275.664,14, giusto contratto rep. 29246 in data 08/04/2024.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento dei lavori è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A - LAVORI		
a) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	euro	155.074,41
RIBASSO D'ASTA (-4,84%)	euro	-7.505,60
b) Costo della manodopera	euro	69.385,40
c) Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	9.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	225.954,21

B - SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	euro	49.709,93
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 36/2023	euro	4.669,20
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	250,00
Occupazioni Temporanee	euro	1.000,00
Prove di laboratorio sui materiali	euro	6.000,00
IMPREVISTI + Somme derivanti dal ribasso d'asta (IVA comp.)	euro	112.416,66
Totale somme a disposizione	euro	174.045,79
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	euro	400.000,00

Il contratto dei lavori di complessivi netti € 225.954,21 è stato sottoscritto e repertoriato in data 08/04/2024 al n. 29246 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/04/2024 al n. 9049 serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 11/03/2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 217 con termine ultimo previsto per il 13/10/2024.

I lavori nel corso della loro esecuzione hanno subito 2 sospensioni alle quali sono succedute le relative riprese come di seguito descritto.

I lavori sono stati sospesi dal 23/09/2024 al 18/11/2024 a causa della necessità di redigere ed approvare la perizia di variante.

I lavori sono stati sospesi dal 25/01/2025 al 12/06/2025 a causa della necessità di redigere ed approvare la seconda perizia di variante.

Con determinazione n. 1845 del 23/10/2024 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 450.000,00 aumentato pertanto di € 50.000,00 rispetto al progetto esecutivo a seguito di nuovo finanziamento costituito da fondi propri dell'Ente che ha trovato copertura al capitolo 2707 del PEG 2024.

Per nuovi lavori aggiuntivi, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 354.099.01 (al netto del ribasso d'asta) + IVA al 22%, con un aumento di netti € 128.144,80 (comprensivi di manodopera e oneri di sicurezza per nuovi maggiori lavori) oltre IVA 22% al cui finanziamento è stato fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e imprevisti del quadro economico dell'opera, e con i sopracitati fondi aggiuntivi finanziati con fondi dell'Ente.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.IVA 03604410369, aggiudicataria dei lavori principali, con contratto aggiuntivo rep. 29341 del 21/03/2025.

Il nuovo quadro economico post-approvazione perizia è risultato così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	Cap. 4773 DM 225/2021 (euro)	Cap.2707 Fondi Propri (euro)	Importi Totali (euro)
A - LAVORI			
Importo lavori aggiudicati (compresa manodopera)	216.954,21	0,00	216.954,21
Oneri Sicurezza lavori aggiudicati	9.000,00	0,00	9.000,00
Perizia di Variante	85.753,91	37.890,89	123.644,80
Oneri di Sicurezza Perizia di Variante	3.000,00	1.500,00	4.500,00

IMPORTO TOTALE LAVORI	314.70 8,12	39.390,89	354.099,01
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% sui lavori	69.235,79	8.666,00	77.901,79
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20		4.669,20
SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	1.775,08	787,82	2.562,90
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00		€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali	8.277,09		8.277,09
Occupazioni Temporanee	1.000,00	1.000,00	2.000,00
IMPREVISTI + Somme derivanti dal ribasso d'asta (IVA comp.)	84,72	155,29	€ 240,01
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	85.291,88	10.609,11	95.900,99
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	400.000,00	50.000,00	450.000,00

Con determina n. 517 del 12/03/2025 è stata approvata una seconda perizia di variante, il cui quadro economico derivante coincide con quello derivante dalla perizia di variante 1.

La perizia di variante 2 è puramente tecnica e non prevede una variazione dell'importo contrattuale; è pertanto da intendersi a costo zero, pertanto, il nuovo quadro economico derivante coincidente con quello della perizia di variante n.1, è:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 2	Cap. 4773 D.M. 225/2021 (euro)	Cap. 2707 Fondi Propri (euro)	Importi Totali (euro)
A – LAVORI			
Importo lavori aggiudicati (compresa manodopera)	216.954,21	0,00	216.954,21
Oneri Sicurezza lavori aggiudicati	9.000,00	0,00	9.000,00
Perizia di Variante	85.753,91	37.890,89	123.644,80
Oneri di Sicurezza Perizia di Variante	3.000,00	1.500,00	4.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	314.708,12	39.390,89	354.099,01
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% sui lavori	69.235,79	8.666,00	77.901,79
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20		4.669,20

SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	1.775,08	787,82	2.562,90
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00		250,00
Prove di laboratorio sui materiali	8.277,09		8.277,09
Occupazioni Temporanee	1.000,00	1.000,00	2.000,00
IMPREVISTI + Somme derivanti dal ribasso d'asta (IVA comp.)	84,72	155,29	240,01
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	85.291,88	10.609,11	95.900,99
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	400.000,00	50.000,00	450.000,00

Data la durata delle lavorazioni previste nella perizia di variante 1, si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza di € 4.500,00.

Per i lavori della perizia di variante 1 è stata concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali.

Per i lavori della perizia di variante 2, essendo la stessa puramente tecnica, non ha previsto nessuna variazione di importo nè proroga dei tempi contrattuali.

In dipendenza delle sospensioni e della proroga concessa dei tempi contrattuali, il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva al 24/06/2025.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 20/06/2025, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 31/07/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo netto di € 354.092,28 (lavori ed oneri per la sicurezza) con una economia di € 6,73 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 4 acconti per netti € 352.321,82, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 1.770,46 per lavori ed € 389,50 per iva al 22% per un totale complessivo di € 2.159,96 come di seguito evidenziato:

ap tat e	Lavori netti		€ 354.092,28	L' pal or
	Pagamento in acconto:			
	1° SAL € 120.159,06 atto di liquidazione n.1176 /24			
	2° SAL € 99.741,49 atto di liquidazione n. 1913/24			
	3° SAL € 110.024,72 atto di liquidazione n. 517/25			
	4° SAL € 22.396,55 atto di liquidazione n. 1552/25			
			- € 352.321,82	
	Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 1.770,46		
	IVA al 22%	€ 389,50		
	Credito complessivo		€ 2.159,96	

PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_47601915 del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202500549MO00/3 del 14/04/2025 con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 31/07/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di € 2.159,96 di cui 1.770,46 per lavori ed € 389,50 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/10/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 354.092,28 oltre all'Iva al 22% pari ad € 77.900,30 per complessivi € 431.992,58.

Con determinazione n. 641 del 30/04/2024 sono state affidate le prove di laboratorio per il controllo sui parametri tecnici al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.790,12 Iva compresa e successivamente liquidate fatture per complessivi € 5.145,60 IVA compresa, con una minore spesa di € 644,52.

Con determinazione n. 1575 del 18/09/2024 sono state affidate ulteriori prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 2.486,97 Iva compresa e successivamente liquidate fatture per complessivi € 954,89 IVA compresa con una minore spesa di € 1.532,08.

A consuntivo, per tutte le prove di laboratorio effettivamente eseguite, la somma complessivamente spesa è stata pari a € 5.289,19 IVA compresa, comportando pertanto una minore spesa di € 2.176,60.

Con Determinazione n. 2202 del 04/12/2024 sono state quantificate, impegnate e liquidate le occupazioni temporanee che si sono effettivamente rese necessarie per la realizzazione dei lavori, sia in termini di aree che di durata delle occupazioni stesse.

La somma effettivamente impegnata e liquidata per tutti i proprietari ammonta a complessivi € 69,91.

Con determinazione n. 1000 del 09/05/2025 è stata impegnata e liquidata la somma di € 75,00 per la liquidazione delle spese di istruttoria per presentazione al SAC di Modena dell'istanza di concessione per l'attraversamento sul Rio Pissarotta al km. 11+142 della SP 569 di Vignola.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 13.500,00 per oneri di sicurezza)		354.092,28
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		77.900,30
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20	
SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	2.562,90	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00	
Prove di laboratorio sui materiali	6.100,49	
Occupazioni temporanee	69,91	
Spese Istruttoria istanza di concessione Sac Modena	75,00	
Sommano		13.727,50
Importo complessivo spese		445.720,08
Totale Importo finanziato		450.000,00
Totale economie		4.279,92

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1027 (rif. arch. 657).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G87H21035690001 e il codice CIG è il n. A02F89F007.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/07/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2025.

Si ritiene pertanto di dovere eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 354.092,28 di cui € 340.592,28 per lavori e € 13.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una economia di € 6,73 rispetto all'importo contrattuale in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 08/04/2024 al n. 29246 e contratto aggiuntivo sottoscritto e repertoriato in data 21/03/2025 al n. 29341;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 431.992,58 di cui € 354.092,28 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 77.900,30 per IVA al 22% pari all'importo impegnato;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono stati acquisiti agli atti con prot. 35473 del 16/10/2025;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 354.092,28 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti quattro acconti per netti € 352.321,82 all'appaltatore PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, rimanendo pertanto € 1.770,46 oltre a € 389,50 per IVA al 22% (totale € 2.159,96) a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 31/07/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 2.159,96 di cui € 1.770,46 per lavori ed € 389,50 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 2.159,96 alla succitata ditta, a saldo di ogni suo avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il

- relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 629/25- prenot. 1090/25 (Fin. D.M. 225/21 annualità 2022 – Int. 01167.V1.MO) del Cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta per l’esecuzione dei lavori, si registra una economia pari a complessivi € 8,22 che si libera dal sub. 629/25 alla succitata prenot. 1090/25 del cap. 4773 del PEG 2025;
 - 8) di dare atto che l’appaltatore PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_47601915 del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026;
 - 9) di dare atto che l’impresa è in possesso dell’Attestazione di Congruità rilasciata dalla CNCE prot. 202500549MO00/3 del 14/04/2025 con esito positivo;
 - 10) di dare atto che con determinazione n. 641 del 30/04/2024 e determinazione n. 1575 del 18/09/2024 è stata impegnata la somma complessiva di € 8.277,09 IVA compresa a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per l’esecuzione delle prove sui materiali in corso d’opera, eseguite e liquidate per € 6.100,49 IVA compresa, comportando pertanto una minore spesa di € 2.176,60;
 - 11) di liberare pertanto la complessiva somma di € 2.176,60 relativa alle prove di laboratorio alla prenot. 1090/25 (Fin. D.M. 225/21 annualità 2022 – Int. 01167.V1.MO) del Cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2025 come segue:
 - € 644,52 dal sub. 627/25
 - € 1.532,08 dal sub. 628/25
 - 12) di dare atto che con Determinazione n. 2202 del 04/12/2024 sono state quantificate, impegnate e successivamente liquidate le occupazioni temporanee per complessivi € 69,91;
 - 13) di dare atto che con determinazione n. 1000 del 09/05/2025 è stata impegnata e successivamente liquidata la somma di € 75,00 per istruttoria per presentazione al SAC di Modena dell’istanza di concessione per l’attraversamento sul Rio Pissarotta al km. 11+142 della SP 569 di Vignola;
 - 14) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

A – LAVORI	Eur	Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 13.500,00)		354.092,28
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori		77.900,30
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20	
SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	2.562,90	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00	
Prove di laboratorio sui materiali	6.100,49	
Occupazioni Temporanee	€ 69,91	
Spese Istruttoria istanza di concessione Sac Modena	€ 75,00	

Sommano		13.727,50
Importo complessivo speso		445.720,08
Totale importo finanziato		450.000,00
Totale economie		4.279,92

15) di dare atto che il quadro economico diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO	Cap. 4773 DM 225/2021 (euro)	Cap. 2707 Fondi Propri (euro)	Importi Totali (euro)
A - LAVORI			
Importo lavori eseguiti	302.701,39	37.890,89	340.592,28
Oneri Sicurezza lavori aggiudicati	12.000,00	1.500,00	13.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	314.701,39	39.390,89	354.092,28
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% sui lavori	69.234,30	8.666,00	77.900,30
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20		4.669,20
SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	1.775,08	787,82	2.562,90
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00		250,00
Prove di laboratorio sui materiali	6.100,49		6.100,49
Occupazioni Temporanee	69,91		69,91
Spese per istruttoria di concessione Sac Modena		75,00	75,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.098,98	9.528,82	91.627,80
IMPORTO TOTALE SOMME SPESE	396.800,37	48.919,71	445.720,08
IMPORTO FINANZIATO	400.000,00	50.000,00	450.000,00
MINORE SPESA	3.199,63	1.080,29	4.279,92

16) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post affidamento perizia Det. 517 del 12/03/2025	Consuntivo Euro
--	---	--------------------

	Euro	
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 13.500,00)	354.099,01	354.092,28
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	77.901,79	77.900,30
SPESE TECNICHE 2% LAVORI APPALTATI	4.669,20	4.669,20
SPESE TECNICHE 2% PERIZIA DI VARIANTE	2.562,90	2.562,90
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00	250,00
Prove di laboratorio sui materiali	8.277,09	6.100,49
Occupazioni Temporanee	2.000,00	69,91
Spese Istruttoria istanza di concessione Sac Modena	0,00	75,00
Imprevisti +somme derivanti dal ribasso d'asta (Iva compresa)	240,01	0,00
Totale somme a disposizione	95.900,99	91.627,80
Importo complessivo	450.000,00	445.720,08
Minore Spesa	4.279,92	

17) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 450.000,00 si realizza una minore spesa di € 4.279,92 come di seguito riportato:

- cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti - D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24" del PEG 2025 prenot. 1090/25 (Fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - Int. 01167.V1.MO) come segue:
 - € 8,22 dal sub. 629/25 (lavori principali)
 - € 644,52 dal sub. 627/25 (prove di laboratorio)
 - € 1.532,08 dal sub. 628/25 (prove di laboratorio)
 - € 1.014,81 presenti sulla prenot. 1090/25
- cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025:
 - € 1.080,29 presenti sulla prenot. 873/25 (Fin. Entrate Proprie)

18) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 7.232,10 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:

- cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti - D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24" del PEG 2025 prenot. 1090/25 (Fin. D.M. 225/21 annualità 2022 - Int. 01167.V1.MO) come segue:
 - € 4.669,20 al sub. 626/25
 - € 1.775,08 al sub. 630/25
- cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025;
 - € 787,82 al sub. 168/25 - prenot. 873/25 (Fin. Entrate Proprie)

19) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

- 20) di dare atto che con la succitata determinazione n. 322 del 29/02/2024 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:
- Direttore dei Lavori: Ing. Erica Ferrari;
 - Direttore Operativo: Geom. Walter Stella;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Luigi Furino – geom. Alessandro Vancini;
- 21) di dare atto che con la medesima determinazione veniva nominato come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il geom. Walter Stella;
- 22) di dare atto che con determinazione n. 240 del 06/02/2025 è stata approvata la modifica dell'Ufficio di Direzione Lavori come segue:
- Direttore dei Lavori: Geom. Walter Stella;
 - Direttore Operativo: Ing. Erica Ferrari;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Luigi Furino – geom. Alessandro Vancini;
 - Coordinatore per la Sicurezza: Geom. Walter Stella;
- 23) di dare atto che con nota prot. 16382 del 12/05/2025 è stato stabilito che a far data dal 19/05/2025 il Direttore Operativo è stato nominato nella persona dell'Ing. Diego Cavicchioli in sostituzione dell'Ing. Erica Ferrari;
- 24) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 08/04/2024 al n. 29246 mediante polizza fidejussoria n. VH042450/DE rilasciata dalla VHV Versicherungen – Agenzia di Hannover - in data 04/03/2024 per € 11.298,00, successivamente integrata con appendice n. 1 del 07/02/2025 elevata ad € 17.704,95;
- 25) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza numero 1329432474 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Perugia Genna - in data 08/03/2024, successivamente integrata con appendice n. 1 del 06/02/2025;
- 26) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1027 (rif. arch. 657);
- 27) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. A02F89F007 ed il codice CUP è il n. G87H21035690001;
- 28) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 29) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)