



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2648 del 25/11/2025

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IMPIANTO DI ALLARME VOCALE, IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NELLE PALAZZINE "B1-C", "D", "E" E "G" DEGLI ISTITUTI I.T.I. E I.P.S.I.A. "F. CORNI" IN LARGO MORO, 25 DI MODENA". APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO - CIG 89275352F1 CUP G95H20000170001.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1506 del 14/10/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 482.966,41 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 135.296,76), € 9.470,40 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 207.563,19 per somme a disposizione.

La spesa è di euro 700.000,00 e ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4771/0: "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" del Peg 2021 – progetto "Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio – istituti vari".

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ("DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 89275352F1 e il codice CUP è il n. G95H20000170001.

Con determinazione n. 1916 del 10/12/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ELETTRON SRL, con sede in Via F. MALAVOLTI 9 – 41122 MODENA - CF e P.ta IVA 00957370364 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del -19,53 %, corrispondente ad € 94.323,34 per un valore dell'offerta di € 388.643,07 oltre € 9.470,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 398.113,47) ed € 87.584,96 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 485.698,43. Il quadro economico post-aggiudicazione è stato successivamente modificato, causa un mero errore materiale, con determinazione n. 372 del 09/03/2023.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

LAVORI	Opere previste in progetto e comprese nell'appalto	Opere previste in progetto e comprese nell'appalto Post gara
lavori	482.966,41	388.643,07
oneri per la sicurezza	9.470,40	9.470,40
TOTALE LAVORI	492.436,81	398.113,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
Ribasso indisponibile		115.074,47
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	73.076,52	73.076,52
Spese per incentivo	9.848,74	9.848,74
Spese per Autorità	225,00	225,00
I.V.A sui Lavori	108.336,10	87.584,96
I.V.A sulle spese tecniche	16.076,84	16.076,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	207.563,19	301.886,53
TOTALE	700.000,00	700.000,00

Il contratto è stato repertoriato in data 29/08/2022 al n. 29090 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 01/09/2022 al n. 24276 Serie 1, per un importo contrattuale di € 398.113,47.

I lavori sono stati consegnati il 28/02/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 195 giorni (centonovantacinque) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 11/09/2022 come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad una sospensione dei lavori causa non reperibilità di alcuni componenti gli impianti; i lavori sono stati interrotti per n. 11 giorni dal 27/05/2022 al 06/06/2022 con ultimazione prevista per il giorno 22/09/2022.

Non sono state concesse ulteriori proroghe.

I lavori sono stati ultimati il 22/09/2022; sono stati concessi ulteriori 45 gg per eseguire le necessarie opere di finitura, messa in funzione e start-up degli impianti; in data 21/10/22, con 15 gg di anticipo sulla data effettiva di ultimazione lavori, a seguito di sopralluogo del Direttore dei Lavori in data 21/10/2022, constatato che tutte le opere di finitura e messa in servizio sono stati eseguiti, è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

Con determinazione n. 372 del 09/03/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

LAVORI	Aggiudicazione	Consuntivo
lavori	388.643,07	388.643,07
oneri per la sicurezza	9.470,40	9.470,40
TOTALE LAVORI	398.113,47	398.113,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
Ribasso indisponibile	115.074,47	
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	73.076,52	38.415,59
Spese per incentivo	9.848,74	9.848,74
Spese per Autorità	225,00	255,00

I.V.A sui Lavori	87.584,96	87.584,96
I.V.A sulle spese tecniche	16.076,84	8.451,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	301.886,53	144.555,73
TOTALE	700.000,00	542.669,20

Inoltre, con la succitata determinazione n. 372 del 09/03/2023, è stata contabilizzata la somma dovuta per incentivi in 9.848,74

Con determinazione dirigenziale n. 1545 del 13/09/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Diego Matsechek, Studio Associato di Tecnica Industriale di Matsechek, riferita alle lavorazioni del conto finale a tutto il 12/12/2022 e posta agli atti al prot. N. 7616 del 02/03/2023 per l'intervento IMPIANTO DI ALLARME VOCALE, IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NELLE PALAZZINE "B1-C", "D", "E" E "G" DEGLI ISTITUTI I.T.I. E I.P.S.I.A. "F. CORNI" IN LARGO MORO, 25 DI MODENA";

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

		Quadro economico a consuntivo det. n. 372/23	Revisione prezzi I e II semestre 2022	Totale
Lavori	€	388.643,07		388.643,07
oneri per la sicurezza	€	9.470,40		9.470,40
TOTALE LAVORI	€	398.113,47	0	398.113,47
SOMME A DISPOSIZIONE				
Ribasso indisponibile	€	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	€	38.415,59	0,00	38.415,59
Spese per incentivo	€	9.848,74	0,00	9.848,74
Spese per Autorità	€	255,00	0,00	255,00
I.V.A sui Lavori	€	87.584,96	0,00	87.584,96
I.V.A sulle spese tecniche	€	8.451,44	0,00	8.451,44
Revisione prezzi	€	0,00	10.151,55	10.151,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	144.555,73	10.151,55	154.707,28
TOTALE	€	542.669,20	10.151,55	552.820,75

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni

2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 837 del 19/05/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IMPIANTO DI ALLARME VOCALE, IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NELLE PALAZZINE "B1-C", "D","E", F,"G" DEGLI ISTITUTI I.T.I. E I.P.S.I.A. "F. CORNI" IN LARGO MORO, 25 DI MODENA". dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 7.878,99 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 3.579,42 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 3.579,42 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di 9.848,74 € (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

		CONSUNTIVO
lavori	€	388.643,07
oneri per la sicurezza	€	9.470,40
TOTALE LAVORI	€	398.113,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	€	38.415,59
Spese per incentivo	€	3.579,42
Spese per Autorità	€	255,00
I.V.A sui Lavori	€	87.584,96
I.V.A sulle spese tecniche	€	8.451,44
Revisione prezzi	€	10.151,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	148.437,96
TOTALE	€	546.551,43
MINOR SPESA	€	6.269,32

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 3.579,42, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 3.579,42 € è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 2.672,38 al cap. 1041 "Quota art. 113 D.Lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia" imp. 648/23 sub.imp. 580/23;
 - quanto a € 636,02 al cap. 1532 "Contributi a carico della Provincia personale Edilizia" imp. 837/23 sub.imp. 588/23;
 - quanto a € 43,87 al cap. 1532 "Contributi a carico della Provincia personale Edilizia" imp. 837/23 sub.imp. 593/23;
 - quanto a € 227,15 al cap. 2661 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia" imp. 969/23 sub.imp. 598/23;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 9.848,74, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata) si registra una minore spesa di € 6.269,32, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **546.551,43**:

		CONSUNTIVO
lavori	€	388.643,07
oneri per la sicurezza	€	9.470,40
TOTALE LAVORI	€	398.113,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	€	38.415,59
Spese per incentivo	€	3.579,42
Spese per Autorità	€	255,00
I.V.A sui Lavori	€	87.584,96
I.V.A sulle spese tecniche	€	8.451,44



Revisione prezzi	€	10.151,55
TOTALE SOMME A	€	148.437,96
DISPOSIZIONE		
TOTALE	€	546.551,43
MINOR SPESA	€	6.269,32

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 6.269,32, (minore spesa relativa ad accantonamento per incentivi), che si libera, come segue:
 - quanto ad € 3.216,25 al cap. 1041 “Quota art. 113 D.Lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia” imp. 671/25;
 - quanto ad € 809,94 al cap. 1532 “Contributi a carico della Provincia personale Edilizia” imp. 771/25;
 - quanto ad € 273,38 al cap. 2661 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia” imp. 856/25;
 - quanto ad € 1.969,75 già rettificati al cap. 978 in sede di predisposizione del rendiconto 2023;
- 7) di diminuire pertanto di € 6.269,32 l'accertamento n. 356/22 del cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il CIG è 89275352F1 e il CUP è G95H20000170001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F953 (Rif. Arch. 450);
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Determinazione n. 2648 del 25/11/2025 pag. n. 7