



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2960 del 29/12/2025

**OGGETTO: ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTO ER-UBIS-000316 SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 26+000 IN LOCALITÀ CAMPO LUNGO NEL COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G27H24000450001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1669 del 31/07/2025 è stato approvato il progetto e relativo Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto, assunti agli atti dell'ente con prot. 22776 del 26/06/2025, dell'importo di netti € 64.486,89, di cui € 62.576,99 per lavori compresi € 15.769,40 per costo mano d'opera ed € 1.909,90 per oneri della sicurezza, oltre a € 15.513,11 per somme a disposizione (IVA al 22%, incentivi D. Lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti) per un totale complessivo di € 80.000,00.

La spesa complessiva di € 80.000,00 è stata finanziata con Ordinanza 33/2024 (C.I. ER-UBIS-000316) al Capitolo 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2025.

Con medesima determinazione si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI295275-25 pubblicata in data 27/06/2025 su piattaforma Sater di Intercent-ER un'offerta a diversi operatori economici (come da lettera richiesta preventivo prot. 22859 del 27/06/2025).

Successivamente si è proceduto sulla piattaforma Sater con PI303635-25 del 03/07/2025 all'affidamento diretto dei lavori alla ditta EDILSCAVI TURRINI SNC via Ducale, 76 - 41044 - Frassinoro (MO) C.F. e P.IVA 02358050363, che aveva formulato la migliore offerta, con un ribasso del 2,08%, (pari ad € 1.301,60) per un importo lavori ribassato pari ad € 61.275,39 (di cui € 15.769,40 per costo mano d'opera) oltre ad € 1.909,90 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 63.185,29) ed a € 13.900,76 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 77.086,05.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

POST - GARA		TOTALE Cap. 4015
LAVORI		

Totale dei lavori	€	64.486,89
A detrarre Oneri per la sicurezza	€	- 1.909,90

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	62.576,99
A Detrarre Ribasso d'Asta - 2,08%	€	- 1.301,60

Importo lavori ribassato	€	61.275,39
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.909,90

Sommano per lavori	€	63.185,29
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22,00%	€	13.900,76
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Accantonamento spese Tecniche	€	1.289,74
Arrotondamenti	€	1,25
Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.587,96
Totale somme a disposizione	€	16.814,71

Importo Complessivo	€	80.000,00

I lavori sono terminati in data 08/11/2025 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/11/2025, assunto agli atti con protocollo n 42761 del 10/12/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 63.179,82 con una minore spesa di € 5,47 più IVA rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 77.079,38 come di seguito specificato:

		Totale Cap 4015
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	63.179,82
I.V.A. 22%	€	13.899,56

Totale speso	€	77.079,38

Rispetto alla somma impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di € 6,67 come di seguito evidenziato:

SOMMA AUTORIZZATA		TOTALE CAP. 4015
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	63.185,29
I.V.A. 22%	€	13.900,76

Importo complessivo finanziato	€	77.086,05
SOMMA SPESA		
Importo lavori appaltati, ed oneri per la sicurezza	€	63.179,82
I.V.A. 22%	€	13.899,56

Totale speso	€	77.079,38
DELTA		-----
Economia realizzata	€	6,67

In corso d'opera non è stato liquidato alcun acconto all'impresa aggiudicataria, pertanto resta un credito pari ad € 77.079,38 (IVA compresa) a favore della stessa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria EDILSCAVI TURRINI S.n.c., a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC con protocollo INPS_47875614 del 16/10/2025 – scadenza 13/02/2026 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera, risulta come di seguito riportato:

		TOTALE Cap. 4015
LAVORI		
Importo lavori ribassato	€	61.269,92
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.909,90

Sommano per lavori	€	63.179,82
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22,00%	€	13.899,56
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Accantonamento spese Tecniche	€	1.289,74
Totale somme a disposizione	€	15.224,30

<u>Importo Complessivo Speso</u>	€	78.404,12
<u>Importo Complessivo Finanziato</u>	€	80.000,00
<u>Minore spesa</u>	€	<u>1.595,88</u>

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 80.000,00 si evince una minore spesa di € 1.595,88 (IVA compresa), di cui € 1.589,21 per ribassi, imprevisti ed arrotondamenti ed € 6,67 per lavori (IVA compresa).

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n.1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/11/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 24/11/2025, ed acquisito agli atti al protocollo n. 42761 del 10/12/2025;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D e t e r m i n a

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 63.179,82 di cui € 61.269,92 per lavori, oltre ad € 1.909,90 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 5,47 rispetto all'importo contrattuale pari a € 63.185,29 in esecuzione del contratto Telematico del 10/10/2025, registrato presso Registro delle scritture private della Provincia di Modena in data 10/10/2025 al n. 3435, assunto agli atti con Protocollo Generale n. 33320 del 10/10/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 77.079,38 di cui € 61.269,92 per lavori, oltre ad € 1.909,90 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 13.899,56 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 6,67 (€ 5,47 per lavori ed € 1,20 per IVA al 22%) rispetto all'importo impegnato di € 77.086,05;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 42761/11.15.03 del 10/12/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 77.079,38 come in premessa suddivisa, non stati corrisposti acconti all'impresa durante l'esecuzione dei lavori, la stessa pertanto ha un credito netto di € 63.179,82 oltre a € 13.899,56 per IVA 22%, per un totale di € 77.079,38,
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 77.079,38 I.V.A. compresa, all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1120/25 – prenot. 2511/25 (fin. Ord. 13/33 e 33/24) del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile", del Peg 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa per lavori pari a € 6,67 che si libera dal sub. 1120/25 alla prenot. 2511/25 (fin. Ord. 13/33 e 33/24) del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile", del Peg 2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		Post- affidamento	Consuntivo	DELTA
Importo lavori	€	61.275,39	61.269,92	5,47
Oneri relativi alla sicurezza:	€	1.909,90	1.909,90	0,00
<i>Sommano per lavori</i>	€	63.185,29	63.179,82	5,47
IVA 22%	€	13.900,76	13.899,56	1,20

<i>Sommano Lavori + IVA al 22%</i>		<i>77.086,05</i>	<i>77.079,38</i>	<i>6,67</i>
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00	35,00	0,00
Accantonamento spese tecniche	€	1.289,74	1.289,74	0,00
Ribassi IVA compresi	€	1.587,96	0,00	1.587,96
Arrotondamenti	€	1,25	0,00	1,25
<i>Sommano somme a disposizione</i>	€	<i>2.913,95</i>	<i>1.324,74</i>	<i>1.589,21</i>
		-----	-----	-----
<i>TOTALE MINORE SPESA</i>	€	<i>80.000,000</i>	<i>78.404,12</i>	<i>1.595,88</i>

- 9) di dare atto che rispetto all'importo autorizzato per l'opera, il progetto si realizza con una minore spesa, di € 1.595,88 come sotto riportato:
 - cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile"
 - € 1.589,21 alla prenot. 2511/25(fin. Ord. 13/33 e 33/24)
 - € 6,67 (per economie sui lavori) che si liberano dal sub 1120/25 alla prenot. 2511/25 (fin. Ord. 13/33 e 33/24) come sopra riportato
- 10) di diminuire pertanto di € 1.595,88 l'accertamento n. 1044/25 capitolo 2581 "Contributo Stato Dipartimento Protezione Civile" parte entrata del P.E.G. 2025;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.289,74 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub- Impegno 1122/2025 - prenot. 2511/25 (fin. Ord. 13/33 e 33/24) del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile", del Peg 2025;
- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidato con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che la ditta EDILSCAVI TURRINI S.n.c. - C.F./ P.IVA 02358050363 risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 16/10/2025 – con protocollo INPS_47875614 del 16/10/2025 – scadenza 13/02/2026;
- 14) di dare atto che il codice CIG è il n. B78D4B3A32 il codice CUP è il n. G27H24000450001;
- 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1179 (rif. Arch. 1105);
- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
 - Progettisti: Geom. Vaccari Sarto Franco e Vincenzo Sinagra
- 18) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Vincenzo Sinagra
 - Direttore Operativo: Geom. Simone Battaglia
 - Ispettore di cantiere: Sig. Sandro Sarti
- 19) di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 450583919 rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Sassuolo - in data 20/08/2025 per € 3.159,26 (tremilacentocinquantanove virgola 26) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 3010 in data 04/09/2025;
- 20) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori con polizza n. 450583919 rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Sassuolo - in data 20/08/2025 per un massimale € 122.086,05, (centoventiduemilaottantasei virgola 05) per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 30107 in data 04/09/2025;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;

22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)