



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 215 del 04/02/2026

OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU"-L.S. I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G88B20001120001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1883 del 06/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo: I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI, dell'importo complessivo di euro 230.000,00, di cui € 171.517,83 a base d'appalto suddiviso in € 168.540,78 per lavori e € 2.977,05 per oneri della sicurezza e € 58.482,17 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 347 del 08/03/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. I.V.A. 08287360963 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 26,41% per un importo lavori pari a € 124.029,16 oltre € 2.977,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 127.006,21) ed € 102.993,79 per somme a disposizione e, quindi, per l'importo complessivo di € 230.000,00.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

		aggiudicazione
A)	LAVORI	
a.1)	lavori	124.029,16
a.2)	oneri per la sicurezza	2.977,05

	TOTALE LAVORI	127.006,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Imprevisti	0,00
b.2)	Spese per incentivo	3.430,36
b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	13.871,53
b.5)	Spese per Autorità	225,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	27.941,37

b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	3.051,74
b.7)	arrotondamento	169,62
	ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclusa)	54.304,18

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.993,79

	TOTALE COMPLESSIVO	230.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 27/06/2022 n. 29081 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/06/2022 al n. 17981 Serie 1T.

Con esso i lavori sono stati affidati a "MISURA" ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto per un importo complessivo di € 127.006,21 di cui € 124.029,16 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.977,05 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

I lavori sono stati consegnati in data 04/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31/08/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori come risulta dal verbale del 20/07/2022 e successiva ripresa come risulta dal verbale del 18/11/2022.

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data. Dopo sopralluogo della Direzione lavori con Direttore Tecnico dell'impresa, sono stati concessi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per poter effettuare lavori di riprese murarie, finiture e regolazioni, propedeutiche alla consegna delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

In data 30/01/2023 come da verbale in pari data è stata accertata la definitiva ultimazione dei lavori.

Lo stato finale è stato redatto in data 21/02/2023, per un importo complessivo di Euro 126.957,98 (IVA esclusa) così ripartito:

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	171.452,29
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	- 2.977,05

Importo lavori a basa d'asta	€	168.475,24
Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria -26,41%	€	- 44.494,31

Importo netto lavori eseguiti	€	123.980,93
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.977,05

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	126.957,98

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Importo netto lavori eseguiti	€	123.980,93
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.977,05

Lavori eseguiti	€	126.957,98
IVA 22%	€	27.930,76

TOTALE LAVORI ESEGUITI € 154.888,74

Durante il corso dei lavori è stato liquidato alla ditta appaltatrice il seguente acconto:

- Certificato di pagamento n. 534 del 23/01/2023 per un importo complessivo pari a € 146.346,97 di cui € 119.956,53 per lavori ed € 26.390,44 per IVA 22%

Rimanendo per tanto un credito di complessivi € 8.541,77 a favore della ditta, come di seguito evidenziato:

Importo lavori eseguiti	€	126.957,98
A detrarre acconti liquidati in corso d'opera	€	119.956,53
	€	-----
CREDITO LAVORI	€	7.001,45
IVA	€	1.540,32
	€	-----
TOTALE CREDITO	€	8.541,77

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Con determinazione n.1467 del 31/08/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 N. 50.

Pertanto, il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

	Q.E. Post revisione prezzi		
	DM n.13 del 08/01/2021	REVISIONE PREZZI	TOTALE
LAVORI			
Lavori	123.980,93	0,00	123.980,93
Oneri della sicurezza	2.977,05	0,00	2.977,05
Totale lavori al netto del ribasso	126.957,98	0,00	126.957,98
Somme a disposizione dell'amministrazione			
- Imprevisti	0,00	0,00	0,00
- I.V.A sui lavori al 22% ed eventuali altre imposte	27.930,75	0,00	27.930,75
- Iva sulle spese tecniche	3.051,74	0,00	3.051,73
- Spese tecniche (compreso CNPAIA)	13.871,53	0,00	13.871,53
- Spese per Autorità	225,00	0,00	225,00
- Spese Incentivo	3.430,36	0,00	3.430,36
- arrotondamenti	169,62	0,00	169,62
- Ribasso d'asta indisponibile (IVA compresa)	54.304,18	0,00	54.304,18
- Revisione prezzi (IVA compresa)	0,00	60.992,72	60.992,72
- Economie sui lavori	58,84		58,84
Totale somme a disposizione	103.042,02	60.992,72	164.034,74
Totale progetto	230.000,00	60.992,72	290.992,72

Con determinazione 1615 del 21/09/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

		Quadro economico Revisione prezzi <i>euro</i>	Quadro economico post approvazione CRE <i>euro</i>
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	123.980,93	123.980,93
a.2)	oneri per la sicurezza	2.977,05	2.977,05
		-----	-----
	TOTALE LAVORI	126.957,98	126.957,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Imprevisti	0,00	0,00
b.2)	Spese per incentivo	3.430,36	3.430,36
b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	13.871,53	13.871,53
b.5)	Spese per Autorità	225,00	225,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	27.930,75	27.930,75
b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	3.051,74	3.051,74
b.7)	arrotondamento	169,62	169,63
b.8)	ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclusa)	54.304,18	54.304,18
b.9)	Economie sui lavori (IVA inclusa)	58,84	58,84
b.10)	Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa)	60.992,72	60.992,72
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	164.034,74	164.034,75
		-----	-----
	TOTALE COMPLESSIVO	290.992,73	290.992,73

Nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 1615 del 21/09/2023, per mero errore materiale, alla voce "IVA sui LAVORI", è stato indicato € 27.930,75 anziché per € 27.930,76 (somma effettivamente liquidata), e gli arrotondamenti (nella colonna "Quadro economico post approvazione CRE) sono stati copiati in maniera erranea. L'importo corretto degli arrotondamenti è di €. 169,62 e di conseguenza il totale del quadro economico corretto è da ritenersi di €. 290.992,72.

Con determinazione n. 1615 del 21/09/2023 è stato approvato il quadro dei soli lavori, posticipando la rideterminazione delle somme a disposizione compreso la quota degli incentivi effettivamente riconosciuta.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per

funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - L.S. I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 2.744,29 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 1.168,63 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 1.168,63 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di 3.430,36 € (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

		Quadro economico a consuntivo
A)	LAVORI	
a.1)	lavori	123.980,93
a.2)	oneri per la sicurezza	2.977,05

	TOTALE LAVORI	126.957,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Imprevisti	0,00
b.2)	Spese per incentivo	1.168,63
b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	13.334,56
b.5)	Spese per Autorità	125,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	27.930,76
b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	1.760,16
b.10)	Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa)	60.992,72

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	105.311,83



	TOTALE COMPLESSIVO	232.269,81
	Minor spesa	58.722,91

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 1.168,63, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € **1.168,63** € è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 875,44 al cap. 1041 imp. 2871/23 del peg. 2023;
 - quanto a € 208,33 al cap. 1532 imp. 2963/23 del peg. 2023;
 - quanto a € 10,52 al cap. 1532 imp. 2969/23 del peg. 2023;
 - quanto a € 74,34 al cap. 2661 imp. 2978/23 del peg 2023;
- 4) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 3.430,36, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolata) si registra una minore spesa di € 2.261,73, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **232.269,81**:

		Quadro economico a consuntivo
A)	LAVORI	
a.1)	lavori	123.980,93
a.2)	oneri per la sicurezza	2.977,05

	TOTALE LAVORI	126.957,98

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Imprevisti	0,00
b.2)	Spese per incentivo	1.168,63
b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	13.334,56
b.5)	Spese per Autorità	125,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	27.930,76
b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	1.760,16
b.10)	Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa)	60.992,72

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	105.311,83

	TOTALE COMPLESSIVO	232.269,81
	TOTALE DET. 1615/2023 rettificato	290.992,72
	Minor spesa	58.722,91

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € **58.722,91** che si libera come di seguito:
- quanto a € **2.261,73** (minor spesa relativa ad accantonamento per incentivi) da liberare come segue (Capitoli Personale):
 - o quanto a € 1.175,60 al cap. 1041 imp. 670/25;
 - o quanto a € 300,06 al cap. 1532 imp. 771/25;
 - o quanto a € 100,00 al cap. 2661 imp. 856/25;
 - o quanto ad € 686,07 già rettificati al cap. 978 in sede di predisposizione del rendiconto 2023;
 - quanto a € **1.173,44** (minor spesa relativa alle spese tecniche professionista) **sub. res. 298/2022 – Res. 1019/2022** al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **100,00** (minor spesa per autorità anticorruzione) **sub. res. 974/2021 – Res. 1669/2021** al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **54.304,18** (ribasso indisponibile) **sub. res. 379/2022 – Res. 1019/2022** al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a € **883,56** da liberare dal **Res. 1019/2022** al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;



- 7) di diminuire pertanto di € 58.722,91 l'accertamento n. 356/2022 al Cap. 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici, Peg 2026;
- 8) di dare atto che il CIG è 90095958FD ed il codice CUP è G88B20001120001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F967 (rif. Arch. n. 474);
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)