



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 396 del 03/03/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CORNI - LARGO MORO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.
CUP G98B20000480001 CIG 9418826519

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1776 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Edilizia - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 250.000,00 di cui € 174.740,65 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 75.259,35 per somme a disposizione compreso IVA 22%, finanziato con fondi dell'Unione europea - PNRR NextGenerationEU.

Con determinazione n. 2209 del 15/12/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta "DZ ENGINEERING SRL" con sede in Viale Bologna n° 280/A, 47122 Forlì (FC) C.F. P.IVA 3945420408 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 17,52% per un importo contrattuale di € 146.626,94 (di cui € 132.352,68 per lavori ed € 14.274,26 per oneri di sicurezza), oltre a € 32.257,93 per IVA al 22% per un importo lavori complessivo di € 178.884,87.

Il quadro economico di assestamento post-gara è il seguente:

	Descrizione	Euro
a)	Importo lavori	132.352,68
	Oneri per la sicurezza	14.274,26

	Importo contrattuale	146.626,94
b)	Somme a disposizione:	
	IVA 22% sui lavori	32.257,93
	Spese tecniche (compresa CNPAIA)	20.346,01
	Spese per incentivo	3.494,81
	Spese per autorità	225,00

	IVA 22% sulle spese tecniche	4.476,12
	Arrotondamenti	0,42
	Ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04
	Ribasso indisponibile lavori	34.298,73

	Importo complessivo	250.000,00

Il contratto è stato registrato al rep. n. 29158 del 20/03/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/03/2023 al n. 7267 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 13/04/2023, come da verbale in pari data, e hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 21/07/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, assunto a prot. 35256 del 6/10/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 146.626,94.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 178.884,87, come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 132.352,68
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura)	€ 14.274,26

Sommano	€146.626,94
Per IVA al 22%	€ 32.257,93

Sommano	€ 178.884,87

Con la determinazione n. 1742 del 09/10/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Quadro economico Det. 1742/2023 euro
Lavori	132.352,68
Oneri della sicurezza	14.274,26

Importo dei lavori	146.626,94
SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. AL 22%	32.257,93
- Spese tecniche compresa CNPAIA	20.346,01
- I.V.A. 22% sulle spese tecniche	4.476,12
- Spese per incentivo	3.494,81
- Spese per autorità	225,00
- arrotondamenti	0,42
- ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04
- ribasso indisponibile Lavori	34.298,73

Totale somme a disposizione	103.373,06
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	250.000,00

Si dava atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarebbe stata approvata con successivo atto.

Con determina dirigenziale n. 2208 del 12/12/2023 si approvava la revisione prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Grillini riferita al SAL 1 per un importo di € 9.543,88 oltre € 2.099,65 per IVA al 22% per un totale di € 11.643,53.

Con determina dirigenziale n. 2002 del 11/11/2024 si approvava la revisione prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Grillini riferita al SAL finale (periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023) per un importo pari a 947,64 (IVA al 22% compresa).

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

	Quadro economico Det. 2002/2024
Lavori a base d'appalto	132.352,68
Oneri della sicurezza	14.274,26

Importo dei lavori	146.626,94
SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. AL 22%	32.257,93
- Spese tecniche compresa CNPAIA	20.346,01
- I.V.A. 22% sulle spese tecniche	4.476,12
- Spese per incentivo	3.494,81
- Spese per autorità	225,00
- arrotondamenti	0,42
- ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04
- ribasso indisponibile Lavori	34.298,73
- Revisione prezzi SAL1 (IVA compresa)	11.643,53
- Revisione prezzi SAL finale	947,64
Totale somme a disposizione	115.964,23

TOTALE PROGETTO	COMPLESSIVO	DEL	262.591,17
----------------------------	--------------------	------------	-------------------

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2022-2023 regolarmente conclusi negli anni 2024-2025 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" CORNI - LARGO MORO – RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 2.795,85 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 1.746,86 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 1.746,86 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 3.494,81 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Quadro economico a consuntivo in euro
Lavori a base d'appalto	132.352,68
Oneri della sicurezza	14.274,26

Importo dei lavori	146.626,94
I.V.A. AL 22%	32.257,93
- Spese tecniche compresa CNPAIA comprehensive di IVA al 22%	24.822,12
- Spese per incentivo	1.746,86
- Spese per autorità	225,00
- Revisione prezzi SAL1 (IVA compresa)	11.643,53
- Revisione prezzi SAL finale	947,64



- Totale somme a disposizione	71.643,08

TOTALE COMPLESSIVO	218.270,02

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 1.746,86, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma **di € 1.746,86 €** è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 1.303,26 al capitolo 4821 "Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia – Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 310,14 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 22,70 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
 - quanto a € 110,76 al capitolo 4825 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **218.270,02**:

IMPORTO LAVORI	Quadro economico a consuntivo in euro
Lavori a base d'appalto	132.352,68
Oneri della sicurezza	14.274,26

Importo dei lavori	146.626,94
SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. AL 22%	32.257,93
- Spese tecniche compresa CNPAIA comprehensive di IVA al 22%	24.822,12
- Spese per incentivo	1.746,86
- Spese per autorità	225,00
- Revisione prezzi SAL1 (IVA compresa)	11.643,53
- Revisione prezzi SAL finale	947,64
Totale somme a disposizione	71.643,08

TOTALE COMPLESSIVO	218.270,02

- 5) di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell'opera e il quadro economico approvato con determinazione n. 2002 del 11/11/2024 risulta come di seguito riportato:

	Quadro economico Det. 2002/2024	Quadro economico a consuntivo
Lavori a base d'appalto	132.352,68	132.352,68
Oneri della sicurezza	14.274,26	14.274,26
	-----	-----
Importo dei lavori	146.626,94	146.626,94
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. AL 22%	32.257,93	32.257,93
Spese tecniche compresa CNPAIA ed IVA 22%	24.822,13	24.822,12
Spese per incentivo	3.494,81	1.746,86
Spese per autorità	225,00	225,00
arrotondamenti	0,42	0,00
ribasso indisponibile spese tecniche	8.274,04	0,00
ribasso indisponibile Lavori	34.298,73	0,00
Revisione prezzi SAL1 (IVA compresa)	11.643,53	11.643,53

Revisione prezzi SAL finale	947,64	947,64
Totale somme a disposizione	115.964,23	71.643,08
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	262.591,17	218.270,02
MINORE SPESA		44.321,15

- 6) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € **44.321,15** al cap. 4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici scolastici – L. 106/2019 – Decreto 13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del PEG 2026, come di seguito:
- quanto a **1.747,95 €** (minor spesa relativamente ad accantonamento per incentivi) - sub. Res 308/2023 – Res. 1117/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a **8.274,04 €** (ribasso indisponibile offerta tecnica professionista) - sub. Res. 307/2023 – Res. 1117/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a **34.074,15 €** (ribasso indisponibile lavori) - sub. Res 24/2023 - Res. 161/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a **224,58 €** (ribasso indisponibile lavori) - sub. Res 309/2023 – Res. 1117/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
 - quanto a **0,43 €** - Res. 1117/2023 al Cap. 4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici- L.160/2019- DM 13/2021 – PNRR MISS 4 INV 3.3 (fin.71 -prog. F.T.E – Fin. MIUR L. 160/2019 – DM 13/20214) del Peg 2026;
- 7) di diminuire pertanto di € 44.321,15 l'accertamento n. **111/2023** del cap. **2562** “Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria ed effic.energetico - L. 160/2019 - Decreto 13/2021 - MIS 4 e INV 3.3” del Peg. 2023;
- 8) di dare atto che il CUP è G98B20000480001 e il CIG è 9418826519;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F968 (rif arch. 505);
- 10) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;



- 12) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)