



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 502 del 16/03/2026

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DI VALLE PANARO - AREA SUD - TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 960 del 09/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, assunto agli atti dell'ente con prot. 18962 del 25/05/2023, per un importo complessivo pari ad euro € 114.000,00 di cui euro € 93.412,20 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 20.587,80 per somme a disposizione.

La spesa è stata finanziata con fondi dell'ente e ha trovato copertura al cap. 243 del PEG per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Con la medesima determinazione n. 960 del 09/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GIANELLI DANIELE con sede in via Montepietro 24/2 di Pavullo nel Frignano (MO) C.F. GNLDNL83A14G393Y / P.IVA 2768580363 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi dello 0,30% e quindi per un importo contrattuale di € 93.164,06, di cui € 82.465,46 per lavori, € 10.698,60 per oneri della sicurezza oltre a € 20.496,09 per IVA al 22%, per un totale di € 113.660,15.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari ad € 113.660,15 come da quadro economico post-affidamento sotto riportato:

A) LAVORI:	Totale
Importo lavori ribassati	82.465,46 €
Oneri per la sicurezza	10.698,60 €
Totale Lavori	93.164,06 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22%	20.496,09 €
Contributo Anac	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.531,09 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	113.695,15 €

L'importo contrattuale è stato fissato in € 93.164,06 come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 21/05/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3396, ed assunto con Prot. 17848 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 12/07/2023, come da verbale prot. 492 del 12/07/2023, hanno avuto regolare svolgimento, secondo le modalità previste, e si sono conclusi il giorno 09/12/2025,

come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto in pari data, in tempo utile rispetto alla data del 31/12/2025 prevista dal contratto repertoriato il 21/05/2025 nel Registro delle Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3396, ed assunto con Protocollo Generale n. 17848.

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ed IVA ammonta a € 113.633,87 come di seguito specificato:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	
Importo lordo dei lavori	93.390,60 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 10.698,60 €
Importo dei lavori	82.692,00 €
A detrarre ribasso d'asta - 0,30 %	- 248,08 €
Importo netto	82.443,92 €
Oneri relativi alla sicurezza	10.698,60 €
Importo totale	93.142,52 €
Aliquota IVA 22%	20.491,35 €
<i>Importo complessivo</i>	<i>113.633,87 €</i>

In virtù di quanto sopra esposto, il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 8292 del 11/03/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 93.142,52 con una minore spesa di netti € 21,54 rispetto all'importo contrattuale di € 93.164,06.

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta GIANELLI DANIELE per lavori pari a € 113.660,15 (iva compresa) si realizza pertanto un'economia complessiva pari a € 26,28.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, tre acconti pari a netti € 89.764,42 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 19.748,17 per IVA al 22% per un totale di complessivi € 109.512,59, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti € 3.378,10 oltre ad € 743,18 per IVA, per un totale complessivo di € 4.121,28.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria GIANELLI DANIELE, C.F. GNLDNL83A14G393Y - con protocollo INAIL del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta pertanto il seguente:

	<i>SOMME SPESE</i>
Importo lavori ribassati	82.443,92 €
Oneri per la sicurezza	10.698,60 €
Totale Lavori	93.142,52 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22%	20.491,35 €
Contributo Anac	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.526,35 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	113.668,87 €
IMPORTO FINANZIATO	113.695,15 €

MINORE SPESA	26,28 €
---------------------	----------------

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/12/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 8292 del 11/03/2026.

Si ritiene, pertanto, di procedere alla liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, e alla restituzione del deposito cauzionale, prestato dall'appaltatore, mediante polizza fidejussoria n. 18254017 rilasciata dalla Bper Banca S.p.A. – agenzia di Modena - in data 23/10/2024 per € 9.314,40, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 17870 del 21/05/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 93.142,52, di cui € 82.443,92 per lavori e € 10.698,60 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 21,54 rispetto all'importo contrattuale pari a € 93.164,06, come da Contratto repertoriato in data 21/05/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3396, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17848 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 113.633,87, di cui € 82.443,92 per lavori, € 10.698,60 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 20.491,35 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 26,28 rispetto all'importo impegnato pari a € 113.695,15;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. 8292 del 11/03/2026 regolarmente firmato e sottoscritto dalle parti;

- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, pari a netti € 93.142,52 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 89.764,42 (atti di liquidazione n. 295 del 06/02/2024, n. 2236 del 06/12/2024 e n. 1188 del 20/06/2025) rimanendo pertanto un credito di netti € 3.378,10 per lavori oltre ad € 743,18 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 4.121,28;
- 5) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, GIANELLI DANIELE con sede in via Montepietro 24/2 di Pavullo nel Frignano (MO) C.F. GNLDNL83A14G393Y / P.IVA 2768580363, la somma complessiva di € 4.121,28 di cui € 3.378,10 per lavori ed € 743,18 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026 come segue:
- € 189,49 al residuo 96/2024
 - € 255,76 al residuo 3618/2024
 - € 3.676,03 al residuo 54/2025
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta pari a € 113.695,15 si realizza una minore spesa di € 26,28 (Iva compresa) che si libera dal residuo 54/2025 del succitato cap. 243 del PEG 2026;
- 7) di dare atto che la Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi come da DURC on line protocollo INAIL del 09/03/2026 – scadenza 07/07/2026;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<i>SOMME FINANZIATE</i>	<i>SOMME SPESE</i>
Importo lavori ribassati	82.465,46 €	82.443,92 €
Oneri per la sicurezza	10.698,60 €	10.698,60 €
Totale Lavori	93.164,06 €	93.142,52 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	20.496,09 €	20.491,35 €
Contributo Anac	35,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.531,09 €	20.526,35 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	113.695,15 €	113.668,87 €
<u>Economia realizzata</u>	26,28 €	

- 9) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9848930A24;
- 10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 960/23 sono stati istituiti l'ufficio di progettazione e l'ufficio di direzione lavori come sotto riportato:
- Progettisti:
- Geom. Alessandro Magagnoli
 - Geom. Vincenzo Sinagra
- Ufficio Direzione Lavori:
- Direttore dei Lavori: Geom. Alessandro Magagnoli
- 12) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva, pari a € 9.316,40, prestata mediante polizza fidejussoria n. 18254017 rilasciata dalla Bper Banca S.p.A. – agenzia di Modena - in data 23/10/2024, all'Impresa Gianelli Daniele;
- 13) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n.

PC29P8MI rilasciata dalla Zurich Insurance PLC – agenzia di Pavullo nel Frignano in data 07/07/2023;

- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 15) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)