



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 604 del 25/03/2026

OGGETTO: SP 28 "DI PALAGANO" - PONTE SUL RIO PISSAROTTA AL KM 19+800 E PONTE AL KM 15+600 IN COMUNE DI PALAGANO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G67H21020130001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2229 del 05/12/2024 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 146.984,99, di cui € 68.510,28 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 35.741,25 per costo della manodopera ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 39.733,46 per somme a disposizione comprensive di IVA al 22% sui lavori.

La spesa è stata finanziata con D.M. 225/21 annualità 2023 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2023.

Con la medesima Determinazione n. 2229 del 05/12/2024 l'appalto è stato affidato all'Impresa CAVA CINGHI STRADE SRL con sede in Palagano (Mo) alla via Sassorosso 16 – 41046 - C.F. e P.IVA 03309400368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 0,15% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 104.095,15 per lavori (di cui € 35.741,25 per costo manodopera invariato) oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 107.095,15) ed € 23.560,93 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 130.656,08.

Il contratto dei lavori di complessivi netti € 107.095,15 è stato sottoscritto e repertoriato in data 21/03/2025 al n. 29343.

I lavori sono iniziati in data 19/05/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 154 con termine ultimo previsto per il 19/10/2025.

I lavori nel corso della loro esecuzione hanno subito 2 sospensioni alle quali sono succedute le relative riprese come di seguito descritto:

- i lavori sono stati sospesi dal 15/08/2025 al 10/11/2025 a causa della necessità di redigere ed approvare la perizia di variante;
- i lavori sono stati sospesi dal 23/12/2025 al 14/01/2026 a causa della necessità di redigere ed approvare la seconda perizia di variante;

Con determinazione n. 2322 del 20/10/2025 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 155.484,99 aumentato pertanto di € 8.500,00 rispetto al progetto esecutivo a seguito di nuovo finanziamento costituito da fondi propri

dell'Ente che ha trovato copertura al cap. 4178/1 e non al cap. 2707 come riportato nella determinazione n. 2322/2025, per mero errore materiale.

Per nuovi lavori aggiuntivi, il nuovo importo contrattuale è stato fissato in € 120.542,88 (al netto del ribasso d'asta) + IVA al 22%, con un aumento di netti € 13.447,73 oltre IVA 22% al cui finanziamento è stato fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e imprevisti del quadro economico dell'opera e con i sopracitati fondi aggiuntivi finanziati con fondi dell'Ente.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa CAVA CINGHI STRADE SRL - C.F. e P.IVA 03309400368, aggiudicataria dei lavori principali.

Il nuovo quadro economico post-approvazione perizia è risultato così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	Cap. 4773 D.M. 225/2021	Cap. 4178/1 Fondi Propri	Importi Totali (euro)
A – LAVORI			
Importo lavori aggiudicati (compresa manodopera)	€ 104.095,15	€ -	€ 104.095,15
Oneri Sicurezza lavori aggiudicati	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Perizia di Variante	€ 6.480,51	€ 6.967,22	€ 13.447,73
Importo totale lavori	€ 113.575,66	€ 6.967,22	€ 120.542,88
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% sui lavori	€ 24.986,65	€ 1.532,78	€ 26.519,43
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	€ 2.145,03		€ 2.145,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 perizia di variante	€ 268,95		€ 268,95
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00		€ 35,00
Occupazioni Temporanee	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.564,53		€ 1.564,53
Relazione geologica iva compresa	€ 2.981,68		€ 2.981,68
IMPREVISTI + Somme a disposizione (IVA comp.)	€ 427,49		€ 427,49
Importo totale somme a disposizione	€ 33.409,33	€ 1.532,78	€ 34.942,11
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 146.984,99	€ 8.500,00	€ 155.484,99

Con determinazione n. 2977 del 30/12/2025 è stata approvata una seconda perizia di variante, il cui quadro economico derivante coincide con quello derivante dalla perizia di variante 1.

La perizia di variante 2 è puramente tecnica e non prevede una variazione dell'importo contrattuale; è pertanto da intendersi a costo zero.

Si è confermato pertanto il quadro economico approvato con la succitata determinazione n. 2322 del 20/10/2025 come sopra riportato.

Per i maggiori e nuovi lavori della perizia di variante 1 e della perizia di variante 2 non è stata concessa alcuna proroga dei tempi contrattuali.

In dipendenza alle sospensioni e successive riprese dei lavori, il termine ultimo per dare finiti i lavori è divenuto il 05/02/2026.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 05/02/2026, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 10/02/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo netto di € 120.542,88 (lavori ed oneri per la sicurezza), pari all'importo contrattuale.

Con determinazione n. 1065/2025 è stata autorizzata l'impresa CAVA CINGHI STADE SRL con sede in Palagano (MO) fraz. Boccassuolo via Sassorosso 16 C.F. e P.IVA 03309400368 a subappaltare all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 38 fraz. Boccassuolo C.F. e P.IVA 01693720367, i lavori di demolizioni, posa cordoli in conglomerato bituminoso cementizio, movimento terra, consolidamento e stuccature rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 35.366,27 IVA esclusa, di cui € 990,63 per oneri relativi alla sicurezza, lavori di posa barriere di sicurezza e carpenteria metallica rientranti nella categoria scorporabile OS12A per un importo di € 20.131,80 (di cui € 564,00 per oneri di sicurezza) e lavori di realizzazione micropali e installazione ponteggi rientranti nella categoria scorporabile OS21 per un importo di € 14.787,28 di cui € 414,30 per oneri di sicurezza, liquidato per l'intero importo.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 119.940,17, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 602,71 per lavori ed € 132,60 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 735,31 come di seguito evidenziato:

ap lta re	Lavori netti		€ 120.542,88	L' pa to
	Pagamento in acconto:			
	1° SAL atto di liquidazione n.1555/25		€ 51.208,34	
	Di cui € 40.000,00 per Stradedil Srl (subappaltatore)			
	2° SAL atto di liquidazione n. 460/26		€ 68.731,83	
	Di cui € 30.285,35 per Stradedil Srl (subappaltatore)			
			- € 119.940,17	
	Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 602,71		
	IVA al 22%	€ 132,60		
	Credito complessivo		€ 735,31	

CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in via Sassorosso 16 - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 03309400368, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_49882892 del 12/03/2026 con scadenza 10/07/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600318MO03/3 del 05/02/2026 con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/02/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva per un importo complessivo di € 735,31 di cui 602,71 per lavori ed € 132,60 per iva al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/03/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 120.542,88 oltre all'IVA al 22% pari a € 26.519,43 per complessivi € 147.062,31.

Con determinazione n. 665 del 01/04/2025 sono state affidate le prove di laboratorio per il controllo sui parametri tecnici al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via Staffette Partigiane, n. 48, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 1.564,53 IVA compresa e successivamente liquidate fatture per complessivi € 807,51 IVA compresa, con una minore spesa di € 757,02.

Con Determinazione n. 2240 del 12/12/2023 è stata affidata la redazione della Relazione Geologica al Dott. Geol. Francesco Dettori, con sede in via Placido Rizzotto, n. 50 - 41126 Modena - C.F. DTTFNC73A02F257V e P.IVA 02739470363, per un importo complessivo pari a € 2.981,68 e successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 912/2024 del 08/05/2024 per l'intero importo.

Per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni di proprietà privata.

I proprietari interessati dalle occupazioni temporanee hanno tutti rinunciato all'indennità di occupazione.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza)		120.542,88
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		26.519,43
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	2.145,03	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	268,95	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	35,00	
Occupazioni temporanee	0,00	
Prove di laboratorio sui materiali	807,51	
Relazione geologica iva compresa	2.981,68	
Sommano		6.238,17
Importo complessivo spese		153.300,48
Totale Importo finanziato		155.484,99
Totale economie		2.184,51

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1086 (rif. arch. 663).

Il codice CUP relativo al presente appalto è G67H21020130001 e il codice CIG è B482ED9BE0.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/03/2026.

Si ritiene pertanto di dovere eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 120.542,88 di cui € 117.542,88 per lavori e € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto repertoriato in data 21/03/2025 al n. 29343;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 147.062,31 di cui € 120.542,88 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 26.519,43 per IVA al 22% pari all'importo impegnato;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono stati acquisiti agli atti con prot. 8219 del 10/03/2026;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 120.542,88 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per complessivi netti € 119.940,17 all'appaltatore CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in via Sassorosso n. 16 - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 03309400368 e alla ditta sub- appaltatrice STRADEDIL SRL con sede in Palagano (MO) via Sassorosso 38 fraz. Boccassuolo C.F. e P.IVA 01693720367, totalmente liquidata, rimanendo pertanto € 602,71 oltre a € 132,60 per IVA al 22% (totale € 735,31) a credito dell'impresa appaltatrice;

- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 10/02/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 735,31 di cui 602,71 per lavori ed € 132,60 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 735,31 alla succitata ditta, a saldo di ogni suo avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione alla prenot. 1034/26 (Fin. avanzo) del Cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che l'appaltatore CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in via Sassorosso n. 16 - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 03309400368, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc on-line prot. INPS_49882892 del 12/03/2026 con scadenza 10/07/2026;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso dell'Attestazione di Congruità rilasciato dalla CNCE prot. 202600318MO03/3 del 05/02/2026 con esito positivo;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 665 del 01/04/2025 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.564,53 IVA compresa a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via Staffette Partigiane, n. 48, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per l'esecuzione delle prove sui materiali in corso d'opera, eseguite e liquidate per € 807,51 IVA compresa, comportando pertanto una minore spesa di € 757,02;
- 10) di liberare pertanto la complessiva somma di € 757,02 relativa alle prove di laboratorio dal sub. 517/26 alla prenot. 1082/26 (fin. D.M. 225/21" - Cod. Intervento 01359.V1.MO) del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 11) di dare che per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni di proprietà privata, e che i proprietari interessati dalle occupazioni temporanee hanno tutti rinunciato all'indennità di occupazione;
- 12) di dare atto che con determinazione n. 2240 del 12/12/2023 è stata impegnata e successivamente liquidata per l'intero importo la somma di € 2.981,68 (Atto di Liquidazione n. 912/2024 del 08/05/2024) per la redazione della relazione geologica al dott. Francesco Dettori, con sede in via Placido Rizzotto, n. 50 - 41126 Modena - C.F. DTTFNC73A02F257V e P.IVA 02739470363;
- 13) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A – LAVORI	Euro	Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 3.000,00)		€ 120.542,88
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori		€ 26.519,43
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	€ 2.145,03	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	€ 268,95	
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	
Prove di laboratorio sui materiali	€ 807,51	
Occupazioni Temporanee	€ 0,00	

Relazione geologica iva compresa	€ 2.981,68	
Sommano		€ 6.238,17
Importo complessivo speso		€ 153.300,48
Totale importo finanziato		€ 155.484,99
Totale economie		€ 2.184,51

14) di dare atto che il quadro economico diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO	Cap. 4773 D.M. 225/2021 (euro)	Cap.4178/1 Fondi Propri (euro)	Importi Totali (euro)
A - LAVORI			
Importo lavori eseguiti	110.575,66	6.967,22	117.542,88
Oneri Sicurezza lavori aggiudicati	3.000,00	€ 0.00	3.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	113.575,66	6.967,22	120.542,88
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% sui lavori	24.986,65	1.532,78	26.519,43
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	2.145,03		2.145,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	268,95		268,95
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	35,00		35,00
Prove di laboratorio sui materiali	807,51		807,51
Occupazioni Temporanee	0,00		0,00
Relazione geologica iva compresa	2.981,68		2.981,68
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.224,82	1.532,78	32.757,60
IMPORTO TOTALE SOMME SPESE	144.800,48	8.500,00	153.300,48
IMPORTO FINANZIATO	146.984,99	8.500,00	155.484,99
MINORE SPESA	2.184,51	0,00	2.184,51

15) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post affidamento perizia Det. 2322 del 20/10/2025 Euro	Consuntivo Euro
Importo complessivo stato finale lavori compreso oneri sicurezza (€ 3.000,00)	€ 120.542,88	€ 120.542,88
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	€ 26.519,43	€ 26.519,43
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori appaltati	€ 2.145,03	€ 2.145,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 lavori variante	€ 268,95	€ 268,95
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.564,53	€ 807,51
Occupazioni Temporanee	€ 1.000,00	€ 0,00
Relazione geologica iva compresa	€ 2.981,68	€ 2.981,68
Imprevisti +somme derivanti dal ribasso d'asta (Iva compresa)	€ 427,49	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 34.942,11	32.757,60
Importo complessivo	€ 155.484,99	€ 153.300,48
Minore Spesa	€ 2.184,51	

16) di dare atto che rispetto al finanziamento complessivo di € 155.484,99 si realizza una minore spesa di € 2.184,51 come di seguito riportato:

- prenot. 1082/26 (fin. D.M. 225/21 del PEG 2025 - Cod. Intervento 01359.V1.MO) - cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026, come segue:

- € 757,02 dal sub. 517/26 (minori prove di laboratorio)
- € 1.427,49 presenti sulla succitata prenot. 1082/26;

17) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.413,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:

- prenot. 1082/26 (fin. D.M. 225/21 del PEG 2025 - Cod. Intervento 01359.V1.MO) - cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026, come segue:

- € 2.145,03 al sub. 516/26
- € 268,95 al sub. 520/26

18) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;

19) di dare atto che con la succitata determinazione n. 2229 del 05/12/2024 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:

- Direttore dei Lavori: Ing. Erica Ferrari;

- Direttore Operativo: Geom. Walter Stella;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Luigi Furino – geom. Rosa Lombardi;
- 20) di dare atto che con determinazione n. 538 del 14/03/2025 e determinazione n. 566 del 19/03/2025, è stata approvata la modifica dell'Ufficio di Direzione Lavori come segue:
- Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli;
 - Direttore Operativo: Geom. Walter Stella;
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Luigi Furino – geom. Rosa Lombardi;
 - Coordinatore per la Sicurezza: Geom. Walter Stella;
- 21) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 08/04/2024 al n. 29246 mediante polizza fidejussoria n. 11000110040336 rilasciata dalla Bene Assicurazione Spa – Agenzia di Seregno - in data 21/12/2024 per € 5.354,75, successivamente integrata con appendice n. 1 del 20/10/2025 elevata ad € 6.027,14, agli atti dell'Ente con prot. 758 del 10/01/2025;
- 22) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 11000190001601 rilasciata dalla Bene Assicurazione S.p.A. – Agenzia di Seregno in data 23/12/2024, successivamente integrata con appendice n. 1 in data 22/01/2025 agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. 758 del 10/01/2025 e prot. 2847 del 28/01/2025;
- 23) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1086 – (rif. arch. 663);
- 24) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è B482ED9BE0 ed il codice CUP è G67H21020130001;
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)