



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 703 del 07/04/2026

**OGGETTO: PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - BAROZZI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI - II STRALCIO. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.CUP G98B20000560001 - CIG 94859559B2..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1664 del 21/09/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI – II STRALCIO" riguardante la completa ristrutturazione di tre blocchi di servizi igienici posti sui tre piani RIALZATO, PRIMO e SECONDO, nell'ala dell'istituto "J. Barozzi" occupata su due piani dal Liceo Classico "L.A. Muratori", con ingresso in Via Cittadella a Modena, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 227.085,88 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 78.353,88), € 3.123,80 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 69.790,32 per somme a disposizione.

L'importo complessivo di € 300.000,00 è stato finanziato con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n.13 dell'8 gennaio 2021 "Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale", al capitolo n. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" del Peg 2021 finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica).

In particolare "L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm") e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01".

Con Determinazione n. 439 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CMA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in vico Taranto, 10 81030 Casapesenna (CE) – C.F./P.IVA 04284840610 per l'importo netto di € 179.988,27 oltre € 3.123,80 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 183.112,07) ed € 40.284,66 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 223.396,73, avendo offerto un ribasso percentuale del - 20,74%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
LAVORI	€ 227.085,88	€ 179.988,27
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.123,80	€ 3.123,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 230.209,68</b>	<b>€ 183.112,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. al 22% di € 183.112,07	€ 50.646,13	€ 40.284,66
Spese tecniche compreso oneri e IVA	€ 12.170,41	€ 12.170,41
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mm. ii.	€ 4.604,19	€ 4.604,19
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Imprevisti	€ 2.144,59	€ 2.144,59
Ribasso d'asta indisponibile compresa Iva 22% relativa		€ 57.459,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 69.790,32</b>	<b>€ 116.887,93</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Il contratto repertoriato in data 05/05/2023 al n. 29166 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 8/05/2023 al n. 11067 Serie 1T;

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/06/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 05/09/2023, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/09/2023, come di seguito

	Euro	Euro
Importo netto lavori finanziati		183.112,07
a) per lavori a misura e somministrazioni	230.204,43	
- di cui oneri di sicurezza	<u>- 3.123,80</u>	
Importo soggetto a ribasso	227.080,63	
Ribasso contrattuale -20,74%	<u>- 47.096,52</u>	
Importo lavori netto	179.984,11	
Oneri di sicurezza	<u>3.123,80</u>	
Importo netto lavori eseguiti		<b><u>183.107,91</u></b>
Minore spesa		4,16

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	EURO
Lavori	179.984,11
Oneri di sicurezza	3.123,80
	-----
Lavori eseguiti	183.107,91
IVA 22%	40.283,74
	-----

<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>	<b>223.391,65</b>
-------------------------------	-------------------

Con determina dirigenziale n. 110 del 23/01/2024 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo, ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Consuntivo CRE LAVORI</b>
LAVORI	179.988,27	179.984,11
ONERI DELLA SICUREZZA	3.123,80	3.123,80
	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>183.112,07</b>	<b>183.107,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. al 22% di € 183.112,07	40.284,66	40.283,74
Spese tecniche compreso oneri e IVA	12.170,41	12.170,41
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mm. ii.	4.604,19	4.604,19
Contributo ANAC	225,00	225,00
Imprevisti	2.144,59	€ 2.144,59
Ribasso d'asta indisponibile compresa Iva 22% relativa	57.459,08	57.459,08
Economia sui lavori (indisponibile)		5,08
	-----	-----
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>116.887,93</b>	<b>116.892,09</b>
	-----	-----
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Si dava atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarebbe stata approvata con successivo atto.

Con determina dirigenziale n. 1762 del 11/10/2024 si approvava la revisione prezzi ai sensi dell'articolo 26 comma 4 lett. a) del d.l. 17/05/2022 n. 50.

Pertanto il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

	<b>Det. 110/2024 approvazione CRE</b>	<b>Det. 1762/2024 Post revisione prezzi</b>
<b>LAVORI</b>		
- Lavori al netto	€ 179.984,11	€ 179.984,11
- Oneri per la sicurezza	€ 3.123,80	€ 3.123,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 183.107,91</b>	<b>€ 183.107,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
- IVA 22% sui lavori	€ 40.283,74	€ 40.283,74
- Spese tecniche compreso Iva	€ 12.170,41	€ 12.170,41
- Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii.	€ 4.604,19	€ 4.604,19
- Anac	€ 225,00	€ 225,00
- Ribasso d'asta indisponibile	€ 57.459,08	€ 57.459,08

compreso iva PNRR		
- Imprevisti	€ 2.144,59	€ 2.144,59
- Economia sui lavori (indisponibile)	€ 5,08	€ 5,08
- Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 compreso Iva (revisione prezzi)		13.704,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 116.892,09</b>	<b>€ 130.596,89</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 313.704,80</b>

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2022-2023 regolarmente conclusi negli anni 2024-2025 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - BAROZZI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI - II STRALCIO dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 3.683,35 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 3.388,66 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 3.388,66 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 4.604,19 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>LAVORI</b>	
- Lavori al netto	€ 179.984,11
- Oneri per la sicurezza	€ 3.123,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 183.107,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- IVA 22% sui lavori	€ 40.283,74
- Spese tecniche compreso Iva	€ 6.872,05



- Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii.	€ 3.388,66
- Anac	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile compreso iva PNRR	0
- Imprevisti	0
- Economia sui lavori (indisponibile)	0
- Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 compreso Iva (revisione prezzi)	13.704,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>64.699,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 247.807,16</b>

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 3.388,66, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
2. di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
3. di dare atto che il pagamento della suddetta somma di € **3.388,66** è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:

- quanto a € 2.524,64 al capitolo 4821 “Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia – Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” del PEG 2025;
  - quanto a € 600,86 al capitolo 4823 “Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” del PEG 2025;
  - quanto a € 48,59 al capitolo 4823 “Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
  - quanto a € 214,57 al capitolo 4825 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” del PEG 2025;
4. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad € 4.604,19, quale accantonamento per gli incentivi (erroneamente calcolato) si registra una minore spesa di € 1.215,53, che verrà rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio personale;
5. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **247.807,16**:

	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>LAVORI</b>	
- Lavori al netto	€ 179.984,11
- Oneri per la sicurezza	€ 3.123,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 183.107,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- IVA 22% sui lavori	€ 40.283,74
- Spese tecniche compreso Iva	€ 6.872,05
- Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii.	€ 3.388,66
- Anac	450,00
- Ribasso d’asta indisponibile compreso iva PNRR	0
- Imprevisti	0
- Economia sui lavori (indisponibile)	0
- Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 compreso Iva (revisione prezzi)	13.704,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>64.699,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA</b>	<b>€ 247.807,16</b>

6. di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell’opera e il quadro economico approvato con determinazione n. 2002 del 11/11/2024 risulta come di seguito riportato:

	<b>Det. 1762/2024 Post revisione prezzi</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>LAVORI</b>		
- Lavori al netto	€ 179.984,11	€ 179.984,11
- Oneri per la sicurezza	€ 3.123,80	€ 3.123,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 183.107,91</b>	<b>€ 183.107,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
- IVA 22% sui lavori	€ 40.283,74	€ 40.283,74
- Spese tecniche compreso Iva	€ 12.170,41	€ 6.872,05
- Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii.	€ 4.604,19 1.215,53	€ 3.388,66
- Anac	€ 225,00	450,00
- Ribasso d'asta indisponibile compreso iva PNRR	€ 57.459,08	0
- Imprevisti	€ 2.144,59	0
- Economia sui lavori (indisponibile)	€ 5,08	0
- Spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 compreso Iva (revisione prezzi)	13.704,80	13.704,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 130.596,89</b>	<b>64.699,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 313.704,80</b>	<b>€ 247.807,16</b>
<b>ECONOMIA</b>		<b>65.897,64</b>

7. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 65.897,64;
8. di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
9. di dare atto che il CUP è G98B20000560001 e il CIG è 94859559B2;
10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F976 (rif arch. 506);
11. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
12. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione



europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

13. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
15. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)