



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 707 del 07/04/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CORNI LARGO MORO - INTERVENTI PER RILASCIO SCIA ANTINCENDIO PALAZZINA D - APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G95H20000120001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 2050 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 100.000,00 di cui € 62.968,29 a base d'appalto suddiviso in € 58.619,73 per lavori e € 4.348,56 per oneri della sicurezza, e € 37.031,71 per somme a disposizioni.

La spesa complessiva di € 100.000,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M.4 C.1 INV. 3.3" finanziato con Fin. 71 – Fin. L. 160/2019 – DM. 13/2021.

Con medesima determinazione dirigenziale n. 2050 del 23/12/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta aggiudicataria IECI IMPIANTI SRL con sede in via dei Mestieri 40 - S.Cesario s/Panaro (MO) - C.F./P.IVA 02211710369, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 0,20% (pari a € 117,24) per un importo lavori ribassato pari a € 58.502,49 oltre a € 4.348,56 per oneri della sicurezza (importo contrattuale 62.851,05 €) ed a 13.827,23 € per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 76.678,28.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	58.502,49	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	
Totale	€uro		62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	

Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	
Iva lavori	€uro	13.827,23	
Ribasso indisponibile (IVA compresa)	€uro	143,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.148,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

Il contratto è stato registrato in data 05/10/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3204, ed assunto al Protocollo Generale al n. 33909 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 06/06/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati parzialmente sospesi dal 05/07/2022 al 03/08/2022 e dal 26/08/2022 e ripresi in data 01/12/2022 come da relativi verbali agli atti, inoltre sono stati prorogati con determina dirigenziale n. 1451 del 16/08/2022 per 28 giorni.

Alla luce di quanto sopra il termine contrattuale è stato rideterminato per il giorno 10/12/2022.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 09/12/2022 e pertanto entro il termine contrattuale, come descritto nell'apposito verbale di ultimazione dei lavori.

Lo Stato finale è stato redatto in data 08/03/2023.

Dal conto finale dei lavori si evince una spesa pari a netti €. 62.851,05 di cui €. 58.502,49 per lavori ed € 4.348,56 per oneri relativi alla sicurezza

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	euro
Lavori	58.502,49
Oneri di sicurezza	4.348,56

Lavori eseguiti al netto del ribasso	62.851,05
IVA 22%	13.827,23

TOTALE LAVORI ESEGUITI	76.678,28

Con determinazione dirigenziale n. 1753 del 10/10/2023 si approvava la regolare esecuzione dei lavori al fine di consentire la liquidazione finale a saldo.

Il nuovo quadro economico risultante quindi è il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	58.502,49	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	
Totale	€uro		62.851,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23	
Contributo Anac	€uro	30,00	
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	
Ribasso d'asta indisponibile	€uro	143,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.148,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

Si dava atto che la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 sarebbe stata approvata con successivo atto.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2022-2023 regolarmente conclusi negli anni 2024-2025 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CORNI LARGO MORO - INTERVENTI PER RILASCIO SCIA ANTINCENDIO PALAZZINA D dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 1.007,50 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 579,91 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 579,91 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 1.259,37 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:		
Importo dei lavori eseguiti	€uro	58.502,49
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56

Totale	€uro	62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23
Contributo Anac	€uro	30,00
Spese per incentivi	€uro	579,91
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	36.326,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	99.177,52
Minor spesa	€uro	822,48

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 579,91, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della suddetta somma di € 579,91 € è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 432,62 al capitolo 4821 "Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia – Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 102,97 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;

- quanto a € 7,57 al capitolo 4823 “Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
 - quanto a € 36,75 al capitolo 4825 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” del PEG 2025;
4. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **99.177,52**:

A) LAVORI:		
Importo dei lavori eseguiti	€uro	58.502,49
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56
Totale	€uro	62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23
Contributo Anac	€uro	30,00
Spese per incentivi	€uro	579,91
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	36.326,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	€uro	99.177,52

5. di dare atto che il confronto tra il nuovo quadro a consuntivo dell’opera e il quadro economico approvato con determinazione n. 1753 del 10/10/2023 risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:		det. 1753/2023	consuntivo
Importo dei lavori eseguiti	€uro	58.502,49	58.502,49
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	4.348,56
Totale	€uro	62.851,05	62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23	13.827,23
Contributo Anac	€uro	30,00	30,00
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	579,91
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	17.942,07
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	3.947,26

Ribasso d'asta indisponibile	€uro	143,02	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	37.148,95	36.326,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	100.000,00	99.177,52
Minor spesa	€uro		822,48

6. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 822,48;
7. di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
8. di dare atto che il CUP è G95H20000120001 e il CIG è 9002662FB0;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F856 (rif arch. 488);
10. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
11. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
12. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)