



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

Edilizia

Determinazione numero 706 del 07/04/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IMPIANTI LUCI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO - ISTITUTI VARI (ISTITUTO CORNI DI MODENA VIA DA VINCI). APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CIG: 9459493C8F - CUP: G95H20000180001.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 732 del 21/05/2021, il Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena ha affidato la redazione del progetto esecutivo "ITIS CORNI - VIA LEONARDO DA VINCI 300 MODENA, RIFACIMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 33664 del 03/10/2022 dell'importo complessivo di € 800.000,00, allo Studio "Sassuolo Progetti s.n.c. di Pacchiarini ing. Alberto e Berselli p.i. Giuliano" di via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Modena, P.IVA 02869960365, per l'importo complessivo di € 85.068,35, totalmente liquidati.

La suddetta spesa di € 85.068,35 ha trovato copertura all'interno del quadro economico del progetto stesso.

Con determinazione n. 1873 del 26/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto l'Ing. Agnese Ronchetti dello Studio "Exa Engineering" C.F. e P.ta IVA 03238270361 di via V. Santi n. 14 Cap 41123 Modena in collaborazione con lo Studio "Sassuolo Progetti s.n.c. di Pacchiarini ing. Alberto e Berselli p.i. Giuliano" di via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Modena, P.IVA 02869960365 (come da determinazione di incarico n. 732 del 21/05/2021) per un importo di € 557.849,27 per lavori, € 18.381,90 per oneri per la sicurezza oltre € 223.768,83 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2210 del 15/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta ELECTRA S.R.L con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA IT00530161207, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 15,1 %, corrispondente ad € 84.235,24 per un valore dell'offerta di € 473.614,03 oltre € 18.381,90 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 491.995,93) ed € 108.239,10 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 600.235,03.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

LAVORI	Aggiudicazione
lavori edili	148.316,53 €
lavori elettrici	233.470,70 €
lavori meccanici	91.826,80 €
oneri per la sicurezza	18.381,90 €
TOTALE LAVORI	491.995,93 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €
Spese per incentivo	7.195,99 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €
Spese per Autorità	375,00 €
I.V.A sui Lavori	108.239,10 €
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €
arrotondamento	0,00 €
ribasso sulle spese tecniche	10.703,61 €
ribasso sui lavori	102.766,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	314.379,05 €
TOTALE	806.374,98 €

Dato atto che per mero errore materiale il quadro economico del progetto, sopra riportato, era stato indicato nella determinazione di avvio procedura di gara n. 1873 del 26/10/2022 pari a € 800.000,00 ma l'importo corretto era di € 806.374,98 poiché nel conteggio delle somme a disposizione non era stato considerato il ribasso sulle spese tecniche pari ad € 10.703,61.

La spesa complessiva dei lavori di € 806.374,98 ha trovato copertura come di seguito esplicitato:

- quanto a € 800.000,00 al capitolo 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)";
- quanto a € 6.374,98 al capitolo 3257 "Manutenzione edifici scolastici" (fin avanzo).

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9459493C8F e il codice CUP e il n. G95H20000180001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561.

Il contratto è stato registrato al repertorio n. 29169 in data 19/05/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 29/05/2023 al n. 12950 Serie 1T..

I lavori sono stati consegnati il giorno 03/05/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 168 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale ed hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dai documenti di gara. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/12/2023.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/05/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 600.235,03 di cui € 491.995,93 per lavori oltre a € 108.239,10 per IVA 22, come di seguito specificato:

Importo lordo dei lavori	€		576.231,17
Di cui oneri per la sicurezza	€	18.381,90	
Importo lavori soggetti a ribasso	€		557.849,27
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 15,10%	€		-84.235,24
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	€		473.614,03
Oneri per la sicurezza	€		18.381,90
Importo netto	€		491.995,93

Con determinazione n. 2266 del 10/12/2024 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all'impresa esecutrice.

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per finanziamento risulta come di seguito evidenziato:

	L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.” Cap. 4771	Fondi propri Cap. 3257
LAVORI		
lavori edili	148.316,53 €	0,00
lavori elettrici	233.470,70 €	0,00
lavori meccanici	91.826,80 €	0,00
oneri per la sicurezza	18.381,90 €	0,00
TOTALE LAVORI	491.995,93 €	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori	108.239,10 €	0,00
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €	0,00
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €	0,00
Spese per incentivo	821,01 €	6.374,98 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €	0,00
Spese per Autorità	375,00 €	0,00
ribasso sulle spese tecniche	10.703,62 €	0,00
ribasso sui lavori	102.766,99 €	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	308.004,07 €	6.374,98 €
IMPORTO PROGETTO	800.000,00 €	6.374,98 €

Con determinazione n. 2284 del 12/12/2024 si approvava la revisione prezzi ai sensi dell'articolo 26 comma 4 lett. a) del D.L. 17/05/2022 n. 50.

Le somme hanno trovato copertura finanziaria con i fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 26 comma 4 lett. b) del DL.50/2022.

Pertanto il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

LAVORI	L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.” Cap. 4771	Fondi propri Cap. 3257	D.D. MIT n. 288/2023 Cap. 4771	Totale
lavori edili	148.316,53 €	0,00	0,00 €	148.316,53 €
lavori elettrici	233.470,70 €	0,00	0,00 €	233.470,70 €
lavori meccanici	91.826,80 €	0,00	0,00 €	91.826,80 €
oneri per la sicurezza	18.381,90 €	0,00	0,00 €	18.381,90 €
TOTALE LAVORI	491.995,93 €	0,00	0,00 €	491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori	108.239,10 €	0,00	0,00 €	108.239,10 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €	0,00	0,00 €	69.728,16 €
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €	0,00	0,00 €	15.340,19 €
Spese per incentivo	821,01 €	6.374,98 €	0,00 €	7.195,99 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €	0,00	0,00 €	30,00 €
Spese per Autorità	375,00 €	0,00	0,00 €	375,00 €
ribasso sulle spese tecniche	10.703,62 €	0,00	0,00 €	10.703,62 €
ribasso sui lavori	102.766,99 €	0,00	0,00 €	102.766,99 €
Revisione prezzi (IVA)	0,00 €	0,00 €	42.251,85 €	42.251,85 €

compresa)				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	308.004,07 €	6.374,98 €	42.251,85 €	356.630,90 €
IMPRTO PROGETTO	800.000,00 €	6.374,98 €	42.251,85 €	848.626,83 €

La spesa di € 42.251,85 ha trovato copertura al capitolo 4771 del Peg 2024.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2022-2023 regolarmente conclusi negli anni 2024-2025 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IMPIANTI LUCI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO - ISTITUTI VARI (ISTITUTO CORNI DI MODENA VIA DA VINCI) dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari ad € 5.756,79 (1,6% dell'importo posto a base di gara) mentre l'importo di € 5.335,86 è l'ammontare complessivo ripartito tra gli aventi diritto all'incentivazione di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo ripartito ammonta a € 5.335,86 ed è contenuto nell'ambito della quota massima ripartibile dell'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo della somma di € 7.195,99 (quota del 2%).

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%, e non anche la quota incentivi così come riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.”	Fondi propri	D.D. MIT n. 288/2023	Totale
	Cap. 4771	Cap. 3257	Cap. 4771	
LAVORI				
lavori edili	148.316,53 €	0,00	0,00 €	148.316,53 €
lavori elettrici	233.470,70 €	0,00	0,00 €	233.470,70 €
lavori meccanici	91.826,80 €	0,00	0,00 €	91.826,80 €
oneri per la sicurezza	18.381,90 €	0,00	0,00 €	18.381,90 €
TOTALE LAVORI	491.995,93 €	0,00	0,00 €	491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori	108.239,10 €	0,00	0,00 €	108.239,10 €

Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €	0,00	0,00 €	69.728,16 €
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €	0,00	0,00 €	15.340,19 €
Spese per incentivo	821,01 €	4.514,85 €	0,00 €	5.335,86 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €	0,00	0,00 €	30,00 €
Spese per Autorità	375,00 €	0,00	0,00 €	375,00 €
Revisione prezzi (IVA compresa)	0,00 €	0,00 €	42.251,85 €	42.251,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	194.533,46 €	4.514,85 €	42.251,85 €	241.300,16 €
IMPORTO CONSUNTIVO	686.529,39 €	4.514,85 €	42.251,85 €	733.296,09 €

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 5.335,86, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
2. di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
3. di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 5.335,86 € è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 3.982,22 al capitolo 4821 "Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia – Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 947,78 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;

- quanto a € 67,37 al capitolo 4823 “Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
 - quanto a € 338,49 al capitolo 4825 “Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata” del PEG 2025;
4. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell’opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **733.296,09**:

	L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.”	Fondi propri	D.D. MIT n. 288/2023	Totale
LAVORI	Cap. 4771	Cap. 3257	Cap. 4771	
lavori edili	148.316,53 €	0,00	0,00 €	148.316,53 €
lavori elettrici	233.470,70 €	0,00	0,00 €	233.470,70 €
lavori meccanici	91.826,80 €	0,00	0,00 €	91.826,80 €
oneri per la sicurezza	18.381,90 €	0,00	0,00 €	18.381,90 €
TOTALE LAVORI	491.995,93 €	0,00	0,00 €	491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A sui lavori	108.239,10 €	0,00	0,00 €	108.239,10 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	69.728,16 €	0,00	0,00 €	69.728,16 €
I.V.A sulle spese tecniche	15.340,19 €	0,00	0,00 €	15.340,19 €
Spese per incentivo	821,01 €	4.514,85 €	0,00 €	5.335,86 €
Spese Anac per progettazione	30,00 €	0,00	0,00 €	30,00 €
Spese per Autorità	375,00 €	0,00	0,00 €	375,00 €
Revisione prezzi (IVA compresa)	0,00 €	0,00 €	42.251,85 €	42.251,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	194.533,46 €	4.514,85 €	42.251,85 €	241.300,16 €
IMPORTO CONSUNTIVO	686.529,39 €	4.514,85 €	42.251,85 €	733.296,09 €
IMPORTO PROGETTO	800.000,00 €	6.374,98 €	42.251,85 €	848.626,83 €
Minor spesa	113.470,61 €	1.860,13 €		115.330,74 €

5. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 115.330,74;
6. di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
7. di dare atto che il CUP è G95H20000180001 e il CIG è 9459493C8F;
8. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561;
9. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo

- all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
10. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 11. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
 13. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)