



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 741 del 13/04/2026

OGGETTO: S.P. 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 13+390 AL KM 16+900 IN LOCALITA' SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA - CIG: B5AD392F28 CUP: G37H24001500001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G37H24001500001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2378 del 18/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: “S.P. 26 DI SAMONE – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 13+390 AL KM 16+900 IN LOCALITA’ SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 141.717,72 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 6.970,30 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 51.311,98 per somme a disposizione, fra cui l’IVA al 22%.

Con Determinazione n. 536 del 14/03/2025 i lavori sono stati aggiudicati su piattaforma Sater di Intercent-ER all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, che ha offerto un ribasso del 3,85% sull’elenco prezzi per un importo di € 136.261,59 per lavori (di cui € 35.993,53 per costo manodopera invariato) oltre ad € 6.970,30 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 143.231,89) oltre a € 31.511,02 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 174.742,91.

A seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	136.261,59	
Oneri per la sicurezza	€uro	6.970,30	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		143.231,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	€uro	7.493,87	
Indennità d’esproprio e spese di trascrizione	€uro	7.044,08	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c.3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.379,01	
IVA al 22% su A	€uro	31.511,02	
IVA al 22% su imprevisti	€uro	1.648,65	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
Ribasso d’asta IVA compresa	€uro	6.656,48	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		56.768,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

L'intervento è stato finanziato con fondi regionali di Protezione Civile, come da Decreto n° 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna "APPROVAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDE LA DIRETTIVA PER IL CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI, IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLI-CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024 (OCDPC N. 1095/2024)" codice intervento n° 18988

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo protezione civile" del PEG 2024.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1160 (rif. Arch 1073).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G37H24001500001 e il codice CIG è il n. B5AD392F28.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 143.231,89 è stato sottoscritto e repertoriato in data 16/05/2025 al n. 29348 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 19/05/2025 al n. 13350 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 11/06/2025, come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data, per una durata di giorni 120 con termine ultimo previsto per il giorno 08/10/2025.

Nel corso dell'appalto i lavori sono stati sospesi dal 30/07/2025 al 24/08/2025 in attesa della maturazione del calcestruzzo della fondazione relativa alla gabbionata al km 16+900; dal 20/10/2025 al 26/10/2025 per maltempo e dal 29/10/2025 al 23/11/2025 in attesa della maturazione del calcestruzzo della fondazione relativa alla gabbionata al km 13+390 per complessivi giorni 59; la scadenza per l'ultimazione lavori differiva pertanto al 06/12/2025.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 05/12/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 30/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 143.215,44 con una minore spesa di € 16,45 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 03/03/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 143.215,44 oltre all'IVA al 22% pari a € 31.507,40 per complessivi € 174.722,84, con un'economia sulle somme autorizzate pari ad € 20,07.

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 173.849,22 (IVA al 22% compresa) rimanendo a credito € 873,62 (IVA al 22% compresa) come evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

	€		IVA al 22%	TOT.
Importo speso (conto finale)	€	143.215,44	31.507,40	174.722,84
A dedurre:				
Cert. sal 1 n° 924 del 21/10/2025	€	62.356,69	13.718,47	76.075,16
Cert. sal 2 n° 975 del 26/01/2026	€	80.142,67	17.631,39	97.774,06
TOTALE ACCONTI	€	142.499,36	31.349,86	173.849,22
RESTANO a saldo	€	716,08	157,54	873,62

L'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e

CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_52726786 emesso in data 05/02/2026 con validità a tutto il 05/06/2026; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202600314MO03/3 del 04/02/2026 rilasciata da MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	136.245,14	
Oneri per la sicurezza	€uro	6.970,30	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		143.215,44
IVA al 22%	€uro	31.507,40	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	€uro		174.722,84
IMPORTO FINANZIATO PER LAVORI	€uro		174.742,91
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		20,07

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 05/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 143.215,44 di cui € 136.245,14 per lavori e manodopera ed € 6.970,30 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 16,45 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 16/05/2025 al n. 29348 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 19/05/2025 al n. 13350 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 174.722,84 di cui € 143.215,44 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 31.507,40 per IVA al 22% con una minore spesa di € 20,07 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 7579 del 05/03/2026;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, manodopera e oneri della sicurezza pari a netti € 143.215,44 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti all'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, per netti € 142.499,36 rimanendo pertanto netti € 716,08 oltre a € 157,54 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 873,62 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 807/25 – res. 227/25 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo protezione civile” del PEG 2026 finanziato con decreto n. 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 18988;
- 7) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	136.245,14	
Oneri per la sicurezza	€uro	6.970,30	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		143.215,44
IVA al 22%	€uro	31.507,40	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	€uro		174.722,84
IMPORTO FINANZIATO PER LAVORI	€uro		174.742,91
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		20,07

- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 20,07 che si libera dal sub. 807/25 al res. 227/25 del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo protezione civile” del PEG 2026 finanziate con decreto n. 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 18988;
- 9) di dare atto che l'appaltatore I.O.L.A. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41050 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_52726786 emesso in data 05/02/2026 con validità a tutto il 05/06/2026; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202600314MO03/3 del 04/02/2026 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		Quadro economico post-affidamento	Quadro economico consuntivo solli lavori
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	136.261,59	136.245,14
Oneri per la sicurezza	€uro	6.970,30	6.970,30
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro	143.231,89	143.215,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	€uro	7.493,87	7.493,87
Indennità d'esproprio e spese di trascrizione	€uro	7.044,08	7.044,08
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c.3 D.lgs. n.36/2023	€uro	2.379,01	2.379,01
IVA al 22% su A	€uro	31.511,02	31.507,40
IVA al 22% su imprevisti	€uro	1.648,65	1.648,65
Contributo ANAC	€uro	35,00	35,00
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	6.656,48	6.656,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	56.768,11	56.764,49
Minore spesa sui lavori			20,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	200.000,00	200.000,00

- 12) di dare atto che all'impegno di spesa e liquidazione dell'indennità d'esproprio e relativi decreti, si provvederà con successivo apposito atto sulla base delle aree effettivamente frazionate;
- 13) di dare atto che alla quantificazione dell'esatto impegno di spesa e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto, sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del sottoscritto e repertoriato in data 16/05/2025 al n. 29348 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 19/05/2025 al n. 13350 Serie 1T, mediante polizza fidejussoria n. 6230401597 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Airola Ricciardi - in data 31/03/2025 per € 7.162,00 e acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 12158 in data 07/04/202, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 15) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 6230401598 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Airola Ricciardi in data 31/03/2025, per un massimale di € 324.742,91 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, assunta agli atti dell'Ente con prot. 12158 in data 07/04/2025;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1160 (rif. Arch 1073);
- 17) di dare atto che il codice CIG è B5AD392F28 ed il codice CUP è G37H24001500001;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)