



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 781 del 16/04/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI

CUP G47H22002770001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1421 del 03/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 1.791.528,83 suddiviso nel modo seguente:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) (compresi € 228.967,02 per costi manodopera (16,77%))	1.337.287,49	
	Oneri per la sicurezza	27.709,17	
	1) Totale appalto		1.364.996,66
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC	660,00	
	IVA ed eventuali altre imposte	300.299,27	
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.lgs. 36/2023	27.299,93	
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	30.000,00	
	Imprevisti	68.250,54	
	Arrotondamenti	22,43	
	2) Totale somme a disposizione		426.532,17

	Importo complessivo (1+2)		1.791.528,83

Al finanziamento della spesa di € 1.791.528,83 si è provveduto nel modo seguente:

€ 431.528,83	D.M. 141/2022 (CAP. 4763) – Annualità 2025
€ 999.062,28	Fondi avanzo dell'ente (CAP. 4178/1)
€ 207.380,93	Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Comune Fiorano Modenese - Anno 2023 (CAP 4712)

€ 7.301,58	Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Comune Sassuolo - Anni 2023-24 (CAP 4712)
€ 85.053,69	Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni del Sorbara - Anni 2015-16-17-18-21-22-23 (CAP. 4712)
€ 37.458,84	Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni Area Nord - Avanzo 2024 (CAP. 4712)
€ 23.742,68	Proventi da sanzioni ex art. 142 CdS - Unione Comuni Terre d'Argine - Avanzo 2024 (CAP. 4712)
€ 1.791.528,83	Totale

Si riassume quanto evidenziato in maniera più dettagliata con la suddivisione del progetto per fonti di finanziamento nella tabella seguente:

QUADRO ECONOMICO		D.M. 141/2022 Annualità 2025 CAP. 4763 Euro	FONDI PROPRI CAP. 4178/1 euro	PROVENTI DA SANZIONI CAP. 4712 euro	TOTALE euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	322.114,89	745.750,48	269.422,12	1.337.287,49
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.674,36	15.452,27	5.582,54	27.709,17
1)	Totale appalto	328.789,25	761.202,75	275.004,66	1.364.996,66
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	660,00
	IVA ed eventuali altre imposte	72.333,64	167.464,60	60.501,03	300.299,27
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.lgs. 36/2023	6.575,78	15.224,06	5.500,09	27.299,93
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.226,15	16.729,78	6.044,07	30.000,00
	Imprevisti	16.439,63	38.060,53	13.750,38	68.250,54
	Arrotondamenti	5,40	12,51	4,52	22,43
c)	Totale Somme a disposizione	102.739,58	237.859,53	85.933,06	426.532,17
2)	Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	1.791.528,83

Con la medesima determinazione n. 1421 del 03/07/2025, si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando con invito di almeno dieci operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 con il "Metodo A" dell'Allegato II.2, del medesimo decreto.

Con Direttiva del Presidente della Provincia prot. 43110 dell'11/12/2024 è stata individuata quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena, dott.ssa Barbara Bellentani.

Con determinazione n. 1441 del 07/07/2025, pertanto, la Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ha indetto la relativa procedura di gara ed approvato i documenti di gara.

La selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto (verbalizzata con prot. 23862 del 08/07/2025), è stata effettuata tramite l'Elenco provinciale degli operatori

economici (costituito con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa), previa selezione di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena ed in base ai criteri indicati dal Responsabile Unico del Progetto nella summenzionata nota prot. 21887/2025, che ha previsto la selezione di tutte le imprese iscritte in Elenco in possesso dell'attestazione SOA per le categorie prevalente OG3 con adeguata classifica.

La procedura d'appalto è stata svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da Agid per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDPC) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 36 del 2023.

In data 09/07/2025, tramite il Sistema SATER, sono stati invitati per la partecipazione alla procedura (Lettera invito prot. 23865 del 08/07/2025) gli operatori economici individuati nella determinazione del Servizio Grandi Appalti n. 1694 del 05/08/2025.

Dalle risultanze della procedura negoziata in oggetto e con l'approvazione della graduatoria finale delle operazioni di gara e dal relativo verbale, richiamato quanto evidenziato nella determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1694 del 05/08/2025, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa C.M.E. SOC. COOP con sede in Via Malavolti, 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA: 00916510365 – esecutrici: GEOMAC SRL – (C.F. e P.IVA: 02066990363) - ZANIBONI SRL (C.F. e P.IVA 01645130368) - EMILIANA ASFALTI SRL (C.F. e P.IVA 01044110367) - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,72% corrispondente ad € 63.119,97, per un valore dell'offerta di € 1.274.167,52, oltre ad € 27.709,17 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.301.876,69 comprensivo di manodopera) ed € 286.412,87 per IVA al 22%, e quindi per l'importo complessivo di € 1.588.289,56.

Con determinazione n. 1741 del 08/08/2025 del Responsabile Unico del Progetto Dott. Luca Rossi, ha preso atto delle risultanze della gara, ed è stato approvato il quadro economico di assestamento post gara suddiviso per finanziamento come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO		D.M. 141/2022 Annualità 2025 CAP. 4763 euro	FONDI PROPRI CAP. 4178/1 euro	PROVENTI DA SANZIONI CAP. 4712 euro	TOTALE euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	306.911,07	710.551,06	256.705,39	1.274.167,52
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.674,36	15.452,27	5.582,54	27.709,17
1)	Totale appalto	313.585,43	726.003,33	262.287,93	1.301.876,69
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	660,00
	IVA ed eventuali altre imposte	68.988,79	159.720,74	57.703,34	286.412,87
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.lgs. 36/2023	6.575,78	15.224,06	5.500,09	27.299,93
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.226,15	16.729,78	6.044,07	30.000,00

	Imprevisti	16.439,63	38.060,52	13.750,39	68.250,54
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	18.554,07	42.955,80	15.518,93	77.028,80
c)	Totale Somme a disposizione	117.943,40	273.058,95	98.649,79	489.652,14
2)	Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	1.791.528,83

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso (compreso manodopera)	€. 1.274.167,52
Per oneri di sicurezza	€. 27.709,17

Sommano	€. 1.301.876,69
- Per IVA al 22%	€. 286.412,87

Importo complessivo	€. 1.588.289,56

L'importo contrattuale è stato fissato in € 1.301.876,69 + IVA giusto contratto repertorio n. 29371 del 03/10/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 08/10/2025 al n. 27755 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 08/09/2025 come da verbale di consegna redatto in pari data, (prot. 655-6.1.8 del 08/09/2025) con termine ultimo previsto per il giorno 06/12/2025.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di incrementare l'importo contrattuale con ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall'Ente, pertanto il Direttore dei Lavori, ha predisposto apposita perizia di variante finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti; ipotesi di opzione peraltro già prevista nei documenti di gara.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono state evidenziate nella determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo n. 1421 del 03/07/2025, che stabiliva *“Visto l'importo del finanziamento, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena si riserva di inserire nei documenti di gara la previsione dell'opzione, di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, nell'ipotesi in cui, una volta approvato il progetto, giungano ulteriori finanziamenti per la manutenzione dei tappeti stradali”. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di esercitare l'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, di incremento contrattuale sino ad importo massimo di 4.200.000,00 € comprensivo di oneri della sicurezza, sulla base dell'elenco degli interventi suddivisi per priorità di cui all'elaborato progettuale Tav. PE010”.*

Nello specifico la Provincia di Modena:

- ha contratto un Mutuo con Cassa DDPP di € 1.436.939,89 fondi al Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;
- ha utilizzato € 620.448,88, fondi riconosciuti dal MIT con D.L. 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex D.m. 101/2022) – D.M. 14/08/2025 (G.U. n. 223 del 25/09/2025) - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2025;
- € 77.028,80 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Arrotondamenti e somme da ribasso”,
- € 49.573,20 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Imprevisti”,
- € 93,82 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Prove di laboratorio”.

A seguito di ciò la spesa aggiuntiva complessiva è risultata pari ad € 2.184.084,59, di cui € 2.147.178,33 per maggiori lavori e sicurezza Iva compresa (€ 1.759.982,24 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 387.196,09 per IVA) ed € 36.906,26 quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 36/2023, ed è stata pertanto finanziata nel seguente modo (suddivisione per Capitolo e fonti di finanziamento):

Cap. 4178/1	Mutuo Cassa DDPP	€ 1.436.939,89	€ 2.057.388,77	Nuove risorse
Cap. 4763	D.L. 95/2025 convertito in legge 118/2025 (ex D.M. 101/2022) Annualità 2025	€ 620.448,88		
Cap. 4763	Fondi D.M. 141/2022 Annualità 2025	€ 30.517,46	€ 126.695,82	Risorse già all'interno del QE
Cap. 4178/1	Fondi propri	€ 70.653,06		
Cap. 4712	Proventi da sanzioni	€ 25.525,30		
	Totale	€ 2.184.084,59		

Di seguito il dettaglio della copertura finanziaria delle singole voci interessate dalla perizia, nei seguenti capitoli:

Tipologia	D.M. 141/2022 Annualità 2025 in Euro	Fondi Propri in Euro	Proventi da sanzioni in Euro	D.L. 95/2025 (ex D.M. 101/22) Annualità 2025 in Euro	Mutuo Cassa DD.PP. in Euro	Totale in Euro
	CAP 4763	CAP 4178/1	CAP 4712	CAP 4763	CAP 4178/1	
Lavori	24.068,21	55.721,98	20.131,05	489.329,63	1.133.271,87	1.722.522,74
Sicurezza	523,41	1.211,78	437,79	10.641,39	24.645,13	37.459,50
IVA	5.410,16	12.525,42	4.525,15	109.993,62	254.741,74	387.196,09
Incentivi	515,68	1.193,88	431,31	10.484,24	24.281,15	36.906,26
Totale	30.517,46	70.653,06	25.525,30	620.448,88	1.436.939,89	2.184.084,59

Pertanto, il Responsabile del Progetto in accordo con il Progettista/Direttore dei Lavori, il Servizio Viabilità – Area Tecnica ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori

aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a) come già previsto nella determina di approvazione del progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara.

La succitata perizia di modifica contrattuale è stata approvata con determinazione n. 2316 del 20/10/2025, con un importo dei lavori aggiuntivi di € 1.759.982,24 (iva esclusa), comprensivi di € 37.459,50 per maggiori oneri di sicurezza; pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 3.061.858,93(iva esclusa).

Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di finanziamento è risultato pertanto il seguente:

QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 Annualità 2025 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVEN- TI DA SANZIONI CAP 4712	DL 95/2025 (ex DM 101/22) Annualità 2025 CAP 4763	MUTUO CDP CAP 4178/1	TOTALE
a) Importo esecuzione lavorazioni	330.979,28	766.273,04	276.836,44	489.329,63	1.133.271,87	2.996.690,26
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.197,77	16.664,05	6.020,33	10.641,39	24.645,13	65.168,67
1) Totale appalto	338.177,05	782.937,09	282.856,77	499.971,02	1.157.917,00	3.061.858,93
Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	-	-	660,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	74.398,95	172.246,16	62.228,49	109.993,62	254.741,74	673.608,96
Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 D.Lgs. 36/2023	7.091,46	16.417,94	5.931,40	10.484,24	24.281,15	64.206,19
Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.203,55	16.677,46	6.025,17	-	-	29.906,18
Imprevisti	4.498,84	10.415,58	3.762,92	-	-	18.677,34
Arrotondamenti e ribassi d'asta	-	-	-	-	-	-
c) Totale somme a disposizione	93.351,78	216.125,19	78.080,95	120.477,86	279.022,89	787.058,67
2) Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	620.448,88	1.436.939,89	3.848.917,60

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, a seguito di variante è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 2.996.690,26
- Per oneri di sicurezza	€ 65.168,67

Sommano	€ 3.061.858,93
- Per IVA 22%	€ 673.608,96

Importo complessivo	€ 3.735.467,89

L'importo aggiuntivo è stato fissato in € 1.759.982,24 + IVA, che ha elevato l'importo del corrispettivo ad € 3.061.858,93 più IVA, giusto atto aggiuntivo repertorio n. 29394 del 16/01/2026 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 30/01/2026 al n. 2290 Serie 1T.

L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10037010000936 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A.– agenzia di Ferrara - in data 26/08/2025 per euro 65.093,83 (sessantacinquemilanovantatre virgola ottantatre) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 29346 in data 27/08/2025.

Tale importo di cauzione definitiva, a seguito di variante, è stato elevato ad euro 99.144,89 con Appendice n. 1 del 20/11/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 42396 in data 05/12/2025.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 15/01/2026 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo di netti € 3.061.704,76 con una minore spesa di netti € 154,17 rispetto all'importo contrattuale di € 3.061.858,93.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 12/03/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 3.735.279,81 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 3.210.147,77
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 65.168,67

Importo lavori	€. 3.144.979,10
Ribasso d'asta (- 4,72 %)	€. - 148.443,01

Importo netto	€. 2.996.536,09
Oneri relativi alla sicurezza	€. 65.168,67

Importo totale	€. 3.061.704,76
Aliquota IVA 22%	€. 673.575,04

Importo complessivo	€. 3.735.279,80

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti imprese in subappaltato:

GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Motteggiana (MN) via Don P. Mazzolari, 23 - Cod. Fisc. e P.IVA 02408390207 per i lavori rientranti nella categoria scorporabile OS10, autorizzati da determinazione n. 2373 del 23/10/2025 per un importo di € 100.000,00 IVA esclusa di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice C.M.E Soc. Coop – Esecutrici: GEOMAC SRL – ZANIBONI SRL – EMILIANA ASFALTI SRL e alla ditta Subappaltatrice n° 3 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 25/09/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici

Importo 1° S.A.L.

€ 690.868,43

Importo IVA al 22%		€ 151.991,05
Importo totale in liquidazione	1° S.A.L.	€ 842.859,48

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 27/10/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici		€ 514.672,46
Impresa Subappaltatrice: GOVONI Segnaletica SRL		€ 39.000,00
Importo 2° S.A.L.		€ 553.672,46
Importo IVA al 22%		€ 121.807,94
Importo totale in liquidazione	2° S.A.L.	€ 675.480,40

-Acconto 3° S.A.L. a tutto il 02/12/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici		€ 1.728.624,52
Impresa Subappaltatrice: GOVONI Segnaletica SRL		€ 37.700,00
Importo 2° S.A.L.		€ 1.766.324,52
Importo IVA al 22%		€ 388.591,39
Importo totale in liquidazione	2° S.A.L.	€ 2.154.915,9

per un totale liquidato di € 3.673.255,79, di cui € 3.010.865,41 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 662.390,38 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Appaltatore e dell'impresa subappaltatrice di € 62.024,01, di cui € 50.839,35 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 11.184,66 per IVA al 22% che dovranno essere fatturati interamente dall'Impresa Appaltatrice C.M.E. SOC. COOP - Esecutrice ZANIBONI SRL, di cui € 23.300,00 liquidati direttamente dalla Provincia di Modena all'Impresa Subappaltatrice GOVONI SEGNALETICA SRL come da dichiarazione prot. 9359 del 18/03/2026 della Ditta C.M.E. SOC. COOP - Esecutrice: ZANIBONI SRL, appaltatrice, con allegata fattura esente IVA emessa dal subappaltatore all'appaltatore.

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'Art. 22 comma 4-5 del capitolato speciale d'appalto – norme generali –, assunta agli atti con prot. 11878 del 07/04/2026, è stata presentata dall'impresa appaltatrice dei lavori.

L'Impresa C.M.E. SOC COOP *assuntrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 22/01/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS_49120250 con scadenza 22/05/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente:

- l'Impresa GEOMAC SRL *Esecutrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 11/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52810846 con scadenza 11/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- l'Impresa ZANIBONI SRL *Esecutrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 21/01/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52472599 con scadenza 21/05/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- l'Impresa EMILIANA ASFALTI SRL *Esecutrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 05/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52725872 con scadenza 05/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;
- l'Impresa GOVONI SEGNALETICA SRL *Subappaltatrice* dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla

Provincia di Modena in data 23/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_52972193 con scadenza 23/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

Con determinazione n. 2237 del 13/10/2025 è stato affidato il Servizio di "Prove di laboratorio e controllo dei materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi)" alla ditta Pavenco Pavement Engineering Consulting SRL per l'importo compreso IVA di € 29.906,18, liquidato a saldo per € 29.671,86.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/01/2026, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B79810C401 ed il codice CUP è il n. G47H22002770001.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 3.061.704,76 di cui € 2.996.536,09 per lavori, € 65.168,67 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 154,17 rispetto all'importo contrattuale pari a € 3.061.858,93 in esecuzione del contratto repertorio n. 29371 del 03/10/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena il 08/10/2025 al n. 27755 Serie 1T e dell'atto aggiuntivo repertorio n. 29394 del 16/01/2026 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 30/01/2026 al n. 2290 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 3.735.279,80, di cui € 3.061.704,76 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 673.575,04 per IVA al 22%;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 9568 cl. 11-15-03 fasc. 1214 del 19/03/2026 regolarmente firmato;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori, è intervenuta la seguente impresa in subappaltato:

GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Motteggiana (MN) via Don P. Mazzolari, 23 - Cod. Fisc. e P.IVA 02408390207 per i lavori rientranti nella categoria scorporabile OS10, autorizzati da determinazione n. 2373 del 23/10/2025 per un importo di € 100.000,00 IVA esclusa di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, eseguiti per l'importo totale;

- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 3.735.279,81 sono stati corrisposti all'Impresa Appaltatrice C.M.E Soc. Coop – Esecutrici: GEOMAC SRL – ZANIBONI SRL – EMILIANA ASFALTI SRL e alla ditta Subappaltatrice GOVONI SEGNALETICA SRL n° 3 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 25/09/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici

Importo 1° S.A.L.	€ 690.868,43
Importo IVA al 22%	€ 151.991,05
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€ 842.859,48

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 27/10/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici

Impresa Subappaltatrice: GOVONI Segnaletica SRL	€ 39.000,00
Importo 2° S.A.L.	€ 553.672,46
Importo IVA al 22%	€ 121.807,94
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 675.480,40

-Acconto 3° S.A.L. a tutto il 02/12/2025

Impresa Appaltatrice: C.M.E SOC. COOP e imprese Esecutrici

Impresa Subappaltatrice: GOVONI Segnaletica SRL	€ 37.700,00
Importo 2° S.A.L.	€ 1.766.324,52
Importo IVA al 22%	€ 388.591,39
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 2.154.915,91

per un totale liquidato di € 3.673.255,79, di cui € 3.010.865,41 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 662.390,38 per IVA al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Appaltatore e dell'impresa subappaltatrice di € **62.024,01**, di cui € 50.839,35 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 11.184,66 per IVA al 22% che dovranno essere fatturati interamente dall'Impresa Appaltatrice C.M.E. SOC. COOP - Esecutrici: ZANIBONI SRL - GEOMAC SRL – EMILIANA ASFALTI SRL, di cui € 23.300,00 liquidati direttamente dalla Provincia di Modena all'Impresa Subappaltatrice GOVONI SEGNALETICA SRL come da dichiarazione prot. 9359 del 18/03/2026 della Ditta C.M.E. SOC. COOP - Esecutrice: ZANIBONI SRL, appaltatrice, con allegata fattura esente IVA emessa dal subappaltatore Govoni Segnaletica SRL all'appaltatore;

- 7) di dare atto che l'impresa C.M.E. SOC COOP – Esecutrici: ZANIBONI SRL – GEOMAC SRL – EMILIANA ASFALTI SRL ha presentato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'Art. 22 comma 4-5 del capitolato speciale d'appalto, assunta agli atti con Prot. 11878 del 07/04/2026 allegata alla presente;
- 8) di liquidare e pagare pertanto, la somma complessiva di € **62.024,01**, di cui € 50.839,35 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 11.184,66 per IVA al 22%, all'impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente

eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con la seguente imputazione:

- quanto ad € 38.724,01 all'impresa appaltatrice C.M.E. SOC COOP, al Sub. 1303/2025, Residuo 3184/2025 (fin. Mutuo CDP 655) del Cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia";
 - quanto ad € 23.300,00 con mandato di pagamento diretto al subappaltatore GOVONI SEGNALETICA SRL al Sub. 1319/2025, Residuo 2288/2025 (fin. avanzo) del Cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia", come da dichiarazione dell'appaltatore prot. 9359 del 18/03/2026;
- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore delle ditte (Appaltatrice e Subappaltatrice) si realizza una minore spesa di € 188,09 che si libera dal Sub. 1303/2025 al res. 3184/2025 (fin. Mutuo CDP 655) del succitato Cap. 4178/1 del PEG 2026;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 2237 del 13/10/2025 è stato affidato il Servizio di "Prove di laboratorio e controllo dei materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi)" alla ditta Pavenco Pavement Engineering Consulting SRL per l'importo compreso IVA di € 29.906,18;
- 11) di dare atto che le prove sui materiali, che sono state trasmesse con nota prot. 8650 del 12/03/2026 hanno avuto esito regolare, ed hanno comportato una spesa complessiva di € 29.671,86 liquidati con atto di liquidazione n. 588 del 19/03/2026, inferiore rispetto all'importo impegnato di € 234,32 già messi in economia con lo stesso atto;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO	LAVORI ESEGUITI
	Post - Affidamento variante	
	Euro	Euro
Importo lavori	2.996.690,26	2.996.536,09
oneri per la sicurezza	65.168,67	65.168,67
	-----	-----
Sommano per lavori	3.061.858,93	3.061.704,76
Somme a disposizione:		
Contributo A.N.A.C.	660,00	660,00
IVA 22%	673.608,96	673.575,04
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	64.206,19	64.206,19
Prove di laboratorio e geologiche IVA compresa	29.906,18	29.671,86
Imprevisti	18.677,34	//
Totale somme a disposizione	787.058,67	768.113,09
	-----	-----
Importo complessivo	3.848.917,60	3.829.817,85
Minore spesa		19.099,75

- 13) di dare atto che il quadro economico dei lavori a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	D.M. 141/2022 Annualità 2025 CAP. 4763	FONDI PROPRI CAP. 4178/1	PROVEN-TI DA SANZIONI CAP. 4712	D.L. 95/2025 (ex D.M. 101/22) Annualità 2025 CAP. 4763	MUTUO CDP CAP. 4178/1	TOTALE

a) Importo esecuzione lavorazioni	330.979,28	766.273,04	276.836,44	489.329,63	1.133.117,70	2.996.536,09
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.197,77	16.664,05	6.020,33	10.641,39	24.645,13	65.168,67
Totale appalto	338.177,05	782.937,09	282.856,77	499.971,02	1.157.762,83	3.061.704,76
Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	-	-	660,00
IVA ed eventuali altre imposte	74.398,95	172.246,16	62.228,49	109.993,62	254.707,82	673.575,04
Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 D.lgs. 36/2023	7.091,46	16.417,94	5.931,40	10.484,24	24.281,15	64.206,19
Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.203,55	16.443,14	6.025,17	-	-	29.671,86
Imprevisti	-	-	-	-	-	-
Arrotondamenti e ribassi d'asta	-	-	-	-	-	-
c) Totale somme a disposizione	88.852,94	205.475,29	74.318,03	120.477,86	278.988,97	768.113,09
Totale progetto	427.029,99	988.412,38	357.174,80	620.448,88	1.436.751,80	3.829.817,85
Importo Finanziato	431.528,83	999.062,28	360.937,72	620.448,88	1.436.939,89	3.848.917,60
Minore spesa	4.498,84	10.649,90	3.762,92	0,00	188,09	19.099,75

14) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 3.848.917,60 si realizza una minore spesa complessiva di € 19.099,75, sui capitoli del PEG 2026 come segue:

- Cap. 4763/0 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22”:
- € 4.498,84 presenti alla prenot. 1071/2026 (fin. MIT 141/22 ann. 2025);
 - Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari”:
- € 10.649,90 presenti alla prenot. 1028/2026 (fin. avanzo - di cui € 234,32 già messi in economia con atto di liquidazione n. 588 del 19/03/2026 dal sub. 400/26 - prenot. 1028/26);
- € 188,09 come specificato al punto 9 del presente atto;
 - Cap. 4712/0 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”:
- € 3.762,92 presenti sulla prenot. 1055/2026 (fin. Sanzioni);
- 15) di diminuire di € 4.498,84 l'accertamento n. 383/26 del cap. 2535 “Contributi per fondo sviluppo investimenti” parte entrata del PEG 2026;
- 16) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 64.206,19 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso imputandolo sui relativi capitoli del PEG 2026 nel modo seguente:
- Cap. 4763/0 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del P.E.G. 2026 nel seguente modo:
- prenot. 1071/2026 (fin. MIT 141/2022 anno 2025) - € 7.091,46 di cui:
o € 6.575,78 al sub-impegno 479/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025-Fin. Incentivi ex art. 45 D.L. 36/2023”

- € 515,68 al sub-impegno 481/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 - Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23 - Opzione contrattuale”
 - prenot. 1072/2026,
 - € 10.484,24 al sub-impegno 482/2026 – “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 - Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23 - Opzione contrattuale”
 - Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2026 nel seguente modo:
 - prenot. 1028/26 (fin. Avanzo) - € 16.417,94 di cui:
 - € 15.224,06 al sub-impegno 399/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 – Incentivi ex art. 45 D.L. 36/2023”
 - € 1.193,88 al sub-impegno 401/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 - Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23 - Opzione contrattuale”
 - prenot. 1031/2026 (Fin. Mutuo CDP 655)
 - € 24.281,15 al sub impegno 407/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 - Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23 - Opzione contrattuale”
 - Cap. 4712/0 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” - € 5.931,40 – prenot. 1055/26 (fin. Sanzioni) come segue:
 - € 5.500,09 al sub-impegno 449/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 Incentivi ex art. 45 D.L. 36/2023”
 - € 431,31 al sub-impegno 451/2026 “Ripristino pavimentazioni stradali e pertinenze SS.PP. area Nord anno 2025 - Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/23 - Opzione contrattuale”
- 17) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento approvato con atto n°143 del 13/11/2025 e liquidata con successivo apposito atto;
- 18) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di progettazione, come da Determina n. 150 del 27/01/2025, e come da copertine del progetto, è così composto:
- **Progettista generale:** ing. Massimo Grimaldi del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Progettista:** geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 19) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 150 del 27/01/2025, è così composto:
- **Direttore dei lavori:** ing. Massimo Grimaldi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Direttore operativo:** geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - **Ispettori di cantiere:** Antonelli Valerio – Gimmi De Marco – Andrea Ruosi del Servizio Viabilità della Provincia di Modena;

- 20) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B79810C401 ed il CUP è il n. G47H22002770001;
- 21) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1214 (rif. Arch. 1099);
- 22) di approvare la restituzione all'Impresa C.M.E. Soc. Coop, della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 10037010000936 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A.–agenzia di Ferrara - in data 26/08/2025 per euro 65.093,83 (sessantacinquemilanovantatre virgola ottantatre) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 29346 in data 27/08/2025 e dell'appendice n. 1 del 20/11/2025, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 42396 in data 05/12/2025, che a seguito di variante, ha elevato l'importo di cauzione ad euro 99.144,89;
- 23) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 08511/11/50657010 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia in data 26/08/2025 sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 31339 in data 16/09/2025 e appendice n. 1 sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 42396 in data 05/12/2025;
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 25) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)