



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 822 del 22/04/2026

**OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DEL TERRENO AL KM 16+460 IN LOCALITA' GROTTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - CIG: B762F51BBC - CUP: G77H24000980001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI.  
CUP G77H24000980001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1388 del 26/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "S.P. 4 - FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DEL TERRENO AL KM 16+460 IN LOCALITA' GROTTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO", dell'importo complessivo di € 170.000,00, di cui € 125.931,72 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 2.612,25 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 41.456,03 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n. 1388 del 26/06/2025 i lavori sono stati aggiudicati su piattaforma Sater di Intercent-ER all'impresa G.S.P COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario sul Panaro (MO) via G. Graziosi 660 C.F./P.IVA 02196990366 (PI286297-25 del 23/06/2025) che ha quindi confermato di applicare un ribasso del 1,50% sull'elenco prezzi per un importo di € 124.042,74 per lavori (di cui € 23.841,82 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 2.612,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 126.654,99 ) oltre a € 27.864,10 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 154.519,09.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

<b>A) LAVORI:</b>			
Importo dei lavori ribassati di cui € 23.841,82 per costo della manodopera	€uro	124.042,74	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.612,25	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	€uro		<b>126.654,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Imprevisti	€uro	6.462,84	
Indennità d'esproprio e spese di trascrizione	€uro	3.200,00	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.056,70	
IVA al 22% su A	€uro	27.864,10	
IVA al 22% su imprevisti	€uro	1.421,82	

Contributo ANAC	€uro	35,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	2.304,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		43.345,01
			-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		170.000,00

L'intervento è stato finanziato con fondi regionali di Protezione Civile, come da Decreto n° 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna "APPROVAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDE LA DIRETTIVA PER IL CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI, IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLI-CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024 (OCDPC N. 1095/2024)" codice intervento n° 18993.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo protezione civile" del PEG 2025.

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1161 (rif. Arch. 1100).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G77H24000980001 e il codice CIG è il n. B762F51BBC.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 126.654,99 è stato sottoscritto e registrato in data 28/08/2025 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3424, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 29372.

I lavori sono iniziati in data 15/09/2025, come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data, per una durata di giorni 80 con termine ultimo previsto per il giorno 03/12/2025.

Nel corso dell'appalto i lavori non sono stati sospesi.

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 05/11/2025 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 30/01/2026 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 126.618,56 con una minore spesa di € 36,43 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13/03/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di € 126.618,56 oltre all'IVA al 22% pari a € 27.856,08 per complessivi € 154.474,64, con un'economia sulle somme autorizzate pari ad € 44,45.

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto un acconto per complessivi € 114.964,22 (IVA al 22% compresa) rimanendo a credito € 39.510,42 (IVA al 22% compresa) come evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

	Euro	IVA al 22% Euro	TOT. Euro
<b>Importo speso (conto finale)</b>	<b>126.618,56</b>	<b>27.856,08</b>	<b>154.474,64</b>
A dedurre:			
Sal 1 - cert. 920 del 13/10/2025	94.232,97	20.731,25	114.964,22
<b>RESTANO a saldo</b>	<b>32.385,59</b>	<b>7.124,83</b>	<b>39.510,42</b>

L'appaltatore G.S.P COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario sul Panaro (MO) via G. Graziosi 660 C.F./P.IVA 02196990366 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL\_52778608 emesso in data 09/02/2026 con validità a tutto il 09/06/2026; è stata inoltre acquisita l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143

del 25/06/2021 prot. 202600956MO03/3 del 16/03/2026 rilasciata da MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 23.841,82 per costo della manodopera	€uro	124.006,31	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.612,25	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		126.618,56
IVA al 22% su A	€uro	27.856,08	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	€uro		154.474,64
IMPORTO FINANIZATO PER I LAVORI	€uro		154.519,09
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		44,45

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/01/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/03/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 126.618,56 di cui € 124.274,00 per lavori e manodopera ed € 2.344,56 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 36,43 in esecuzione del contratto sottoscritto e registrato in data 28/08/2025 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3424, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 29372;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 154.474,64 di cui € 126.618,56 per lavori, manodopera e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 27.856,08 per IVA al 22% con una minore spesa di € 44,45 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 8743 del 13/03/2026;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, manodopera e oneri della sicurezza pari a netti € 126.618,56 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'appaltatore G.S.P COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario sul Panaro (MO) via G. Graziosi 660 C.F./P.IVA 02196990366, per netti € 94.232,97 rimanendo pertanto netti € 32.385,59 oltre a € 7.124,83 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 39.510,42 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1050/25 – res. 2274/25 (fin. OCDPC 1095 – decreto 138/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 18993) del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo protezione civile” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 23.841,82 per costo della manodopera	€uro	124.006,31	
Oneri per la sicurezza	€uro	2.612,25	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		126.618,56
IVA al 22% su A	€uro	27.856,08	
IMPORTO SPESO PER LAVORI	€uro		154.474,64
IMPORTO FINANIZATO PER I LAVORI	€uro		154.519,09
MINORE SPESA SUI LAVORI	€uro		44,45

- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 44,45 che si libera dal sub.res. 1050/25 al res. 2274/25 (fin. OCDPC 1095 – decreto 138/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna codice intervento n. 18993) del cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo protezione civile” del PEG 2026;
- 9) di dare atto che l'appaltatore G.S.P COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario sul Panaro (MO) via G. Graziosi 660 C.F./P.IVA 02196990366 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL\_52778608 emesso in data 09/02/2026 con validità a tutto il 09/06/2026; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202600956MO03/3 del 16/03/2026 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;

- 11) di dare atto che all'impegno di spesa e liquidazione dell'indennità d'esproprio e relativi decreti, si provvederà con successivo apposito atto sulla base delle aree effettivamente frazionate;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati di cui € 23.841,82 per costo della manodopera	€uro	124.042,74	124.006,31
Oneri per la sicurezza	€uro	2.612,25	2.612,25
		-----	-----
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro	126.654,99	126.618,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Imprevisti	€uro	6.462,84	6.462,84
Indennità d'esproprio e spese di trascrizione	€uro	3.200,00	3.200,00
Incentivi funzioni tecniche art. 45 c. 3 D.lgs. n. 36/2023	€uro	2.056,70	2.056,70
IVA al 22% su A	€uro	27.864,10	27.856,08
IVA al 22% su imprevisti	€uro	1.421,82	1.421,82
Contributo ANAC	€uro	35,00	35,00
Ribasso d'asta IVA compresa	€uro	2.304,55	2.304,55
		-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	43.345,01	43.336,99
Minore spesa sui lavori	€uro		44,45
		-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	170.000,00	170.000,00

- 13) di dare atto che alla quantificazione dell'esatto impegno di spesa e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto, sulla base del regolamento approvato con Atto del Presidente n° 143 del 13/11/2025;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del sottoscritto e registrato in data 28/08/2025 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3424, ed assunto al Protocollo Generale in pari data al n. 29372, mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003585 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola 821 - in data 21/07/2025 per € 6.332,74 e acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 26826 del 29/07/2025, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 15) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 821.036.0000905741 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola 821 in data 25/07/2025, per un massimale di € 304.519,09 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, assunta agli atti dell'Ente con prot. 26826 del 29/07/2025;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1161 (rif. Arch. 1100);
- 17) di dare atto che il codice CIG è B762F51BBC ed il codice CUP è G77H24000980001;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

Determinazione n. 822 del 22/04/2026 pag. n. 6

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)