



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 823 del 22/04/2026

OGGETTO: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG:BA76A7B182 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 315 del 19/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG: BA76A7B182, assunto agli atti dell'Ente con prot. 5004 del 13/02/2026 dell'importo complessivo di € 54.351,44, di cui € 37.646,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 6.771,04), € 2.258,89 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 14.445,97 per somme a disposizione IVA 22% compresa.

L'importo complessivo dell'appalto di € 54.351,44 è stato finanziato con fondi dell'amministrazione al capitolo 243 del Peg 2026.

Con la medesima determinazione n. 315 del 19/02/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso del 1,00% corrispondente ad € 376,47, per un valore dell'offerta di € 37.720,11, oltre € 2.258,89 per oneri della sicurezza, quindi per l'importo contrattuale pari ad € 39.529,00 oltre ad € 8.696,38 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 48.225,38.

Il contratto, stipulato per corrispondenza, è stato assunto agli atti dell'ente con prot. 6536 del 26/02/2026.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	37.646,58	
Ribasso d'asta 1%	-376,47	
Importo netto	37.270,11	
Oneri di sicurezza	2.258,89	

Importo lavori a base di appalto		39.529,00
IVA al 22% sui lavori		8.696,38
Imprevisti (IVA compresa)	4.868,66	
Spese tecniche	798,11	
Ribasso d'asta	459,28	
Sommano		6.126,05
Importo complessivo		54.351,44

I lavori sono iniziati in data 23/02/2026 e il tempo contrattuale complessivo è stato fissato in 30 giorni.

Con determinazione n. 442 del 09/03/2026 è stata approvata una perizia di variante, per cause imprevisti ed imprevedibili, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e comma 5 con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 54.351,44.

Il valore dei lavori aggiuntivi è risultato di netti € 1.580,56 a misura e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 41.109,56 oltre IVA il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante è stata affidata alla stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche (di cui € 798,11 lavori principali ed € 31,93 perizia)	830,04	
Imprevisti	3.367,74	
Sommano		4.197,78
Importo complessivo		54.351,44

I lavori sono terminati il 11/03/2026, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 30 giorni, senza sospensioni e senza proroghe per i lavori della perizia di variante.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/04/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 41.109,56 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 40.904,01, pertanto il credito dell'impresa ammonta a netti € 205,55 per lavori oltre ad € 45,22 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 250,77, come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 41.109,56
Pagamento in acconto: 1° SAL € 40.904,01	
	- € 40.904,01
Credito dell'Impresa per lavori	€ 205,55
IVA al 22%	€ 45,22
Credito complessivo	€ 250,77

L'Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto è in regola con gli oneri contributivi, come risulta da DURC on Line rilasciato dall'INAL con n. 53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601035MO03/3 del 09/04/2026 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 12297 del 09/04/2026.

Lo stato finale è stato redatto in data 11/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 41.109,56 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 11/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 250,77 di cui € 205,55 per lavori e € 45,22 per IVA al 22%.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/04/2026, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 09/04/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 830,04, da liquidare secondo il nuovo regolamento con successivo apposito atto.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 50.983,70 come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
Ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
Sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche	798,11	
spese tecniche variante	31,93	
Sommano		830,04
Importo complessivo speso		50.983,70
Importo finanziato		54.351,44
Minore spesa		3.367,74

Relativamente al presente appalto, data la tipologia dell'intervento il codice CUP è risultato non necessario mentre e il codice CIG è il n. BA76A7B182.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 09/04/2026 assunto agli atti con prot. 12467 del 10/04/2026 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 11/03/2026.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 41.109,56 di cui € 38.850,67 per lavori ed € 2.258,89 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto per corrispondenza prot. 6536 del 26/02/2026 e atto di sottomissione assunto agli atti dell'ente con prot. 7061 del 02/03/2026;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 50.153,66 di cui € 41.109,56 per lavori (comprensivo di mano d'opera e oneri sicurezza) ed € 9.044,10 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 12467 del 10/04/2026 regolarmente firmati;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 41.109,56 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 40.904,01 rimanendo pertanto netti € 205,55 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 – Frazione di Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, pari a € 205,55 oltre all'IVA del 22% pari a € 45,22 per complessivi € 250,77;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 250,77 a favore della stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 648/26 – prenot. 648/26 (fin. fondi dell’Ente) del cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
- 8) di dare atto che l’Impresa Stradedil srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC on Line prot. INAIL n.53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026;
- 9) di dare atto che l’Impresa Stradedil srl è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601035MO03/3 del 09/04/2026 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 12297 del 09/04/2026;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia (det. 442/26) e il quadro economico a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	38.850,67	38.850,67
Oneri di sicurezza	2.258,89	2.258,89
	-----	-----
Importo lavori a base di appalto	41.109,56	41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	9.044,10	9.044,10
Spese tecniche	798,11	798,11
spese tecniche variante	31,93	31,93
Imprevisti	3.367,74	
	-----	-----
Sommano	13.241,88	830,04
Importo complessivo	54.351,44	50.983,70
Minore spesa	3.367,74	

- 11) di dare atto che rispetto all’importo finanziato, al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026, di € 54.351,44 si evince una minore spesa di € 3.367,74 che si libera dalla prenot. 648/26 (fin. fondi dell’ente);
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 830,04 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sulla prenot. 648/26 (fin. Fondi dell’Ente) del cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026, come segue:
- € 798,11 dal sub. 190/26
 - € 31,93 dal sub 726/26
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che l’ufficio di progettazione è stato così individuato (det. 315/26 e det. 442/26):
- Progettista Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che l’ufficio di direzione lavori è stato nominato come segue (det. 315/26 e det. 442/26):

- Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena
- 16) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena (det. 442/26);
 - 17) di dare atto che non è stata richiesta la cauzione definitiva;
 - 18) di dare atto che non è stata richiesta l'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio;
 - 19) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **BA76A7B182**;
 - 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
 - 21) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)