



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 886 del 30/04/2026

OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO. PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELPONTE E DELL'IMPALCATO IN COMUNE DI PALAGANO (MO) CIG A0251D2A09 - CUP G67H21019940001- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

CUP G67H21019940001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1928 del 07/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 178.224,55 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 54.021,71 per costo della manodopera ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 92.753,74 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	euro
a) - Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	178.224,55
b) Costo della manodopera	54.021,71
c) - Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	25.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	257.246,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	56.594,18
INCENTIVI e SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) (IVA ed altri oneri comp.)	5.144,93
Occupazioni Temporanee	1.000,00
Prove tecnologiche preliminari sui materiali	6.087,80
PROVE DI LABORATORIO (IVA comp.)	2.500,00
CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA	250,00
Rimborso forfetario deposito sismico	120,00
Affidamento relazione geosismica	4.476,44

Affidamento sondaggi sulla struttura	5.660,80
IMPREVISTI (IVA comp.)	10.919,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.753,74
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	350.000,00

L'importo complessivo di € 350.000,00 è stato finanziato interamente con risorse di cui al D.M. 225/2021 – codice intervento 01122.V1.MO anno di assegnazione 2022.

Con Determinazione n. 340 del 04/03/2024 l'appalto è stato aggiudicato dall'Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 4,02% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 171.059,92 oltre € 25.000,00 per oneri di sicurezza, € 54.021,71 di manodopera non ribassabile (importo contrattuale € 250.081,63) e € 55.017,96 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 305.099,59.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	euro
a) - Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	178.224,55
RIBASSO D'ASTA (-4,02%)	-7.164,63
b) Costo della manodopera	54.021,71
c) - Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	25.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	250.081,63
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	55.017,96
INCENTIVI e SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) (IVA ed altri oneri comp.)	5.144,93
Occupazioni Temporanee	1.000,00
Prove tecnologiche preliminari sui materiali	6.087,80
PROVE DI LABORATORIO (IVA comp.)	2.500,00
CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA	250,00
Rimborso forfetario deposito sismico	120,00
Affidamento relazione geosismica	4.476,44
Affidamento sondaggi sulla struttura	5.660,80
IMPREVISTI (IVA comp.) + SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (IVA COMPRESA)	19.660,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.918,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	350.000,00

Il contratto dei lavori di importo di € 305.099,59 (IVA compresa) è stato sottoscritto e repertoriato in data 12/04/2024 al n. 29248.

I lavori sono iniziati in data 20/03/2024, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 210, con termine ultimo previsto per il giorno 15/10/2024.

Non sono stati eseguiti subappalti.

Non sono state necessarie sospensioni dei lavori o proroghe del tempo contrattuale.

Con determinazione n. 1697 del 03/10/2024 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, per un importo aggiuntivo di netti € 12.775,64 (comprensivi di manodopera per nuovi maggiori lavori).

I nuovi lavori aggiuntivi, non hanno richiesto la previsione di un ulteriore importo per oneri speciali, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 262.857,27

(al netto del ribasso d'asta) + IVA al 22%, il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e imprevisti del quadro economico dell'opera.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL S.r.l. aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla stessa per accettazione.

Con la stessa determinazione n. 1697 del 03/10/2024, rettificata con determinazione n. 2107/2024 è stata riconosciuta alla ditta STRADEDIL S.r.l. la somma di € 1.122,40 quale premio di accelerazione.

Il nuovo quadro economico post affidamento perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori aggiudicati (di cui € 25.000,00 per oneri speciali)	250.081,63	
Lavori Perizia di variante	12.775,64	
Importo complessivo		262.857,27
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	57.828,60	
Contributo Autorità di Vigilanza	250,00	
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	275,82	
Occupazioni temporanee	1.000,00	
Premio di accelerazione - Art. 16 bis CSA NG	1.400,00	
Prove di laboratorio sui materiali	4.642,83	
Affidamento sondaggi sulla struttura	5.660,80	
Affidamento relazione geosismica	4.476,44	
Affidamento prove preliminari sui materiali	6.087,80	
Rimborso forfetario deposito sismico	120,00	
Spese Tecniche lavori aggiudicati	5.144,93	
Spese Tecniche Perizia di Variante	255,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		87.142,73
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		350.000,00

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 15/10/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 09/04/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 262.857,27 (lavori e oneri di sicurezza) pari all'importo contrattuale.

Lo Stato finale dei lavori è stato redatto in data 09/04/2025 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 262.857,27 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale dei lavori è stato redatto in data 09/04/2025 dal Direttore dei Lavori, e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.603,43 di cui € 1.314,29 per lavori e € 289,14 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/05/2025 da cui risulta un importo speso per lavori e oneri di sicurezza ed IVA pari a € 320.685,86 come di seguito riportato:

	Euro
Lavori aggiudicati (di cui € 25.000,00 per oneri speciali)	250.081,63
Lavori Perizia di variante	12.775,64

Importo lavori	262.857,27
IVA al 22% sui lavori	57.828,59

Totale complessivo lavori	320.685,86

Importo finanziato per lavori	320.865,70
Minore spesa	0,01

In corso d'opera sono stati liquidati alla ditta esecutrice n. 2 acconti per netti € 261.542,98, il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 1.314,29 per lavori oltre a € 289,14 per IVA al 22% per complessivi € 1.603,43 come di seguito evidenziato:

Lavori netti		€ 262.857,27
Pagamento in acconto: 1° SAL € 223.948,10 da atto di liquidazione- 2° SAL € 37.594,88 da atto di liquidazione		
		- € 261.542,98
Credito dell'Impresa per lavori netti	€ 1.314,29	
IVA al 22%	€ 289,14	
Credito complessivo		€ 1.603,43

L'Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367 assuntrice dei lavori in oggetto risulta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come risulta dal certificato DURC rilasciato dall'INAL con n. 53123363 con scadenza il 02/07/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202402194MO03/3 del 04/12/2024 con esito positivo, acquisito agli atti con prot. 13815 del 21/04/2026.

Con determinazione n. 2245 del 21/12/2022 è stato affidato allo STUDIO TECNICO Geologo Rita Ballista con sede in Via Paganini n. 11 cap. 41030 San Prospero località Staggia (MO) C.F. BLLRTI69A58F257F Partita IVA 024221640364, il servizio di REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE GEOTECNICHE E SISMICHE, per l'importo di € 4.476,44, liquidato per complessivi € 3.669,64, con una minore spesa di € 806,80.

Con determinazione n. 2347 del 30/12/2022 è stata impegnata la somma di € 6.087,80 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpenteri n. 44, C.F e P.IVA 01632910343, per esecuzione di carotaggi funzionali alla progettazione esecutiva, liquidata per complessivi € 4.367,60 IVA compresa, con una minore spesa di € 1.720,20.

Con determinazione n. 409 del 15/03/2023 è stata affidata alla Ditta STRADEDIL S.r.l. con sede a Boccassuolo di Palagano (MO) – Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367, l'esecuzione dei carotaggi per indagare la qualità del calcestruzzo della prima pila lato Palagano, per un importo complessivo di € 5.660,80, totalmente liquidato.

Con determinazione n. 2032 del 22/11/2023 è stata impegnata la somma di € 120,00 per il rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico per il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, totalmente liquidata.

Con determinazione n. 661 del 06/05/2024 è stata impegnata la somma di € 4.642,83 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpenteri n. 44, C.F e P.IVA 01632910343, per l'esecuzione delle prove sui materiali in corso d'opera, liquidato un totale di complessivi € 1.882,82 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.760,01.

Con determinazione n. 1808 del 21/10/2024 è stata impegnata la somma complessivi di € 37,73 per l'indennità di occupazione temporanea, totalmente liquidata.

Il quando economico a consuntivo dell'intera opera risulta pertanto il seguente:

	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza)	262.857,27

- IVA al 22% sui lavori	57.828,59
spese tecniche	5.144,93
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	255,51
Anac	250,00
Occupazioni temporanee	37,72
Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG	1.122,40
Prove di laboratorio sui materiali (det. 661/24)	1.882,82
Affidamento sondaggi sulla struttura (det. 409/23)	5.660,80
Affidamento relazione geosismica	3.669,64
Affidamento prove preliminari sui materiali (det. 2347/22)	4.367,60
Rimborso forfetario deposito sismico	120,00

Importo complessivo speso	343.197,28
Importo finanziato	350.000,00
Minore spesa	6.802,72

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1025 – (rif. arch. 569).

Il codice identificativo gara CIG è il n. A0251D2A09 e il codice CUP è il n. G67H21019940001.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/04/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/05/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 262.857,27 di cui € 237.857,27 per lavori e € 25.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 12/04/2024 al n. 29248;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'importo complessivo di € 320.865,86 di cui € 262.857,27 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 57.828,59 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 262.857,27 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per netti € 261.542,98 (più IVA 22%) all'appaltatore STRADEDIL S.r.l., P.IVA 01693720367, rimanendo pertanto € 1.314,29 oltre a € 289,14 per IVA al 22% per un totale € 1.603,43 a credito dell'impresa stessa;
- 4) di dare atto che gli atti contabili, tra cui il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 14113 del 23/04/2026;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 09/04/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 1.603,43 di cui € 1.314,29 per lavori e € 289,14 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.603,43 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 505/26 – prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti” D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24 del PEG 2026;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta appaltatrice STRADEDIL S.r.l. si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub 505/26 – prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti” D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24 del PEG 2026;
- 8) di dare atto che con determinazione n 2245 del 21/12/2022 è stato affidato allo STUDIO TECNICO Geologo Rita Ballista con sede in Via Paganini n. 11 cap. 41030 San Prospero località Staggia (MO) C.F. BLLRTI69A58F257F P.IVA 024221640364, il servizio di REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE GEOTECNICHE E SISMICHE, per l'importo di € 4.476,44, liquidato per complessivi € 3.669,64, con una minore spesa di € 806,80 (già liberati 2023);
- 9) di dare atto che con determinazione n. 2347 del 30/12/2022 è stata impegnata la somma di € 6.087,80 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F. e P. IVA 01632910343, per esecuzione di carotaggi funzionali alla progettazione esecutiva, liquidata per complessivi € 4.367,60 IVA compresa, con una minore spesa di € 1.720,20;
- 10) di liberare pertanto la succitata spesa di € 1.720,20 dal sub. 497/26 alla prenot. 1074/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti” D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24 del PEG 2026;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 409 del 15/03/2023 è stata affidata alla Ditta STRADEDIL S.r.l. con sede a Boccassuolo di Palagano (MO) – Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367, l'esecuzione dei carotaggi per indagare la qualità del calcestruzzo della prima pila lato Palagano, per un importo complessivo di € 5.660,80, totalmente liquidato;

- 12) di dare atto che con determinazione n. 2032 del 22/11/2023 è stata impegnata la somma di € 120,00 per il rimborso forfettario relativo alla pratica di deposito sismico per il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, totalmente liquidata;
- 13) di dare atto che con determinazione n. 661 del 06/05/2024 è stata impegnata la somma di € 4.642,83 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpenteri n. 44, C.F e P. IVA 01632910343, per l'esecuzione delle prove sui materiali in corso d'opera, liquidato per un totale di complessivi € 1.882,82 IVA compresa, con una minore spesa di € 2.760,01;
- 14) di liberare pertanto la succitata somma di € 2.760,01 dal sub. 504/26 alla prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti" D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - D.M. 216/24 del PEG 2026;
- 15) di dare atto che con determinazione n. 1808 del 21/10/2024 è stata impegnata la somma complessivi di € 37,73 per l'indennità di occupazione temporanea, totalmente liquidata;
- 16) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	euro	euro
Importo Complessivo lavori (di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza)	262.857,27	262.857,27
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	57.828,60	57.828,59
spese tecniche	5.144,93	5.144,93
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	255,51	255,51
Anac	250,00	250,00
Occupazioni temporanee	1.000,00	37,72
Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG	1.400,00	1.122,40
Prove di laboratorio sui materiali (det. 661/24)	4.642,83	1.882,82
Affidamento sondaggi sulla struttura (det. 409/23)	5.660,80	5.660,80
Affidamento relazione geosismica	4.476,44	3.669,64
Affidamento prove preliminari sui materiali (det. 2347/22)	6.087,80	4.367,60
Rimborso forfettario deposito sismico	120,00	120,00
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	275,82	0,00
	-----	-----
Sommano	87.142,73	80.340,01
Importo complessivo	350.000,00	343.197,28
Minore spesa		6.802,72

- 17) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 350.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 6.802,72 come segue:
capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti" D.M. 225/21 / D.M. 125/22 / D.M. 216/24" del PEG 2026:
- € 1.515,70 presenti sulla prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO)
 - € 0,01 dal sub. 505/26 alla prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO)
 - € 1.720,20 dal sub. 497/26 alla prenot. 1074/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO)
 - € 2.760,01 dal sub. 504/26 alla prenot. 1079/26 (fin. 2022 D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO)
 - € 806,80 (già liberati 2023);
- 18) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in totali € 5.400,44 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazioni alla prenot. 1079/26 (fin. 2022

D.M. 225/21 Int. 01112.V1.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti”
D.M. 225/21 / D.M. 125/22 / D.M. 216/24” del PEG 2026, come segue:

- quanto a € 5.144,93 al sub. 503/2026
 - quanto a € 255,51 al sub 506/2026;
- 19) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
- 20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
- Ing. Erica Ferrari direttore dei lavori
 - Direttore operativo: Geom. Walter Stella
 - Ispettore di cantiere: Geom. Rosa Lombardi;
- 21) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato nella persona del Geom. Walter Stella, funzionario dell’Area Tecnica;
- 22) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 12/04/2024 al n. 29248 mediante polizza fidejussoria n. 2069940 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Grosseto - in data 07/03/2024 per euro 12.504,08, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 9459 in data 18/03/2024;
- 23) di approvare lo svincolo dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. OX00023798 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Grosseto - in data 06/03/2024, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 9459 in data 18/03/2024;
- 24) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1025 – (rif. arch. 569);
- 25) di dare atto che il codice CIG è A0251D2A09, il codice CUP è G67H21019940001;
- 26) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 27) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)