



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 201 del 19/02/2020

OGGETTO: I.P.S.I.A. "VALLAURI" DI CARPI. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ALLARME VOCALE (CUP G95B18002910003 CIG 7721816425). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 276 del 12/11/2018 si affidava il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori per € 7.428,58 al p.i. Pinelli Paolo con studio in via Don Sante Montorsi n. 9 Formigine (MO) p.i. 02704580360 / c.f. PNLPLA76R09F257T– cig Z1924DC73D.

Con la Determinazione n. 317 del 07/12/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto e si prenotava la spesa.

L'importo complessivo del progetto, come indicato nella determinazione accennata, ammontava ad Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) così ripartito:

LAVORI		
Importo lavori	€ 56.885,87	
Oneri della sicurezza	€ 687,50	
Totale importo lavori		€ 57.573,37
Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 12.666,14	
Spese tecniche interne	€ 227,56	
Spese per incarichi e consulenze	€ 7.428,57	
Contributo autorità vigilanza	€ 30,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.074,36	
Totale somme a disposizione		€ 22.426,63
TOTALE PROGETTO		€ 80.000,00

Il progetto è stato finanziato con fondi dell'Ente e ha trovato copertura finanziaria al capitolo 2533 "IPSIA Vallauri di Carpi – Manutenzione straordinaria " del Peg 2018.

Con la stessa determinazione 317/18 il Dirigente ha individuato, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, la procedura negoziata con gara informale previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati mediante sorteggio dall'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, di categoria e classifica adeguati all'oggetto e all'importo del contratto, istituito con determinazione del Direttore dell'area Lavori pubblici n. 23 del 27/01/2017; con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del predetto decreto e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 e in attuazione dell'art. 40 comma 2 del medesimo decreto.

Ai sensi del sopra citato art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 la procedura negoziata è stata effettuata sulla piattaforma telematica di negoziazione S.A.T.-E.R. di Intercent-E.R. della Regione Emilia Romagna in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza, alla quale la Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica convenzione.

Con determinazione n. 48 del 21/03/2019 la realizzazione delle opere in progetto è stata affidata al C.M.E CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. con sede in V. Malavolti 33 – Modena – C.F. e P.IVA 00916510365, per un importo contrattuale complessivo di € 46.133,62 ottenuto da un ribasso d'asta del 20,11 %; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto, è pari ad euro 687,50

Il contratto è stato stipulato in data 05/08/2019, RSP n. 3007.

Con la determinazione n. 317 del 07/12/2018 veniva istituito l'ufficio della Direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori P.I. Paolo Pinelli (incarico affidato con determinazione n. 276 del 12/11/2018);
- Direttore operativo Geom. Antonella Nora del Servizio Manutenzione Edilizia Opere Pubbliche.
- Ispettore di cantiere PI Roberta Bottoni del Servizio Manutenzione Edilizia Opere Pubbliche.

I lavori sono stati consegnati il 02/07/2019 come risulta dal verbale di consegna in pari data, il tempo contrattuale era pari a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale e perciò cessanti con il giorno 31/08/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità sopra descritte e si sono conclusi il giorno 31/08/2019, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 31/08/2019 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 20/11/2019 per l'importo complessivo di Euro 45.586,57 (IVA esclusa).

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto pari ad € 39.879,78 alla ditta aggiudicataria.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, pari ad € 5.706,79 per lavori ed oneri per la sicurezza, oltre ad Euro 1.255,49 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 6.962,28 come meglio specificato di seguito:

Credito netto (lavori più oneri)	€ 5.706,79
Iva 22% su € 5.706,79	€ 1.255,49
Totale	€ 6.962,28

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta C.M.E Soc. Coop.

Importo totale (IVA esclusa) € 45.586,57

Liquidazione in acconto (IVA esclusa) € 39.879,78

Liquidazione finale (IVA esclusa) € 5.706,79

Liquidazione finale IVA compresa € 6.962,28

La minore spesa rispetto all'importo contrattuale è di euro 547,06.

L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dal documento agli atti di questa amministrazione con prot. n. 4245 del 11/02/2020 derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fideiussoria n. 561287314 del 29/10/2019 della Amissima Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Roma 363, per l'importo di € 5.805,85.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2019 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 20/11/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 31/08/2019 dell'importo netto di € 45.586,57 di cui € 44.899,07 per lavori ed € 687,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto RSP n. 3007 in data 05/08/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/11/2019 che evidenzia una spesa complessiva di € 45.586,57 di cui € 44.899,07 per lavori ed € 687,50 per oneri finalizzati alla sicurezza,
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5035/06-06-02 F.809 del 18/02/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 6.962,28 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:
Ditta C.M.E Soc. Coop.
Importo totale (IVA esclusa) € 45.586,57
Liquidazione in acconto (IVA esclusa) € 39.879,78
Liquidazione finale (IVA esclusa) € 5.706,79
Liquidazione finale IVA compresa € 6.962,28
- 5) di dare atto che la spesa finanziata con fondi dell'Ente, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria con determina n. 48 del 21/03/2019 pertanto il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Cap. 2533 "IPSIA Vallauri di Carpi – Manutenzione straordinaria" res. 598/2019 sub. Res. 276/2019 del Peg 2020;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dal documento agli atti di questa amministrazione con prot. n. 4245 del 11/02/2020 derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, con scadenza il 09/06/2020;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F809;
- 8) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI	Quadro di assestamento post gara (€)	Stato finale (€)	Minore spesa €
Importo lavori	56.885,87	44.899,07	

Oneri della sicurezza	687,50	687,50	
Totale importo lavori	57.573,37	45.586,57	-547,06
Somme a disposizione			
IVA 22%	12.666,14	10.029,04	-120,35
Spese tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	227,56	227,56	
Incarico di progettazione e direzione lavori (Det. 276 del 12/11/18)- saldo professionista in corso di liquidazione	7.428,58	7.428,57	-0,01
Contributo autorità vigilanza	30,00	30,00	
Imprevisti e arrotondamenti	2.074,36	/	
Totale somme a disposizione	22.426,63	17.715,18	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	80.000,00	63.301,74	-16.698,26

9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza un'economia pari a € 16.698,26 di cui:

- € 667,41 che si liberano dal sub res 276/19 al res 598/19 del capi 2533 del peg 2020
- € 0,01 che si liberano dal sub res 57/19 al re 598/19 del cap. 2533 del peg 2020
- € 16.030,84 già rilevata economia in precedenza;

10) di dare atto che C.M.E Soc. Coop. Consorzio Imprenditori Edili con sede in V. Malavolti 33 – Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fideiussoria della Amissima Assicurazioni n. 561287314 del 29/10/2019 per l'importo di € 5.805,85;

11) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

12) di liquidare e pagare la somma di euro 227,56 corrispondete agli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al cap. 2533 res. 598/19 sub. res. 58/19 "I.P.I. Vallauri di Carpi. Manutenzione straordinaria" del peg 2019;

13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale del C.M.E CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. con sede in V. Malavolti 33 – Modena – C.F. e P.IVA 00916510365;

14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)