



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 23 del 21/02/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO PROVINCIALE CONCESSO AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO "PRATOLINO - MALANDRONE" FRA LA SP33 E LA SS12. PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO. .

Con Atto del Presidente n.195 del 23/12/2016 le cui premesse si intendono richiamate, l'Amministrazione Provinciale ha stabilito di contribuire alla realizzazione del secondo lotto dei lavori di adeguamento della strada comunale "Malandrone-Pratolino" in Comune di Pavullo nel Frignano, con l'obiettivo che tale infrastruttura, una volta completata, sostituisca all'attuale tratto di innesto della SP33.

Con stesso atto si nominava l'ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena, supervisore dei lavori autorizzandolo a liquidare al Comune di Pavullo nel Frignano la somma sopracitata con le seguenti modalità:

a) liquidazione del contributo provinciale con la seguente tempistica:

- 1° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro dell'atto di affidamento dei lavori da parte dell'Ente fruitore
- 2° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro del certificato di pagamento attestante un avanzamento dei lavori pari al 50% del totale contrattuale
- 3° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro del verbale di ultimazione dei lavori
- saldo (10%) entro 30 gg dal riscontro della documentazione contabile di fine lavori inviata dall'Ente fruitore

b) annullamento del finanziamento nei seguenti casi:

- qualora non si sia dato avvio ai lavori di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano entro 8 mesi dalla data di esecutività dell'atto dirigenziale di impegno di spesa e approvazione del progetto definitivo con la quale il Supervisore dei lavori darà esecuzione alla presente deliberazione;
- qualora, in corso d'opera, il supervisore ai lavori ravvisasse carenze nell'esecuzione dei lavori tali da compromettere irreparabilmente il buon esito degli stessi;
- qualora l'ultimazione dei lavori non avvenga entro 24 mesi dalla consegna degli stessi.

Con determinazione n. 307 del 28/12/2016 il sottoscritto supervisore dei lavori ha approvato il progetto esecutivo inviato dal Comune di Pavullo N/F con nota assunta agli atti con prot. 47863 del 24.10.2016, ed impegnato la somma di € 600.000,00 quale contributo provinciale prenotato con l'atto del Presidente su citato.

Con determinazione n. 34 del 15/2/2017 si approvava la perizia di variante tecnica e suppletiva inviata dal Comune di Pavullo nel Frignano che comportava maggiori lavori finanziati con le economie del ribasso d'asta e dalle somme a disposizione del quadro economico iniziale, rimanendo invariato l'importo complessivo dell'intervento di complessivi € 1.181.640,00.

Con determinazione n. 60 del 17/03/2017 si è proceduto alla liquidazione del 1° acconto del 30% del contributo provinciale corrispondente ad € 180.000,00, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 262 del 23.11.17 si è proceduto alla liquidazione del 2° acconto del 30% del contributo provinciale corrispondente ad € 180.000,00 a fronte di uno stato di avanzamento lavori per € 923,973,15 + Iva.

Con nota assunta agli atti con prot. 38985 del 6/12/2019 questa Amministrazione ha riscontrato l'invio della documentazione contabile di fine lavori inviata dal Comune di Pavullo nel Frignano.

Dall'esame di tale documentazione, è emerso che i lavori sono stati ultimati il 08.06.2018, oltre il termine massimo stabilito con l'atto del Presidente n° 195 del 23.12.2016, con il quale veniva concesso il contributo provinciale e veniva formalizzato un tempo massimo di esecuzione di 24 mesi a decorrere dal verbale di consegna lavori, sottoscritto il 31.05.2016, pertanto con scadenza al 31.05.2018; decorso tale termine, veniva stabilito il ritiro del contributo provinciale.

Dall'esame del certificato di regolare esecuzione emergeva inoltre un anomalo andamento dei lavori, caratterizzato da sospensioni per complessivi 524 giorni a fronte di un tempo contrattuale di 210 giorni.

Con nota prot. 40549 del 19.12.2019, il direttore dell'Area LL.PP. ha chiesto chiarimenti al RUP del Comune di Pavullo in merito all'anomalo andamento lavori e al conseguente protrarsi degli stessi oltre il termine concesso.

Con nota prot. 1603 del 22.01.2020, assunta agli atti con prot. 2023 del 23.01.2020, il Direttore dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Pavullo, RUP dell'intervento in oggetto, ha inviato le richieste giustificazioni.

Con nota prot. 4510 del 13/02/2020, il direttore dell'Area LL.PP. ha chiesto ulteriori chiarimenti, ai quali il RUP del Comune di Pavullo ha puntualmente dato risposta con nota prot. 3786 del 18/02/2020, assunta agli atti con prot. 5212 del 19/02/2020.

Dall'esame di tali giustificazioni prodotte, il direttore dell'Area LL.PP. ha comunicato che le sospensioni, nel loro complesso, sono giustificabili in relazione al particolare contesto dell'opera e che, tenuto anche conto del modesto intervallo di tempo intercorso fra il termine dei lavori stabilito con Atto del Presidente 195/2016 (31.05.2018) e l'effettiva conclusione degli stessi (08.06.2018), non vi sono motivi ostativi, sotto il profilo tecnico, al mantenimento del contributo e alla sua liquidazione, in esito alle dovute verifiche tecnico-contabili.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici. della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di derogare dalla disposizione di cui al punto 8 lett. c) relativa al tempo di esecuzione dei lavori di cui all'atto del Presidente n° 195 del 23.12.2016, dando atto che gli stessi si sono conclusi in data 08.06.2018 anziché 31.05.2018;
- 2) di confermare tutte le restanti disposizioni di cui al citato atto del Presidente, autorizzando pertanto il direttore dell'Area LL.PP. alla prosecuzione dell'iter di liquidazione del saldo del contributo provinciale spettante al Comune di Pavullo nel Frignano.

**Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)