



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (3)

**Determinazione numero 283 del 04/03/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CUP G47H19000820006 - CIG 7915382BDA).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 144 del 10/06/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo relativo a "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2019" assunto agli atti con prot. n. 16161/11-15-03 F. 824 del 17/05/2019, dell'importo complessivo di Euro 236.684,05 con il quadro economico suddiviso come segue:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 186.686,80	
Oneri per la sicurezza	€ 3.650,00	
Sommano per importo lavori a base d'appalto		€ 190.336,80
Somme a disposizione		
Contributo ANAC	€ 225,00	
Incentivi funzioni tecniche art. 113 del dlgs 50/2016	€ 3.806,74	
I.V.A. al 22%	€ 41.874,10	
Prove sui materiali	€ 441,41	
Totale somme a disposizione		€ 46.347,25
		-----
Totale complessivo		€ 236.684,05

La spesa complessiva di € 236.684,05 e' stata finanziata al Cap. 4178/1 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" come segue:  
- quanto a €. 220.122,14 con fondi dell'Ente,

- quanto a €. 16.561,91 con fondi regionali di cui alla L.R. n.3/99 art. 167 bis “Contributi per opere stradali”

Con determinazione n. 130 del 17/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL Viale Corassori, 62 – 41124 MODENA C.F./P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del del 18,27 % e quindi per un importo contrattuale di € 156.229,12 di cui € 152.579,12 per lavori e €. 3.650,00 per oneri di sicurezza, oltre a € 34.370,41 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 190.599,53.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori in oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta, come da Contratto avente REP. prot. n. 28872 del 22/01/2020, risultava come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso del 18,27 %	€.	152.579,12			
- Per oneri di sicurezza	€.	3.650,00			
		-----	Sommano	€.	156.229,12
- Per I.V.A. al 22%	€.	34.370,41			
- Contributo ANAC	€.	225,00			
- Prove sui materiali	€.	441,41			
- Spese Tecniche	€.	3.806,74			
- per ribasso d'asta IVA compresa	€.	41.611,36			
		-----	Sommano	€.	80.454,92
			Importo complessivo	€.	236.684,04

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 02/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 04/10/2019.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/01/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 156.228,10 con una minore spesa di € 1,02 rispetto all'importo contrattuale di € 156.229,12.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 156.228,10 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	152.578,12
Per oneri finalizzati alla sicurezza	3.649,98
	-----
Sommano	156.228,10
Per IVA al 22%	34.370,18
	-----
Sommano	190.598,28

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL un acconto pari a netti Euro 124.201,14 oltre ad anticipazione del 20% in data 09/09/2019 pari a netti Euro 31.245,82, per complessivi netti Euro 155.446,96 rimanendo pertanto un credito da corrispondere di € 781,14 oltre ad € 171,85 per I.V.A. al 22%, per un totale pari a € 952,99 .

L'Impresa aggiudicataria PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 5869 del 24/02/2020, con scadenza 18/06/2020.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/01/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito dell'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 156.228,10 di cui € 152.578,12 per lavori ed € 3.649,98 per oneri relativi alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,02 rispetto all'importo contrattuale pari a € 156.229,12 in esecuzione al contratto avente REP. prot. n. 28872 del 20/01/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 190.598,28 di cui € 156.228,10 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 34.370,18 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,25 rispetto all'importo impegnato pari ad € 190.599,53;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.6296/ 11-15-03 F. 824 del 27/02/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che come in premessa specificato, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 156.228,10, sono stati corrisposti i seguenti acconti:
  - anticipazione pari al 20% di importo pari a netti Euro 31.245,82;
  - 1° S.A.L. con Certificato n°100 del 21/11/2019 di importo pari a netti Euro 124.201,14rimanendo pertanto un credito da corrispondere di € 781,14 oltre ad € 171,85 per I.V.A. al 22%, per un totale pari a € 952,99;
- 6) di liquidare e pagare pertanto all'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL la somma complessiva di € 952,99 a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al sub-

554/19 res. 1394/19 del Capitolo 4.178/1 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020;

- 7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,25 che si libera dal sub 554/19 al succitato residuo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post- affidamento del progetto, e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	POST- AFFIDAMENTO	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	152.579,12	152.578,12
oneri per la sicurezza	3.650,00	3,649,98
	-----	-----
Sommano per lavori	156.229,12	156.228,10
Somme a disposizione:		
Ribasso d’asta IVA compresa	41.611,36	
I.V.A. 22%	34.370,41	34.370,18
Contributo A.N.A.C.	225,00	225,00
Spese Tecniche	3.806,74	3.806,74
Prove sui materiali	441,41	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	80.454,92	38.401,92
	-----	-----
Importo complessivo	236.684,04	194.630,02

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 42.054,02 di cui €. 41.611,36 già liberati ed €. 442,66 che si liberano come segue:
  - € 441,42 al res. 1392/19 – cap. 4178/1
  - € 1,25 al res. 1394/19 – cap. 4178/1
- 10) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7915382BDA e il codice CUP. è il n. G47H19000820006;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.824 (rif. Arch. 248);
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 3.806,74 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 453/19 – res. 1392/19 del succitato Capitolo 4178/1 “ Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 13) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)