



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 380 del 19/03/2020

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO MURATORI - SAN CARLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LABORATORI MULTIMEDIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO CIG Z2828DC021 CUP. G98D19000190001.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determina Dirigenziale n. 120 del 19/06/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia per un importo complessivo pari a € 30.000,00 di cui € 23.293,27 a base d'asta (di cui € 194,94 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 6.706,73 per somme a disposizione.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Daniele Gaudio, funzionario dell'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena.

La somma di € 30.000,00 è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 120 del 19/06/2019 e risulta finanziata come di seguito specificato:

- quanto a € 20.000,00 al capitolo 3899 finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena concesso in ossequio alla convenzione approvata con atto del Presidente n. 45 del 30/03/18;
- quanto a € 10.000,00 al capitolo 3257 finanziato con fondi dell'ente.

L'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 828 rif. Arch. 254.

Con il suddetto atto dirigenziale n. 120 del 19/06/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 21,12 % oltre ad un ulteriore sconto di € 182,20 per la mancata presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 11Bis del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 18.232,70 di cui € 18.037,76 per lavori, € 194,94 per oneri di sicurezza oltre a € 4.011,19 per I.V.A. 22%.

Il nuovo quadro economico post-affidamento dell'importo complessivo invariato di euro 30.000,00 è risultato essere il seguente:

Nuovo Quadro economico	
Importo netto dei lavori	€ 18.037,76
Oneri sicurezza	€ 194,94

Totale lavori a base d'appalto e Importo complessivo contrattuale	€ 18.232,70
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 4.011,19
Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 314,82
Arrotondamenti ed Imprevisti	€ 1.267,39
Ribasso d'asta iva compresa	€ 6.173,90

Importo somme a disposizione	€ 11.767,30

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 30.000,00

Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto dall'ing. Daniele Gaudio, funzionario dell'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto la ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 029324203, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 186 del 26/08/2019 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG1 quali opere edili per laboratorio multimediale secondo piano, per un importo presunto di € 1.650,00 I.V.A. esclusa di cui € 100,00 per oneri della sicurezza.

Con determina 233 del 30/09/2019 sono stati approvati, affidati e liquidati alla ditta DI.CO BIOEDILIZA di Colombini, Longagnani & C. s.n.c. di Modena – C.F. e P.I. 02293650368 - i lavori di tinteggiatura dei locali in oggetto, per un importo di €. 1.956,88, che hanno trovato copertura all'interno del quadro economico del progetto principale alla voce ribassi d'asta, quindi rientranti nella prenotazione 1429/19 – cap. 3257 effettuata con determina dirigenziale 120/2019.

Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione veniva svolto ing. Daniele Gaudio, funzionario dell'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena, in possesso dei relativi requisiti formativi.

I lavori sono stati consegnati in data 23/07/2019, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dal C.S.A. e si sono conclusi il 28/08/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Tale periodo è comprensivo di una sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori dal 13/08/2019 al 20/08/2019 per la definizione puntuale del lay-out degli arredi il cui acquisto è stato effettuato a cura dell'istituto oggetto di intervento.

Il Direttore dei Lavori ha redattato Stato Finale dei Lavori in data 28/08/2019, da cui risulta un importo netto speso di € 18.232,70 (di cui € 18.037,76 per lavori ed € 194,94 per oneri finalizzati alla sicurezza) e quindi senza variazioni rispetto all'importo contrattuale.

All'interno degli elaborati contabili, controfirmati dal RUP, sono indicate le lavorazioni puntualmente eseguite con le relative quantità, comprensive di modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del DM 7 marzo 2018 n. 49, come richiamato nella Determinazione Dirigenziale n° 233 del 30/09/2019.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA, ammonta a € 22.243,89 come di seguito determinato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 18.037,76
--	-------------

Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 194,94

Sommano	€ 18.232,70
Per IVA al 22%	€ 4.011,19

Sommano in TOTALE	€ 22.243,89

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/03/2020, da cui risulta un importo complessivo speso di € 22.558,71 e quindi con una minore spesa complessiva di € 5.481,41 rispetto all'importo finanziato, come di seguito determinato:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€ 18.232,70
- I.V.A. 22%	€ 4.011,19
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 314,82
- opere di tinteggiatura	€ 1.956,88

TOTALE	€ 24.515,59

Pertanto la somma totale delle economie rispetto all'importo finanziato di € 30.000,00 risulta essere € 5.484,41 comprensiva di imprevisti e ribasso d'asta.

In corso d'opera non sono stati liquidati all'impresa esecutrice acconti, pertanto rimane un credito residuo a favore dell'impresa pari a netti € 18.232,70 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza oltre a € 4.011,19 per IVA al 22%, per un totale di € 22.243,89, di cui € 1.347,10 (comprensivi di € 100,00 per oneri della sicurezza) per pagamento diretto all'impresa subappaltatrice ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL, come da dichiarazione ditta appaltatrice del 13/11/2019 allegata alla documentazione contabile.

L'Impresa aggiudicataria BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 19/02/2020 con scadenza 18/06/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 5382 del 19/02/2020.

L'impresa in subappalto ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 24/12/2019 con scadenza 22/04/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1656 del 21/01/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/08/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/03/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 18.232,70 (di cui € 18.037,76 per lavori ed € 194,94 per oneri finalizzati alla sicurezza), in esecuzione al contratto per corrispondenza n. 26942 del 13/08/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 22.243,89 di cui € 18.232,70 per lavori ed €. 4.011,19 come in premessa specificato;
- 3) dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 8581 cl. 06-06-02 F. 828 del 17/03/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che non sono stati corrisposti all'impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367 acconti, rimanendo pertanto un credito a saldo dei lavori pari a netti € 18.232,70 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza oltre a € 4.011,19 per IVA al 22% per un totale di € 22.243,89, di cui € 1.347,10 (comprensivi di € 100,00 per oneri della sicurezza) per pagamento diretto all'impresa subappaltatrice ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL, come da dichiarazione ditta appaltatrice del 13/11/2019 allegata alla documentazione contabile;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 20.896,79 all'impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
 - quanto a €. 14.829,27 – sub 479/19 – res. 1420/19 - cap. 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" (contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena concesso in ossequio alla convenzione approvata con atto del Presidente n. 45 del 30/03/18) del P.E.G. 2020;
 - quanto a €. 6.067,52 – sub 476/19 – res. 1419/19 – cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fondi ente) del P.E.G. 2020;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.347,10 all'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub – 638/19 - res. 1419/19 – cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fondi ente) del P.E.G. 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si rileva una minore spesa di €. 0,01 che si libera sub 476/19 al res. 1419/19 – cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fondi ente) del P.E.G. 2020;

- 8) di dare atto che dal confronto tra il quadro economico post- affidamento e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Contratto (impegno)	Consuntivo (spesa effettiva)
Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€ 18.232,70	€ 18.232,70
- I.V.A. 22%	€ 4.011,19	€ 4.011,19
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 314,82	€ 314,82
- opere tinteggiatura		€ 1.956,88
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.267,39	€ 0,00
- Ribasso d'asta Iva compresa	€ 6.173,90	€ 0,00
	-----	-----
TOTALE	€ 30.000,00	€ 24.515,50
MINORE SPESA	€ 0,00	€ 5.484,41

- 9) di dare atto che rispetto alla somma autorizzata di € 30.000,00, si realizza una minore spesa, in ragione di quanto sopra esposto, di € 5.484,41 di cui € 0,01 che si liberano come sopra specificato e la restante somma con accertamento dell'economia già rilevata in fase di approvazione del PEG 2020;
- 10) di dare atto che il codice CUP. è il n. G98D19000190001 e il codice CIG. è il n. Z2828DC021;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 828 (rif. Arch. 254);
- 12) di dare atto che l'impresa BORSARI LUCIANO s.r.l. via Papa Giovanni XXIII, 22 Modena C.F. e P.IVA 01020270367 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot. n. 5382 del 19/02/2020, con scadenza 18/06/2020;
- 13) di dare atto che l'impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede con sede in Modena via R. Dalla Costa 180 Cod. Fisc. e P.IVA 02932420363 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot. n.1656 del 21/01/2020, con scadenza 22/04/2020;
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 314,82 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub. 148/20 – prenot. 695/20 cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (fondi ente) del P.E.G. 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
- 15) di dare atto che non sono previste dal contratto polizze a garanzia della rata di saldo;
- 16) di dare atto che non vi sono cauzione in essere da svincolare;
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)