



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 1

### Determinazione numero 407 del 26/03/2020

**OGGETTO: S.P.40 DI VAGLIO-COMUNE DI MONTECRETO TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DI STRETTARA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CIG 7729098D6E - CUP G17H18001310003.**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determina Dirigenziale n. 319 del 14/12/2018 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 3 – Area Sud Est per un importo complessivo pari a € 190.000,00 di cui € 144.083,61 a base d'asta (di cui € 2.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 45.916,39 per somme a disposizione.

Il progetto esecutivo è stato redatto dal Per. Ind. Marco Grillini iscritto con il n°2249 al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna, per conto dello studio PROEL - Studio Tecnico Associato, Via Brini, 38 – 40128 Bologna - C.F. - P.IVA 04319300374 al quale veniva affidato l'incarico con determina n° 305 del 30/11/2018.

L'importo di € 190.000,00, finanziato con fondi dell'ente, è stata prenotata con determinazione dirigenziale n.319 del 14/12/2018.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 782.1 rif. Arch. 216.

Con atto dirigenziale n. 57 del 21/03/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa ZINI ELIO SRL via Guido Reni 2/2 Bologna C.F. e P.IVA 01543211203, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5,44 % e quindi per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 136.397,78 di cui € 133.597,78 per lavori oltre a € 2.800,00 per oneri di sicurezza oltre a € 30.007,51 per I.V.A. 22%, giusto contratto rsp n. 28849 del 16/10/2019.

Con la medesima determina si approvava il quadro economico post affidamento dell'importo complessivo invariato di euro 190.000,00.

Con determinazione n. 227 del 27/09/2019 si approvava un nuovo quadro economico dell'opera dell'importo invariato di euro 190.000,00 così suddiviso:

Importo netto dei lavori	€ 133.597,78
Oneri sicurezza	€ 2.800,00
	-----

Totale lavori a base d'appalto e Importo complessivo contrattuale	€ 136.397,78
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 30.007,51
Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 2.881,67
Imprevisti e ribasso d'asta	€ 10.919,62
Spese per attività di consulenza e supporto	€ 9.519,66
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Spese per spost. gruppo misura energia elettrica	€ 243,76
	-----
Importo somme a disposizione	€ 53.602,22
	-----
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 190.000,00</b>

Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto dal geom. Franco Sarto del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche (Strade) dell'Area Lavori Pubblici.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto la ditta CONTRI DAMIANO impresa individuale con sede in Riolunato (MO) Via Statale, 52 C.F. CNTDMN64H19H303 e P.I.V.A. 02594580363, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 153 del 29/08/2019 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG10 quali posa in opera impianto elettrico di illuminazione galleria per un importo presunto di € 16.455,35 I.V.A. esclusa di cui € 500,00 per oneri della sicurezza.

In seguito alla suddetta autorizzazione al subappalto, per dare seguito a quanto disposto al comma 3 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, si è provveduto, con Determina Dirigenziale n° 191 del 18/07/2019, alla nomina del Coordinatore della Sicurezza nella persona del Geom. Franco Sarto, dipendente della Provincia di Modena ed in possesso dei relativi requisiti formativi. Contestualmente veniva approvato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, assunto agli atti con prot. n. 24078/11-15-03 F. 782.1 del 18/07/2019.

I lavori sono stati consegnati in data 02/09/2019, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dal C.S.A. e si sono conclusi il 11/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei Lavori ha redattolo Stato Finale dei Lavori in data 12/10/2019, da cui risulta un importo netto speso di € 136.397,78 (di cui € 133.597,78 per lavori ed € 2.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) e quindi senza variazioni rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA, ammonta a € 166.405,29 come di seguito determinato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 133.597,78
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 2.800,00
	-----
Sommano	€ 136.397,78
Per IVA al 22%	€ 30.007,51
	-----
Sommano in TOTALE	€ 166.405,29

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/01/2020, da cui risulta un importo complessivo speso di € 178.836,62 e quindi con una minore spesa complessiva di € 11.163,38 rispetto all'importo contrattuale, come di seguito determinato:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€ 136.397,78
- I.V.A. 22%	€ 30.007,50
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 2.881,67
- Imprevisti e ribassi d'asta	€ 0,00
- Spese per attività di consulenza e supporto	€ 9.519,66
- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
- Spese per spost. gruppo misura energia elettrica	€ 0,00
	-----
TOTALE	€178.836,61

In corso d'opera è stato deciso di non provvedere all'esecuzione dello spostamento del gruppo di misura dell'energia elettrica a cura dell'ente distributore locale "Inrete S.p.A." per un importo di € 243,76, pertanto la somma totale delle economie risulta essere € 11.163,39 comprensiva di imprevisti e ribasso d'asta.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa ZINI ELIO SRL n. 2 acconti così suddivisi:

- SAL n°1 a tutto il 30/09/2019, certificato di pagamento n°94/2019 del 08/11/2019 € 98.548,96 IVA compresa (di cui € 11.518,75 IVA esclusa per pagamento diretto subappaltatore CONTRI DAMIANO impresa individuale);

- SAL n°2 a tutto il 08/10/2019, certificato di pagamento n°104/2019 del 09/12/2019 € 46.883,01 IVA compresa (di cui € 4.936,61 IVA esclusa per pagamento diretto subappaltatore CONTRI DAMIANO impresa individuale).

Rimane pertanto un credito residuo a favore dell'impresa pari a € 17.191,24 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a € 3.782,07 per IVA al 22%, per un totale di € 20.973,32 così determinato:

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri sic.)	€ 136.397,78
A detrarre acconto n. 1 (Certificato n. 94 del 08/11/2019)	€ 80.777,84
A detrarre acconto n. 2 (Certificato n. 104 del 09/12/2019)	€ 38.428,70
	-----
Resta la rata di saldo	€ 17.191,24
Per IVA al 22% su € 17.191,24	€ 3.782,07
	-----
Totale credito residuo dovuto	€ 20.973,31

L'Impresa aggiudicataria ZINI ELIO SRL via Guido Reni 2/2 Bologna C.F. e P.IVA 01543211203 si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) assunto agli atti di questa amministrazione con prot. 4691 del 14/02/2020, con scadenza 12/06/2020.

L'Impresa subappaltatrice CONTRI DAMIANO impresa individuale con sede in Riolunato (MO) Via Statale, 52 C.F. CNTDMN64H19H303 e P.P.I.V.A. 02594580363 si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) assunto agli atti di questa amministrazione con prot. 4130 del 30/12/2019, con scadenza 25/04/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/06/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 136.397,78 (di cui € 133.597,78 per lavori ed € 2.800,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), in esecuzione al Contratto REP. N° 28849 del 16/10/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 178.836,62 suddivisa come in premessa, con una minore spesa complessiva di € 11.163,38 rispetto all'importo prenotato pari ad € 190.000,00;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9128/11-15-03 F. 782 del 23/03/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 136.397,78 sono stati corrisposti alla Impresa ZINI ELIO SRL n. 2 acconti per un totale netto € 145.431,97 come in premessa suddivisi, rimanendo pertanto un credito a saldo dei lavori pari a netti € 17.191,24 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a € 3.782,07 per IVA al 22% per un totale di € 20.973,31;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 20.973,31 alla Impresa ZINI ELIO SRL via Guido Reni 2/2 Bologna C.F. e P.IVA 01543211203 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al sub-imp. 256/2019 pren. 629/2019 del Capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2020;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta non si rilevano variazioni di importo che pertanto rimane fissato in € 166.405,29 iva compresa;

- 7) di dare atto che dal confronto tra il quadro economico della variante e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Progetto (prenotazione)	Contratto (impegno)	Consuntivo (spesa effettiva)
Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€ 144.083,61	€ 136.397,78	€ 136.397,78
- I.V.A. 22%	€ 31.698,39	€ 30.007,51	€ 30.007,50
- Quota progettazione Art. 113 D.lgs n. 50	€ 2.881,67	€ 2.881,67	€ 2.881,67
- Imprevisti e ribassi d'asta	€ 1.786,67	€ 10.919,62	€ 0,00
- Spese per attività di consulenza e supporto	€ 9.519,66	€ 9.519,66	€ 9.519,66
- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
- Spese per spost. gruppo misura energia elettrica	€ 0,00	€ 243,76	€ 0,00
TOTALE	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 178.836,61
MINORE SPESA	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.163,39

- 8) di dare atto che rispetto alla somma autorizzata di € 190.000,00, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 11.163,39 di cui euro 11.163,38 già messi in economia precedentemente, ed euro 0,01 si rilevano per con il presente atto al cap 2707 prenot. 629/19 sub. 256/19 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2020;
- 9) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7729098D6E e il codice CUP. è il n. G17H18001310003;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 782 (rif. Arch. 216);
- 11) di dare atto che l'impresa ZINI ELIO SRL via Guido Reni 2/2 Bologna C.F. e P.IVA 01543211203 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot.n. 4691 del 14/02/2020, con scadenza 12/06/2020;
- 12) di dare atto che la ditta suddetta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799780915 del 22/01/2020 rilasciata da SACE BT S.p.A. agenzia di Cesenatico con validità di 26 mesi a partire dal 12/01/2020 per l'importo di € 17.209,86;
- 13) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)