



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 447 del 08/04/2020

OGGETTO: IIS "G. GALILEI". LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EST IN VIA 29 MAGGIO PER RIASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "LUOSI". PROTEZIONE IMPIANTI A CONTROSOFFITTO MEDIANTE PLACCAGGIO CON LASTRA CLASSE A1 CORRIDOIO PIANO PRIMO E LABORATORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. C.U.P. G88E18000310003 - C.I.G. 810294059E..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 194 del 22/11/2019 veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori: IIS "G. GALILEI". LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EST IN VIA 29 MAGGIO PER RIASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "LUOSI". CUP G88E18000310003, per l'importo complessivo di euro 630.000,00.

Nelle somme a disposizione alla voce ulteriori lavori sono stati previsti i lavori oggetto del presente atto e consistenti nella: "Protezione impianti a contro soffitto mediante placcaggio con classe a1 corridoio piano primo e laboratori, C.U.P. G88E18000310003 - C.I.G. 810294059E.

Con Determina Dirigenziale n. 198 del 25/11/2019 e' stato pertanto approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia per un importo complessivo pari a € 88.465,60 di cui € 80.396,00 a base d'asta (di cui € 796,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 8.069,60 per somme a disposizione posto agli atti con Prot. n. 36977/06-06-02 F. 513.3 .

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Daniele Gaudio, funzionario dell'U.O. Lavori speciali coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena, con il seguente quadro economico:

a) Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 79.600,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 796,00
1) Totale appalto	€ 80.396,00
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	
- ANAC	€ 30,00
- Iva 10%	€ 8.039,60
2) Totale progetto	€ 88.465,60

Al Progetto si è applicata l'iva agevolata al 10% ai sensi dell'art. 31 lett d) ."Interventi di restauro conservativo" della Legge 457/1978 in quanto trattasi di lavori aventi per oggetto interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme

sistematico di opere che, rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.

Sempre con la determinazione 198/2019, i lavori venivano aggiudicati alla ditta "Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590 che offriva un ribasso del 18,80% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 79.600,00 e quindi per un importo contrattuale netto di € 64.635,20 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili pari ad € 796,00 e così per un importo contrattuale di € 65.431,20 oltre IVA di legge 10% pari ad € 6.543,12 per totali € 71.974,32.

Si provvedeva pertanto ad approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di euro € 72.004,32 così suddiviso:

a) Importo esecuzione lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 64.635,20
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 796,00
1) Totale appalto	€ 65.431,20
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Iva 10%	€ 6.543,12
Anac	€ 30,00
Totale progetto	€ 72.004,32

La somma di € 71.974,32 per lavori a favore della ditta aggiudicataria è stata impegnata a seguito alla prenot. 2819 /2019 al Cap. 4714 "Luosi – Pico Ristrutturazione ex Galilei" del peg 2019.

Si è provveduto inoltre ad impegnare la somma di € 30,00 nella prenotazione succitata quale contributo ANAC (NUMERO GARA 7599017) al suddetto capitolo 4714 prenotazione 2819/2019, impegno 818/2019 del PEG 2020.

I lavori sono stati diretti, misurati e contabilizzati dall'Ing. Giuseppe Luongo come previsto dalla determinazione di affidamento n. 295 del 10/12/2019.

Inoltre, dalla stessa determinazione gli è stato affidato anche l'incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase d'esecuzione per i lavori, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da Ing. Manni Alessandro, attualmente dirigente Area Lavori Pubblici Provincia di Modena.

I lavori sono stati affidati a "misura" per un importo complessivo di Euro 64.635,20 ottenuto da un ribasso d'asta del 18,80% consistente in uno sconto di Euro 14.964,80 dell'importo originario a base d'asta pari ad euro 79.600,00; si ricorda che agli oneri di sicurezza, previsto nel contratto originario è pari ad euro 796,00 .

Il contratto è stato stipulato in data 11/03/2020 RSP n° 3042 per un importo di lavori e oneri pari ad euro € 65.431,20.

I lavori sono stati consegnati in data 02/12/2019, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dal C.S.A. e si sono conclusi il 20/12/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori in data 10/01/2020, da cui risulta un importo netto speso di € 65.431,20 (di cui € 64.635,20 per lavori ed € 796,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) e quindi senza variazioni rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA, ammonta a € 71.974,32 come da certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Esecuzione in data 12/03/2020, da cui risulta un importo complessivo speso per i lavori di € 71.974,32

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 64.635,20
--	-------------

Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 796,00

Sommano	€ 65.431,20
Per IVA al 10%	€ 6.543,12

Sommano in TOTALE	€ 71.974,32

In corso d'opera non sono stati liquidati all'impresa esecutrice acconti, pertanto rimane un credito residuo a favore dell'impresa pari a € 65.431,20 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza oltre a € 6.543,12 per IVA al 10%, per un totale di € 71.974,32 per pagamento all'impresa "Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590.

L'Impresa aggiudicataria "Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 04/03/2020 con scadenza 02/07/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7748 del 10/03/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/01/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/03/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 65.431,20 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza oltre a € 6.543,12 per IVA al 10%, per un totale di € 71.974,32, in

esecuzione al contratto del 11/03/2020 RSP n° 3042, redatto dall'Ing. Giuseppe Luongo;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 71.974,32 suddivisa come in premessa, con una minore spesa complessiva di € 16.461,28 rispetto all'importo prenotato pari ad € 88.465,60;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.10.007/06-06-02 513.3 del 04/04/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che non sono stati corrisposti all'impresa "Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590 acconti, rimanendo pertanto un credito a saldo dei lavori pari a netti € 65.431,20 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza oltre a € 6.543,12 per IVA al 10%, per un totale di € 71.974,32;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 71.974,32 all'impresa "Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti;
- 6) di dare atto che il mandato di pagamento per € 71.974,32 verrà emesso con imputazione al capitolo 4714, res. 2819/2019 sub 817/2019 del Peg 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta non si rilevano variazioni di importo che pertanto rimane fissato in € 71.974,32 iva compresa;
- 8) di dare atto che dal confronto tra il quadro economico dell'aggiudicazione e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Quadro economico post affidamento det. 198/19	Consuntivo (spesa effettiva)
Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€ 65.431,20	€ 65.431,20
- I.V.A. 10%	€ 6.543,12	€ 6.543,12
- Anac	€ 30,00	€ 30,00
TOTALE	€ 72.004,32	€ 72.004,32
MINORE SPESA		0,00

- 9) di dare atto che il codice C.U.P. G88E18000310003 ed il codice C.I.G. 810294059E;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.513.3;
- 11) di dare atto che l'impresa Edil RPE srl" con sede legale in via Torre del Padiglione 5 – 04011 Aprilia (LT) e sede operativa in via Manzolino est 45 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) – P.IVA 02071630590, si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 04/03/2020 con scadenza 02/07/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 7748 del 10/03/2020;
- 12) di dare atto che è stata acquisita agli atti la polizza n. 110001100198705 emessa il 30/03/2020 da Bene Assicurazioni a garanzia della rata di saldo e trasmessa via pec con prot. n. 9742 del 31/03/2019;

- 13) di dare atto di svincolare le cauzione in essere;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)