



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 508 del 30/04/2020

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR.KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1° STRALCIO FUNZIONALE- CUP. G77H18000990001 - CIG N.7996757CA0 - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI A SEGUITO DANNI DI FORZA MAGGIORE - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 207 del 01.08.2019, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori "SP4 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1° STRALCIO FUNZIONALE" per un importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 241.323,31 per lavori a base d'asta, € 53.091,13 per IVA al 22% ed € 45.585,56 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 231 del 29/08/2019, i lavori sono stati affidati all'impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 - 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367 con un ribasso contrattuale del 3,30%, per un importo contrattuale di € 233.598,55 (di cui € 226.358,85 per lavori ed € 7.239,7 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 51.391,68 per un importo complessivo di € 284.990,23, come da contratto d'appalto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati il 09/09/2019.

Il tempo contrattuale è pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati interamente a corpo, come previsto dal progetto esecutivo.

Con determina n. 172 del 20/11/2019 è stata approvata una perizia di variante dell'importo complessivo aumentato pari ad € 356.577,37 ed importo lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 260.015,08 con aumento del 11,30%; per tali nuovi e maggiori lavori era stato concessa una proroga di 11 giorni naturali e consecutivi.

I lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge in data 09/09/2019 e considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi era stabilito nel giorno 07/12/2019.

I lavori sono stati sospesi in data 04/11/2019 e ripresi in data 11/11/2019, come risulta dai relativi verbali, per un tempo complessivo di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi; a seguito di tale sospensione il nuovo termine per l'ultimazione è fissato per il 14/12/2019.

Con lettera del 20/11/2019, assunta agli atti con prot. n. 37206 del 21/11/2019, la ditta appaltatrice ha denunciato i danni di forza maggiore occorsi durante i lavori e il direttore dei lavori, congiuntamente all'impresa, ha compilato il verbale n.1 del 22/11/2019 di accertamento danni di forza maggiore a seguito delle piene del torrente Scoltenna e delle prolungate piogge del mese di novembre 2019 da cui si evince che i danni denunciati sono dovuti a cause di forza maggiore.

I lavori quindi sono stati sospesi per la seconda volta dal 25/11/2019 al 17/02/2020 e con la proroga di 11 giorni a seguito della perizia di variante, il termine ultimo diveniva il 18/03/2020.

Nel mese di febbraio 2020 a causa di una improvvisa nevicata il 26 febbraio 2020, ulteriori prolungate piogge del 2 e 3 marzo 2020 e di una nuova piena del torrente Scoltenna, l'impresa ha lamentato solo verbalmente ulteriori danni di forza maggiore riguardante i ponteggi e le opere provvisionali e l'impossibilità di lavorare in buona parte dell'alveo.

Con lettera inoltrata in data 04/03/2020 e acquisita agli atti con prot. n.7519 del 09/03/2020, l'impresa ha chiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori di gg. 50 per un ritardo nelle lavorazioni dovuta ai danni di forza maggiore.

La Provincia di Modena con nota prot. n. 7856 del 11/03/2020 prorogava l'autorizzazione ai lavori ai sensi del Codice della Strada fino al 06/05/2020 in attesa della definizione della richiesta di proroga pervenuta il 04/03/2020.

In data 16/03/2020 il direttore dei lavori ha accolto la richiesta di sospensione dei lavori dell'impresa appaltatrice del 13/03/2020 assunta agli atti con prot. n. 8445 del 16/03/2020 a seguito delle ordinanze e dei DPCM per l'emergenza COVID 19, procedendo alla sottoscrizione del verbale di sospensione lavori.

L'impresa appaltatrice con lettera del 14/04/2020 assunta agli atti con prot. n. 11023 del 17/04/2020, esplicitava le richieste di danni di forza maggiore con un danno economico di € 20.262,96 (IVA esclusa), oltre alla richiesta di proroga dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi anche a causa delle procedure di sicurezza da adottare per l'emergenza nazionale COVID -19.

Pertanto, sentito il parere del Direttore dei Lavori, si è proceduto a verificare l'ammissibilità delle richieste economiche e di proroga dei lavori.

Per quanto riguarda le richieste economiche, pur verificando l'attendibilità temporale delle condizioni meteorologiche e idrauliche, trattandosi di danni riferiti alle opere provvisionali, realizzate per permettere l'accesso alle strutture del ponte, si ritiene di non accogliere la richiesta relativa a nessun indennizzo.

Per quanto riguarda le richieste economiche riferite al ripristino dei ponteggi già realizzati, trattandosi di opere non provvisionali ma al servizio dei lavori, si ritiene di non accogliere richiesta relativa a nessun indennizzo.

Se da un lato non si ritengono accoglibili le richieste in termini economici per i motivi addotti, dall'altra sono però evidenti i rallentamenti che il cantiere ha subito soprattutto in considerazione dei significativi eventi di piena che si sono ripetuti durante la condotta dei lavori.

Pertanto, per quanto riguarda la richiesta di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi si è verificato nel dettaglio, seguendo il giornale dei lavori, e si ritiene accoglibile la richiesta di proroga nella misura di giorni 30 oltre a giorni 10 per le difficoltà della ripresa dei lavori in considerazione che dovranno essere adottate le norme previste dal PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI, per complessivi giorni 40 di proroga totale.

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 3, recita: "L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto."

Pertanto è stato predisposto un apposito atto di sottomissione in data 27/04/2020 assunto agli atti con prot. 12027 del 29/04/2020 accettato senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'atto di sottomissione del 27/04/2020 assunto agli atti con prot. 12027 del 29/04/2020, sottoscritto dalla ditta STRADEDIL S.r.l., che accetta la proroga di giorni 40 del tempo contrattuale a totale ristoro dei danni di forza maggiore sia dal punto di vista economico, rinunciando espressamente l'impresa ad avanzare obiezioni, richieste di indennizzi o compensi di sorta per i suddetti danni di forza maggiore;
- 2) di concedere alla ditta aggiudicatrice dei lavori in parola, STRADEDIL S.r.l., con sede in Via Sassorosso, n°38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) – P. IVA e C. Fisc. 01693720367, una proroga sull'ultimazione degli stessi di gg. 40;
- 3) di inviare copia della presente determinazione alla ditta esecutrice : STRADEDIL S.r.l., con sede in Via Sassorosso, n°38 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) – P. IVA e C. Fisc. 01693720367;
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)