



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 1040 del 06/08/2020

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG 7876396F95 - CUP G47H18001140006)..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determina Dirigenziale n. 116 del 15/05/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 3 – Area Sud Est per un importo complessivo pari a € 1.268.653,11 di cui € 979.705,00 a base d'asta (di cui € 18.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 288.948,11 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 1.268.653,11 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 4178 del peg 2019 come segue:

- con fondi di cui alla L.R. 3/1999 per € 160.920,00
- con fondi di al D.M. 49/2018 – M.I.T. Per € 1.107.733,11 - annualità 2019;

La stessa determinazione prevedeva che :

in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera d) e del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n.32 del 18.04.2019 “ Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici “ di procedere per la scelta del contraente mediante procedura aperta di cui all'art.60 del predetto decreto con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 del citato decreto, con utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

Risultava aggiudicataria l'impresa INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl- via / Piazza PETRARCA n° 23 codice fiscale 01774340846 partita I.V.A. 01774340846 con sede nel Comune di Agrigento, la quale ha offerto un ribasso pari a 19,76% corrispondente a € 190.032,91 e quindi per un importo di € 771.672,09 oltre € 18.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 789.672,09) oltre ad € 173.727,86 per IVA al 22 % e, quindi, per l'importo complessivo di € 963.399,95.

Con determinazione n. 255 del 25/05/2019 venivano concessi giorni 18 quale proroga al termine di ultimazione dei lavori.

In fase di esecuzione, è emersa la necessità di eseguire lavori suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, con determinazione n. 257 del 01/10/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva.

Tenuto conto che l'Area Nord aveva l'esigenza di impiegare ulteriori risorse per provvedere all'esecuzione di maggiori lavori di ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze della zona al fine di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle strade provinciali, si è considerato pertanto di liberare dal quadro economico della perizia di variante la somma di Euro 60.407,88 al fine di finanziare la perizia di variante degli: “Ulteriori lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni stradali

e delle relative pertinenze sulle strade dell'area Nord anno 2019 (CIG7915850E0E – CUPG87H19000690006)”; le risorse liberate al succitato punto sono finanziate con risorse di cui alla Legge Regionale n. 3/1999.

Per quanto sopra esposto il nuovo quadro economico approvato con la citata determina n. 257/19 veniva così rideterminato e ripartito per le fonti di finanziamento come segue:

| Quadro Economico perizia suddiviso per fonte di finanziamento | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DESCRIZIONE | QUOTA M.I.T. (D.M. N. 49/2019) | QUOTA REGIONE (L.R. N 3/1999) | TOTALE PERIZIA |
| Importo lavori al netto del ribasso del 19,76% | € 870.917,22 | € 15.294,26 | € 886.211,48 |
| Oneri di sicurezza | € 21.000,00 | € 0,00 | € 21.000,00 |
| 1) Totale lavori al netto del ribasso | € 891.917,22 | € 15.294,26 | € 907.211,48 |
| Somme a disposizione: | | | |
| Ribasso di gara + IVA al 22% | € 0,00 | € 24.903,89 | € 24.903,89 |
| I.V.A. 22% sul totale dei lavori al netto del ribasso | € 196.221,79 | € 3.364,74 | € 199.586,53 |
| Contributo ANAC e oneri di Pubblicità | € 0,00 | € 375,00 | € 375,00 |
| Spese di pubblicazione | € 0,00 | € 1.215,40 | € 1.215,40 |
| Prove sui materiali | € 0,00 | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
| Incentivi tecnici art. 113 dlgs 50/2016 | € 19.594,10 | € 0,00 | € 19.594,10 |
| Incentivi tecnici art. 113 dlgs 50/2016 (variante) | € 0,00 | € 2.914,92 | € 2.914,92 |
| Imprevisti | € 0,00 | € 49.743,91 | € 49.743,91 |
| 2) Totale somme a disposizione | € 215.815,89 | € 85.217,86 | € 301.033,75 |
| 3) Importo complessivo | € 1.107.733,11 | € 100.512,12 | € 1.208.245,23 |

L'importo contrattuale è stato quindi elevato di € 117.539,39 I.V.A. esclusa comprensivo dell'aumento degli oneri di sicurezza, passando da euro € 789.672,09 ad € 907.211,48 comportando un maggior impegno di spesa di € 143.398,06 (iva compresa).

Con la medesima determinazione n. 257 del 01/10/2019 al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si approvava una proroga del tempo contrattuale, previsto originariamente in giorni 60 oltre ad ulteriori giorni 18 concessi con determinazione n. 255 del 25/05/2019, sveniva stimata in ulteriori giorni 9, per un totale di giorni naturali e consecutivi 87 (ottantasette).

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 24/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Impresa ISACO SRLS con sede in via Contrada Canalotto - Realmonte (AG) - Cod. Fisc. e P.IVA 02871520843, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 236 del 04/09/2019 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali noli a caldo e posa in opera di conglomerati bituminosi per un importo presunto di €. 190.000,00 (I.V.A. Esclusa), di cui € 4.431,93 per oneri relativi alla sicurezza;
- Impresa BIOLCHINI Costruzioni s.r.l. con sede in Sestola (MO) via Poggioraso, 3 - Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 254 del 24/09/2019 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali noli a caldo e posa in opera di conglomerati bituminosi per un importo presunto di €. 35.000,00 (I.V.A. Esclusa), di cui € 797,80 per oneri relativi alla sicurezza;

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 24/10/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 907.117,05 con una minore spesa di € 94,43 rispetto all'importo contrattuale di € 907.211,48.

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Credito Complessivo | | € 5.533,42 |
|---------------------|--|------------|

L'Impresa aggiudicataria INTEA S.R.L. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 28/05/2020 – scadenza 24/09/2020 assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 20988 del 14/07/2020.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/07/2020 sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2019 dal quale risulta un credito residuo a favore della ditta di euro 4.535,59 oltre iva 22% per totali euro 5.533,42.

Preso atto che in data 06-06-2020 (assunta agli atti dell'ente con prot. n. 7342 in pari data) è stato notificato alla Provincia di Modena l'atto di pignoramento presso terzi, proposto dal creditore MAF Autotrasporti srl con sede in Occhiobello (RO) via delle Scienze n. 20/h c.f. e p.i. 04054460235.

Vista la dichiarazione resa dalla Provincia di Modena quale terzo pignorato in ordine alle somme disponibili residue pari ad euro 4.535,59 oltre iva 22% per totali euro 5.533,42;

Verificato che il creditore procedente non ha provveduto all'iscrizione della causa al ruolo e che il pignoramento ha perso di efficacia, (comunicazione dello studio LEGALE SPIGA AVV. GAVINO SPIGA E ASSOCIATI assunta agli atti con prot. 22270 del 27/07/2020), l'amministrazione può disporre delle somme a favore dell'appaltatore e procedere al pagamento dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

[INTESTAZIONE_PDF_2] determina

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 907.117,05 (di cui € 886.117,05 per lavori ed € 21.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 94,43 rispetto all'importo contrattuale pari a € 907.211,48 in esecuzione al contratto repertorio n. 28851 del 22/10/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.106.682,80 di cui € 907.117,05 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 199.565,75 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 115,20 rispetto all'importo impegnato di € 1.106.798,01;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 22736/ 11-15-03 F. 780.4 del 30/07/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;

- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 907.117,05, sono stati corrisposti all'Impresa aggiudicataria, alle Imprese Subappaltatrici ed al fornitore acconti ed anticipazione come in premessa specificato, per un importo di € 902.581,46 per lavori ed oneri, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa INTEA S.R.L. (aggiudicataria) di € 4.535,59 per lavori ed oneri oltre ad € 997,83 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 5.533,42;
- 6) di liquidare e pagare la somma di € 5.533,42 (IVA compresa) alla ditta Intea srl codice fiscale 01774340846 a saldo di ogni suo avere dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 521/19 del res 1145/19 del Capitolo 4178/1 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, di perizia di variante e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| Descrizione | PROGETTO post-affidamento | VARIANTE in corso d'opera | SPESE A CONSUNTIVO |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Importo lavori | € 771.672,09 | € 886.211,48 | € 886.117,05 |
| oneri per la sicurezza | 18.000,00 | € 21.000,00 | 21.000,00 |
| Sommano per lavori | € 789.672,09 | € 907.211,48 | € 907.117,05 |
| Somme a disposizione: | | | |
| I.V.A. 22% | € 173.727,86 | € 199.586,53 | € 199.565,75 |
| Contributo A.N.A.C. | € 375,00 | € 375,00 | € 375,00 |
| Spese per Pubblicità | € 1.000,00 | € 1.215,40 | € 1.215,40 |
| Prove sui materiali | € 2.700,00 | € 2.700,00 | € 2.542,72 |
| Imprevisti | € 49.743,91 | € 49.743,91 | € 0,00 |
| Incentivi tecnici progetto | € 19.594,10 | € 19.594,10 | € 19.594,10 |
| Incentivi tecnici variante | € 0,00 | € 2.914,92 | € 2.914,92 |
| Somme derivanti dal ribasso d'asta + I.V.A. al 22% compresa | € 231.840,15 | 24.903,89 | € 0,00 |
| Somme liberate per ulteriori lavori area nord | € 0,00 | € 60.407,88 | € 60.407,88 |
| Totale somme a disposizione | € 462.675,97 | € 301.033,75 | € 226.207,89 |
| Importo complessivo | € 1.268.653,11 | € 1.268.653,11 | € 1.133.324,94 |

- 8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo e' ripartito per fonti di finanziamento come segue:

| Descrizione | Quota M.I.T. (DM 49/2018) | Quota Regione (L.R. 3/1999) | TOTALE |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Lavori al netto del ribasso | € 870.917,22 | € 15.199,83 | € 886.117,05 |
| Oneri della sicurezza | € 21.000,00 | € 0,00 | € 21.000,00 |
| Totale lavori ed oneri | € 891.917,22 | € 15.199,83 | € 907.117,05 |
| Somme a disposizione Amm.ne | | | |
| I.V.A. al 22% sui lavori | € 196.221,79 | € 3.343,96 | € 199.565,75 |
| ANAC | € 0,00 | € 375,00 | € 375,00 |
| Spese di pubblicità | € 0,00 | € 1.215,40 | € 1.215,40 |
| Prove sui materiali | € 0,00 | € 2.542,72 | € 2.542,72 |
| Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 19.594,10 | € 2.914,92 | € 22.509,02 |
| Totale somme a disposizione | € 215.815,89 | € 10.392,00 | € 226.207,89 |
| Totale generale | € 1.107.733,11 | € 25.591,83 | € 1.133.324,94 |

- 9) di liquidare e pagare gli incentivi previsti dall'art. 113 del dlgs 50/2016 ammontanti a complessivi euro 22.509,02 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con la seguente imputazione:

- € 2.914,92 al sub res 700/19 del res 1146/19 capitolo 4178 del peg 2020,
 - € 19.594,10 al sub res 511/19 del res 1145/19 del capitolo 4178 del peg 2020;
- 10) di dare atto che rispetto alla somma prevista per la perizia di variante si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di 135.328,16 così ricavata:

| Descrizione | Quota M.I.T. (DM 49/2018) | Quota Regione (L.R. 3/1999) | TOTALE |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Lavori al netto del ribasso compreso oneri | € 0,00 | € 94,43 | € 94,43 |
| Totale lavori ed oneri | € 0,00 | € 94,43 | € 94,43 |
| Somme a disposizione Amm.ne | | | |
| I.V.A. al 22% sui lavori | € 0,00 | € 20,77 | € 20,77 |
| ANAC | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spese di pubblicità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Prove sui materiali | € 0,00 | € 157,28 | € 157,28 |
| Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Imprevisti | € 0,00 | € 49.743,91 | € 49.743,91 |
| Ribasso d'asta IVA compresa | € 0,00 | € 24.903,89 | € 24.903,89 |
| Totale somme a disposizione | € 0,00 | € 74.825,85 | € 74.825,85 |
| Totale generale | € 0,00 | € 74.920,28 | € 74.920,28 |
| Somma accantonata per finanziamento perizia di variante ulteriori lavori di pavimentazione Area Nord | € 0,00 | € 60.407,88 | € 60.407,88 |
| TOTALE GENERALE ECONOMIE | € 0,00 | € 135.328,16 | € 135.328,16 |

11) di liberare le sottoriportate somme:

- € 115,20 dal sub res 521/19 al res 1145/19 del capitolo 4178 del peg 2020;
- € 2.454,58 dal sub res 833/19 al res 1146/19 del capitolo 4178 del peg 2020
- € 72.350,50 già liberati in fase di riaccertamento dei residui;

12) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7876396F95 e il codice CUP. è il n. G47H18001140006;

13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.780.4 (rif. Arch. 209);

14) di dare atto che l'impresa INTEA S.R.L. è sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC) del 228/05/2020 – scadenza 24/09/2020 assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 20988 del 14/07/2020;

15) di svincolare ogni cauzione in essere;

16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, all'U.O. Gestione Straordinaria e all'ufficio Avvocatura dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)