



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1444 del 29/10/2020

**OGGETTO: LICEO WILIGELMO DI MODENA LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI NECESSARI ALLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AULE DIDATTICHE - LOCALI EX BAR E SALA INSEGNANTI CIG Z172DE567E - CUP G91E2000030001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1048 del 07.08.2020 si approvava il progetto esecutivo per LICEO WILIGELMO DI MODENA LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI NECESSARI ALLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AULE DIDATTICHE - LOCALI EX BAR E SALA INSEGNANTI ” redatto dal geom. Stefano Baroni.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 16.388,62 comprensivo di €. 364,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 19.994,12 come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI		
- Lavori al netto	€ 16.024,62	
- Oneri della sicurezza	€ 364,00	
IMPORTO LAVORI		€ 16.388,62
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€ 3.605,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.605,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 19.994,12</b>

Con medesima determinazione dirigenziale n. 1048 del 07.08.2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della ditta VINCENTI SRL con sede in V. XXV Aprile 16 41013 Piumazzo - Castelfranco Emilia (MO) P.I. 02578540367, per un importo di € 15.388,44 per lavori oltre a € 364,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso,(importo contrattuale €.15.752,44) al netto del ribasso offerto pari a 3% sull'importo a base d'asta, oltre ad ulteriore riduzione per esonero cauzione – art. 12 bis capitolato, dell' 1%, oltre a €. 3.465,54 per I.V.A 22% per un totale complessivo di €. 19.217,98, come da quadro economico sotto riportato:

LAVORI		
- Lavori al netto	€ 15.388,44	
- Oneri della sicurezza	€ 364,00	
IMPORTO LAVORI		€ 15.752,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€ 3.465,54	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.465,53
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 19.217,98</b>

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 19.217,98 e' stata impegnata con la determinazione n. 1048/2020, al cap. 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19" finanziati con MIUR fondi PON - FESR 2014-2020.

I lavori sono stati consegnati il giorno 10.08.2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 25 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03.09.2020, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 03.09.2020 per l'importo complessivo di Euro 15.752,44 (Iva esclusa):

A) per lavori a misura e somministrazioni	€ 16.388,62
- di cui oneri di sicurezza	€ 364,00
Importo soggetto a ribasso	€ 16.024,62
Ribasso contrattuale -3%	€ -480,74
	€ 15.543,88
esonero cauzione -art. 12 bis capitolato -1,00%	€ 155,44
Importo lavoro netto	€ 15.388,44
Oneri della sicurezza	€ 364,00
Importo netto dei lavori	€ 15.752,44
da cui sono dedotte	
B) per certificati in acconto già emessi	€ 0,00
<b>TOTALE CREDITO NETTO</b>	<b>€ 15.752,44</b>

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 15.752,44 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 3.465,54 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 19.217,98

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

DITTA	Importo totale I.V.A. esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (I.V.A. esclusa)	Liquidazione finale (I.V.A. COMPRESA)
VINCENTI SRL	€ 15.752,44	€ 0,00	€ 15.752,44	€ 19.217,98

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta da documento DURC agli atti di questa amministrazione con prot. n. 31917 del 21.10.2020 derivanti da procedura informatica presso sportello unico previdenziale con validata' fino a 13/02/2021.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03.09.2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 03/09/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria e subappaltatore come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' l'Ing. Annalisa Vita Dirigente del Servizio Edilizia.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 03/09/2020, che evidenzia una spesa complessiva di netti 15.752,44 di cui € 15.388,44 per lavori ed €. 364,00 peroneri finalizzati alla sicurezza giusto contratto prot. n. 24778 del 18/08/2020;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/09/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 19.217,98 di cui € 15.752,44 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 3.465,54 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32933/06-06-02 f. 899 del 28/10/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che l'importo speso e' pari all'importo impegnato a favore della ditta;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 19.217,98 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €19.217,98 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

DITTA	Importo totale I.V.A. esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (I.V.A. esclusa)	Liquidazione finale (I.V.A. COMPRESA)
VINCENTI SRL	€ 15.752,44	€ 0,00	€ 15.752,44	€ 19.217,98

dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 607/20 – prenot. 1890/2020 - cap 4764 “Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid 19” P.E.G. 2020 finanziati con MIUR fondi PON - FESR 2014-2020;

7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
- importo lavori netto	€ 15.388,44	€ 15.388,44
- oneri per la sicurezza	€ 364,00	€ 364,00
	-----	-----
TOTALE OPERE	€ 15.752,44	€ 15.752,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. 22% SUI LAVORI	€ 3.465,54	€ 3.465,54
RIBASSO	€ 776,14	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.241,68	€ 3.465,54
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 19.994,12	€ 19.217,98

8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 776,14 presente al sub. 608/20 – prenot. 1890/2020 - cap 4764 del P.E.G. 2020;
9. di diminuire di €. 776,14 l'accertamento n. 1038 del cap. 2303 (parte entrate) del P.E.G. 2020;
10. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da documento DURC agli atti di questa amministrazione con prot. n. 31917 del 21.10.2020 derivante da procedura informatica presso sportello unico previdenziale con validità fino a 13/02/2021.
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F899;
12. di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo invariato di € 19.217,98 come in premessa riportato;
13. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1048 del 07.08.2020 è così composto: ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori.
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)