



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 1485 del 09/11/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI - SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO RELATIVO AL COVID - 19 - PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO. CIG 8425222922, CUP G44H20000520001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1196 del 10/09/2020 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI - SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO RELATIVO AL COVID - 19 - PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO**, redatto dall'ing. Laura Reggiani.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 129.000,00 comprensivo di €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 159.960,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI	
- Lavori al netto	€ 126.000,00
- Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
IMPORTO LAVORI	€ 129.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 2.580,00
- Iva al 22% su lavori in appalto	€ 28.380,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.960,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 159.960,00

Con medesima determinazione dirigenziale n. 1196 del 10/09/2020, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta Cme Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. R. L. con sede in Via Malavolti n.33, 41122 Modena (MO) P.I.V.A. n. 00916510365, per un importo contrattuale di €. 127.236,00, al netto del ribasso offerto pari a 1,4%

sull'importo a base d'asta, e comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 3.000,00, non soggetti a ribasso, giusto contratto di appalto REP. 28911 del 2/11/2020.

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 155.227,92 era stata impegnata con la determinazione n. 1196/2020, al cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" anno 2020, imp. 2183/20.

I lavori sono stati consegnati il giorno 14.09.2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, e comunque entro il giorno 10.10.2020.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 08.10.2020, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 15.10.2020 per l'importo complessivo di Euro 127.236,00 (Iva esclusa):

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	129.000,00
- di cui oneri di sicurezza	Euro	3.000,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	126.000,00
Ribasso contrattuale -1.40% .	Euro	- 1.764,00
Importo lavori netto	Euro	124.236,00
Oneri di sicurezza	Euro	3.000,00
 Importo netto lavori	 Euro	 127.236,00
 da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi:		
Importo netto	Euro	0,00
 Totale credito netto	 Euro	 127.236,00

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
- importo lavori netto	126.000,00	124.236,00	124.236,00
- oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE OPERE	129.000,00	127.236,00	127.236,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
- Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016	2.580,00	2.580,00	2.580,00
- IVA 22% sui lavori	28.380,00	27.991,92	27.991,92
SOMME A DISPOSIZIONE	30.960,00	30.571,92	30.571,92
IMPORTO COMPLESSIVO	159.960,00	157.807,92	157.807,92

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 127.236,00 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 27.991,92 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 155.227,92.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Cme Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. R. L.	127.236,00	0,00	127.236,00	155.227,92

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. 31408 del 21/10/2020 e valido fino al 11/02/2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.10.2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 22/10/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 .

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato e la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati e il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

Il dirigente ANNALISA VITA determina

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 15/10/2020 dell'importo netto di €. 127.236,00 di cui €. 124.236,00 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n. 1196 del 10/09/2020 e del contratto REP. 28911 del 2/11/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/10/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 155.227,92 di cui €. 127.236,00 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 27.991,92 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 32206 /06-06-02 f. 906 del 22/10/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 155.227,92 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 155.227,92 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale	Liquidazione in	Liquidazione	Liquidazione
-------	----------------	-----------------	--------------	--------------

	IVA esclusa	acconto	finale (IVA esclusa)	finale compresa IVA
Cme Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. R. L.	127.236,00	0,00	127.236,00	155.227,92

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 155.227,92 è prenotata all'imp. 2183/20 del cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" anno 2020;

7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot n. 31408 del 21/10/2020 e valido fino al 11/02/2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;

8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F906;

9) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 8425222922 mentre il C.U.P. riferito a questo progetto è G44H20000520001;

10) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo invariato di € 157.807,92 come in premessa riportato;

11) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1196 del 10/09/2020 è così composto:

- Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
- Geom. Massimiliano Pellizzola, Ispettore di cantiere;
- Geom. Rita Digani, Ispettore di cantiere.

12) di provvedere alla liquidazione delle spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016, imp. 2184/2020 del cap 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" anno 2020;

13) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento da eseguirsi presso:

L.C. "L. A. MURATORI"	via Cittadella, 50	Modena	L.23/1996
I.I.S. "C. CATTANEO + G. DELEDDA"	via degli Schiocchi, 110	Modena	L.23/1996
I.T.I. + I.P.S.I.A. "F. CORNI"	Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3	Modena	Proprietà – L.23/1996
I.P.S.S.C.T. "E. MORANTE"	via F. Selmi, 16	Sassuolo	L.23/1996
I.I.S. "P. LEVI"	via Resistenza, 800	Vignola	L.23/1996
I.T.C. "A. PARADISI" e Liceo "M. ALLEGRETTI"	via Resistenza, 700	Vignola	Proprietà
I.P.S.A.A. "L. SPALLANZANI" Castelfranco	via Solimei, 21/23	Castelfranco E.	Proprietà – L.23/1996

è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;

14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)