



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1

Determinazione numero 1590 del 20/11/2020

OGGETTO: LAVORI DI MODESTA ENTITA' PER IL PASSAGGIO DI N. 4 AULE DALL'ITC BAROZZI AL LICEO MURATORI ALL'INTERNO DELLA PALAZZINA CONDIVISA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G94H20000990003 - CIG ZC22E6C097..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione dirigenziale n° 1283 del 01/10/2020, si approvava il progetto esecutivo ed il quadro economico dei lavori in oggetto per l'importo complessivo dell'opera di € 40.335,13, di cui € 33.061,58 per l'esecuzione delle lavori soggetti a ribasso di gara, questi ultimi comprensivi degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento; segue prospetto del quadro economico posto a base di gara:

Lavori	€ 32.747,04
Oneri di sicurezza	€ 314,54

Sommano	€ 33.061,58
I.V.A. 22%	€ 7.273,55

TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.335,13

Con medesima determinazione dirigenziale n° 1283 del 01/10/2020 sono stati aggiudicati i lavori sopraccitati alla ditta **COSTRUZIONI GENERALI DUE srl** con sede in Modena C.F. 03542700368 e P.IVA 03542700368 che ha offerto con un ribasso del 15,96% e pertanto per un importo contrattuale netto di € 27.835,79 oltre a € 6.123,87 per I.V.A. 22% per un totale di € 33.959,66.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato così ridefinito:

	Finanziamento Complessivo di cui:	Finanziamento al Cap. 3257:	Finanziamento al Cap. 4765:
Lavori	€ 27.521,25	€ 20.177,26	€ 7.343,99
Oneri di sicurezza	€ 314,54	€ 314,54	€ 0,00

	-----	-----	-----
Sommano	€ 27.835,79	€ 20.491,80	€ 7.343,99
I.V.A. 22%	€ 6.123,87	€ 4.508,20	€ 1.615,67
	-----	-----	-----
TOTALE COMPLESSIVO	€. 33.959,66	€. 25.000,00	€. 8.959,66

L'intervento è stato finanziato con le risorse imputate in parte al cap 3257 e in parte al cap. 4765 del P.E.G. 2020 come di seguito specificato:

- quanto ad € 25.000,00 al capitolo 3257 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2020 (stato) – codice cig ZC22E6C097 – CUP G94H20000990003 - opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F909 Rif Arch. 353
- quanto ad € 8.959,66 al capitolo 4765 “interventi strutturali conseguenti all'emergenza covid-19” del PEG 2020 (stato), CIG Z3A2E73BC0 CUP G94H20001000001 - opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F909.1 Rif Arch. 358;

I lavori sono stati consegnati in data 27/10/2020 (prot. n.257 del 27/10/2020), ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49: dal verbale di consegna risulta che i lavori dovevano durare 21 giorni naturali e consecutivi terminanti in data 16/11/2020. Il verbale di consegna lavori è stato firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa.

Il verbale di ultimazione è stato redatto in data 12/11/2020 e quindi in tempo utile.

Lo stato finale dei lavori relativi al CUP G94H20000990003- cig ZC22E6C097 è stato redatto dal Direttore dei lavori Ing. Daniele Gaudio in data 12/11/2020. Da esso risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 24.323,66 (al lordo del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 314,54 corrispondenti ad complessivi € 20.491,80 al netto dell'importo del ribasso d'asta 15,96%.

In data 16/11/2020 è stato firmato contestualmente dalle parti in causa il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al CUP G94H20000990003. Come risulta da tale certificato l'impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

Dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'importo netto dei lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori relativi al CUP G94H20000990003 così confermato, corrisponde ad € 20.491,80 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 314,54.

In corso d'opera non sono è stato corrisposto alcun acconto all'impresa esecutrice

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 20.491,80 al netto ribasso d'asta ed al netto IVA.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.

L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Sono stati richiesti i seguenti subappalti:

n°	estremi comunicazio- ne	Numero atto dirigenzia- le	nominativo	Tipologia lavori effettuati	Importo Iva esclusa

1	32358	23-10-2020	n. 1454 del 30-10-2020	Cons. BASSOLI P.IVA 023357190366	f.p.o. pareti e contropareti in cartongesso	€ 1.741,41
2	32334	23-10-2020	n. 1473 del 05-11-2020	IECI IMPIANTI P.IVA 02211710369	Opere idrauliche ed elettriche	€ 6.355,50

L'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI DUE srl** con sede in Modena C.F. **03542700368** e P.IVA **03542700368** risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line richiesto in data 16/11/2020 prot. Inail 24934511 e valido fino al 16/03/2021.

L'impresa **CONSORZIO BASSOLI SOC. COOP.** con sede in Carpi (MO) via Lago di Carezza 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 023357190366 (subappaltatore) risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line richiesto in data 04/11/2020 prot. Inail 24584674 e valido fino al 04/03/2021.

L'impresa **IECI IMPIANTI P.IVA 02211710369** (subappaltatore) con sede in via dei Mestieri 40 San Felice sul Panaro (MO) risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line richiesto in data 28/10/2020 prot. Inail 244440905 valido fino al 25/02/2021.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dei lavori relativi al CUP G94H20000990003, entrambi redatti dal Direttore dei Lavori Ing Daniele Gaudio, si ritiene pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI DUE srl**

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena Ing Alessandro Manni.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e contraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il CIG, relativo al servizio è il n. ZC22E6C097 e il codice CUP e' il n.G94H20000990003; tale codici saranno indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori relativi al CUP G94H20000990003 ammontante a netti € € 20.491,80 di cui € € 20.177,26 per lavori ed € 314,54 per oneri relativi alla sicurezza coerentemente all'importo contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n° 1283 del 01/10/2020;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al CUP G94H20000990003 il quale reca l'importo complessivo lordo di euro 24.323,66;
- 3) di dare atto che il codice C.I.G. è il n. ZC22E6C097 e il codice CUP è il n. G94H20000990003;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing Daniele Gaudio in data 16/11/2020, ed assunto agli atti dell'ente con prot. 36294 del 20/11/2020;
- 5) di dare atto che durante il corso dei lavori non è stato corrisposto alcun acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori;
- 6) di dare atto che il credito dell'impresa aggiudicataria **COSTRUZIONI GENERALI DUE srl con sede in Modena C.F. 03542700368 e P.IVA 03542700368** per i lavori relativi al CUP G94H20000990003 ammonta a netti € 20.491,80 come in premessa specificato, oltre ad IVA al 22%;
- 7) di dare atto che i subappaltatori hanno partecipato ai lavori per i sotto segnati importi e verranno liquidati come previsto dalla normativa vigente dall'amministrazione provinciale:

Numero atto dirigenziale di autorizzazione	nominativo	Tipologia lavori effettuati	Importo Iva esclusa
n. 1454 del 30-10-2020	Cons. BASSOLI P.IVA 023357190366	f.p.o. pareti e contropareti in cartongesso	€ 1.741,41 al cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020 imp. 724/2020;
n. 1473 del 05-11-2020	IECI IMPIANTI P.IVA 02211710369	Opere idrauliche ed elettriche	€ 6.355,50 cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020 imp. 731/2020;

- 8) di approvare pertanto il saldo finale, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al capitolo 3257 imp. 2263/2020 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2020 per la ditta aggiudicataria e ai sub impegni sopraindicati per i subappaltatori;
- 9) di dare atto che dal sottoriportato prospetto si evincono che le spese sino ad oggi sostenute per i lavori relativi al CUP G94H20000990003 ammontano ad € 25.000,00 e che non risultano pertanto economie tra la somma prenotata di € 25.000,00;
- 10) di dare atto che alla rendicontazione dell'altra parte di lavori previsti in progetto CIG Z3A2E73BC0 CUP G94H20001000001 - opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F909.1 Rif Arch. 358, verra' provveduto con successivo apposto atto;
- 11) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)