



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

**Determinazione numero 1693 del 04/12/2020**

**OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT "E. FERRARI" PRESSO POLO SCOLASTICO ITC MEUCCI - I.P.S.S.C.T. CATTANEO VIA DELLO SPORT 3 CARPI (MO). LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI E DEI RIVESTIMENTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 8132401D98 - CUP G92H18000540004..  
CUP G92H18000540004**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 288 del 09/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 120.000,00. L'importo complessivo è finanziato per la somma di € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma di finanziamenti per gli interventi antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da fonti dell'ente.

Con la medesima determinazione il Direttore d'Area dava avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi da parte di operatori economici indicato dal RUP e selezionati fra quelli iscritti all'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore d'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Con determinazione n. 242 del 27/02/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto la ditta EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena Via Labriola n.58 C.F. e P.IVA 03088900364 per un importo contrattuale netto di € 83.805,81 di cui € 80.805,81 per lavori e € 3.000,00 per oneri di sicurezza. Il quadro economico a seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, è risultato così composto:

VOCE QUADRO ECONOMICO	PROGETTO POST-GARA		
	TOTALE	MIUR	PROVINCIA
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>LAVORI</b>			
Importo lavori soggetti a ribasso	80.805,81	47.136,72	33.669,09
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	1.750,00	1.250,00
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>83.805,81</b>	<b>48.886,72</b>	<b>34.919,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			

Imprevisti sui lavori + IVA	2.551,79	1.488,54	1.063,25
Accantonamento di cui all'articolo 113, del codice degli appalti	1.400,00	816,67	583,33
IVA sui lavori	18.437,28	10.755,08	7.682,20
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	30,00	17,50	12,50
<b>Ribasso d'asta - (IVA compresa)</b>	<b>13.775,12</b>	<b>8.035,49</b>	<b>5.739,63</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.194,19</b>	<b>21.113,28</b>	<b>15.080,91</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

I lavori sono stati consegnati in data 6 luglio 2020 nelle more della stipula del contratto come risulta dal verbale di consegna in pari data e dovevano compiersi in 38 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 12 agosto 2020. Il verbale di consegna lavori è stato firmato senza riserve alcuna da parte dell'impresa.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di opere indispensabili per la sicurezza degli impianti, derivanti da rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili. Il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi in data 08/08/2020.

Con Determinazione n° 1340 del 09/10/2020 è stata approvata la "modifica contrattuale" redatta ai sensi del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 1 lettera c) e successive modifiche ed integrazioni, redatta dal direttore dei lavori Ing. Francesco Perlini, che ha comportato l'incremento dell'importo contrattuale netto da € 83.805,81 ad € 87.825,50 con un aumento di € 4.019,69; il nuovo quadro economico, che è rimasto invariato, come segue:

VOCE QUADRO ECONOMICO	IMPORTI POST-VARIANTE		
	TOTALE	MIUR	PROVINCIA
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>LAVORI</b>			
Importo lavori soggetti a ribasso	84.825,50	47.136,72	37.688,78
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	1.750,00	1.250,00
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>87.825,50</b>	<b>48.886,72</b>	<b>38.938,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti sui lavori + IVA	1.488,54	1.488,54	0,00
Accantonamento di cui all'articolo 113, del codice degli appalti	1.400,00	816,67	583,33
IVA sui lavori	19.321,61	10.755,08	8.566,53
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	30,00	17,50	12,50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.240,15</b>	<b>13.077,79</b>	<b>9.162,36</b>
<b>Ribasso d'asta - (IVA compresa)</b>	<b>9.934,35</b>	<b>8.035,49</b>	<b>1.898,86</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante è stata concessa una proroga del tempo contrattuale pari a giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi.

L'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 120.000,00 prenotato con Determinazione dirigenziale n. 288/2019 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 3879 "ITC Meucci di Carpi – Interventi all'istituto" ed è stato finanziato per euro 70.000,00 con fondi Miur (giusto decreto 101 del 13/12/2019) e per euro 50.000,00 con fondi dell'ente;

Il verbale di ultimazione, a seguito del verbale di ripresa redatto in data 19/10/2020 che ha fissato il termine ultimo dei lavori al giorno 28/10/2020, è stato redatto in data 19/10/2020 e quindi in tempo utile.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei lavori PI Francesco Perlini in data 28/10/2020. Da esso risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 99.678,25 (al lordo del ribasso)

compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 corrispondenti a complessivi € 87.825,50 al netto dell'importo del ribasso d'asta 12,26%.

Sono stati richiesti i seguenti subappalti:

n°	estremi comunicazione		Numero atto dirigenziale	nominativo	Tipologia lavori effettuati	Importo Iva esclusa
1	19813	06-07-2020	n. 924 del 09-07-2020	ZIMA Impianti srl P.IVA 02355060365	adeguamento impianto distribuzione dell'aria	€ 25.000,00

In data 18/11/2020 è stato firmato contestualmente dalle parti in causa il certificato di regolare esecuzione. Come risulta da tale certificato l'impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali. Dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'importo netto dei lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori così confermato, corrisponde ad € 87.825,50 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00.

Conseguentemente il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO	IMPORTI POST-VARIANTE		
	TOTALE	MIUR	PROVINCIA
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>LAVORI</b>			
Importo lavori soggetti a ribasso	84.825,50	47.136,72	37.688,78
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	1.750,00	1.250,00
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>87.825,50</b>	<b>48.886,72</b>	<b>38.938,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti sui lavori + IVA	0,00	0,00	0,00
Accantonamento di cui all'articolo 113, del codice degli appalti	1.400,00	816,67	583,33
IVA sui lavori	19.321,61	10.755,08	8.566,53
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	30,00	17,50	12,50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.240,15</b>	<b>13.077,79</b>	<b>9.162,36</b>
<b>Ribasso d'asta ed economie - (IVA compresa)</b>	<b>11.422,89</b>	<b>9.524,03</b>	<b>1.898,86</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Si dà atto pertanto che è stata verificata una economia di spesa pari ad € 11.422,89.

In corso d'opera è stato corrisposto 1 (uno) acconto all'impresa esecutrice, pari ad € 70.066,44 (Stato avanzamento lavori n°1); la determina di liquidazione ha disposto il pagamento diretto al subappaltatore ZIMA Impianti srl per € 25.000,00 ed il pagamento all'impresa affidataria della somma residua pari ad € 45.066,44

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 17.759,06 al netto ribasso d'asta ed al netto IVA. Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia. L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

L'Impresa EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena Via Labriola n.58 C.F. e P.IVA 03088900364 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on-line assunto agli atti il 18/11/2020 (prot. 35947 del 18/11/2020) e valido fino al 20/02/2021.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei Lavori PI Francesco Perlini , si ritiene pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa EMILIA FINITURE SRL.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione (imp. 196/2020) per complessivi €1.400,00 che saranno impegnati e liquidati con successivi appositi atti, allorquando sarà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.

Il codice C.I.G. è il n. 8132401D98 e il codice CUP è il n. G92H18000540004;

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena Ing Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena Ing Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori in oggetto ammontante ad euro 87.825,50 di cui euro 84.825,50 per lavori ed euro 3.000,00 per oneri sicurezza;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione il quale reca l'importo complessivo di € 87.825,50 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00;
- 3) di dare atto che il codice C.I.G. è il n. 8132401D98 e il codice CUP è il n. G92H18000540004;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei Lavori PI Francesco Perlini in data 09/11/2020 e sottoscritto in data 18/11/2020, assunto agli atti con prot. 37484 del 01/12/2020;
- 5) di dare atto che durante il corso dei lavori è stato corrisposto 1 (uno) acconto all'impresa esecutrice, pari ad € 70.066,44 (Stato avanzamento lavori n°1); la determina di liquidazione ha disposto il pagamento diretto al subappaltatore ZIMA Impianti srl per € 25.000,00 ed il pagamento all'impresa affidataria della somma residua pari ad € 45.066,44
- 6) di dare atto che il credito dell'impresa aggiudicataria EMILIA FINITURE SRL con sede in Modena Via Labriola n.58 C.F. e P.IVA 03088900364 ammonta a netti € 17.759,06 al netto ribasso d'asta come in premessa specificato, oltre ad IVA al 22%, per complessivi € 21.666,05
- 7) di approvare pertanto il saldo finale, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso per € 21.666,05 iva compresa come segue:

- quanto ad euro 4.904,02 al alla prenot. 723/20 sub 292/20 (quota Provincia) capitolo 3879 art. 1 “ITC Meucci di Carpi – Interventi all’istituto”
  - quanto ad euro 16.762,03 alla prenot. 722/20 sub 289/20 (Miur) al capitolo 3879 art. 2 “ITC Meucci di Carpi – Interventi all’istituto”;
- 8) di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/16 per l’importo di euro 1.400,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento verra’ emesso con imputazione al sub 196/2020 prenot. 722/20 del cap. 3879/1 “ITC Meucci di Carpi – Interventi all’istituto” del peg 2020
  - 9) di dare atto che come da prospetto riportato in premessa si evince che le spese sino ad oggi sostenute ammontano ad € 108.577,11 e che risultano pertanto economie pari ad € 11.422,89 tra la somma prenotata di € 120.000,00 e la spesa effettivamente sostenuta di € 108.577,11 di cui euro 9.524,03 a carico della Provincia ed euro 1.898,86 a carico del Miur;
  - 10) di dare atto che tale economia si accerta per euro 2.551,79 alla prenotazione 723/2020 del cap. 3879/1 “ITC Meucci di Carpi – Interventi all’istituto” del peg 2020 e per euro 8.871,10 al sub impegno 293/2020 prenotazione 723/2020 del cap. 3879/2 “ITC Meucci di Carpi – Interventi all’istituto” del peg 2020;
  - 11) di diminuire pertanto di euro 1.898,86 l’accertamento n. 453/20 del capitolo 2340 del Peg 2020;
  - 12) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato polizza fideiussoria per la rata di saldo assunta agli atti con protocollo 37485 del 01/12/2020;
  - 13) di svincolare ogni polizza in essere a garanzia del contratto di cui trattasi RSP 3052 del 26/08/2020;
  - 14) di dare atto che l’opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F796 (rif. Arch. 281);
  - 15) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
  - 16) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)