



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 1718 del 11/12/2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI AREA NORD ANNO 2020 FINANZIATA CON PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.L.VO 285 DEL 30-04-1992 UNIONE COMUNI DEL SORBARA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. [ CIG. 8295763830 - CUP G87H20000280005 ].**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 744 del 15/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 (Area Nord) per un importo complessivo pari a € 161.898,00 di cui € 130.538,71 a base d'asta (compresi € 3.700,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 31.359,29 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 161.898,00 è stata finanziata al Capitolo 4712/0 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del P.E.G. 2020 finanziata con utilizzo dei proventi delle sanzioni dell'Unione Comuni del Sorbara.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con nota Prot n. 10429 del 10/04/2020 tramite PEC si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici; il preventivo migliore ricevuto è quello formulato dall'operatore economico P.A.L. LAVORI STRADALI SAS del Geom. Lombardi G. - Via Radici in Monte, n.128 - 42014 Castellarano (RE) - C.F. e P.Iva 00503660359, assunto agli atti con prot.n° 11768 del 27/04/2020, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 5,15% e quindi per un importo contrattuale di € 124.006,52 (di cui € 120.306,52 per lavori ed € 3.700,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 27.281,43 per IVA, al 22%, per un totale di € 151.287,95, il tutto approvato con Determina Dirigenziale di affidamento n°744 del 15/06/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 01/08/2020, come risulta dal certificato di ultimazione redatto in data 03/08/2020 e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/11/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 124.005,99 con una minore spesa di € 0,53 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 151.287,30 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	120.305,99
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	3.700,00
Sommano	€	124.005,99
I.V.A. 22%	€	27.281,31
Importo complessivo	€	151.287,30

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 118.342,06 per lavori ed oneri della Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 5.663,93, oltre ad € 1.246,06 per I.V.A., per un totale totale di € 6.909,99.

L'impresa P.A.L. LAVORI STRADALI SAS del Geom. Lombardi G. assuntrice dei lavori in oggetto, si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/11/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con Prot. 33692 cl. 02-04-03/Fs. 104 del 04/11/2020, con scadenza 11/02/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 124.005,99 (di cui € 120.305,99 per lavori, € 3.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 0,53 rispetto all'importo contrattuale pari a € 124.006,52 in esecuzione del Contratto Rep. n. 28914 del 05/11/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 151.287,30, di cui € 124.005,99 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, € 27.281,31 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 0,65 rispetto all'importo impegnato pari ad € 151.287,95;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.38511/11-15-03 fasc. 890 del 10/12/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 124.005,99 come in premessa suddivisa, è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 118.342,06 per lavori ed oneri della Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 5.663,93, oltre ad € 1.246,06 per I.V.A, per un totale totale di € 6.909,99;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 6.909,99 all'impresa Appaltatrice P.A.L. LAVORI STRADALI SAS del Geom. Lombardi G. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 462/20 prenot. 1406/20 del Capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del PEG 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,65 che si libera dal sub 462/20 alla succitata prenotazione 1406/20;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-Affidamento	Quadro consuntivo (alto)
	Euro	Euro
Importo lavori	120.06,52	120.305,99
Oneri per la sicurezza	3.700,00	3.700,00
	-----	-----
Sommano per lavori	124.006,52	124.005,99
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	27.281,43	27.281,31
Spese tecniche Art. 113 del D.lgs. n.50/2016	2.610,77	2.610,77
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Ribasso d'asta	7.969,28	0.00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	37.891,48	29.992,08
	-----	-----
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>161.898,00</b>	<b>153.928,07</b>

--	--	--

- 9) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto si evince una minore spesa di €. 7.969,93 di cui €, 7.969,28 che si liberano dal sub. 465/20 alla prenot 1406/20 ed €. 0,65 che si liberano dal sub 462/20 alla prenot. 1406/20 del Capitolo 4712 del P.E.G. 2020.
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.610,77 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub sub. 464/20 prenot 1406/20 del del succitato Capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali del PEG 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG. è il n. 8295763830 e il codice CUP e’ il n. G87H20000280005;
- 12) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 890 rif. Arch. 310;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 110590316 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni - N00895 agenzia di Airola - in data 17/07/2020 per Euro 6.200,32 (seimiladuecento virgola trentadue);
- 14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)