



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1750 del 16/12/2020**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG . 82714719CB- CUP E' IL N. G77H18001010003).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 450 del 09/04/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 785.205,62 di cui € 616.504,43 per lavori, €. 14.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 154.701,19 per IVA e somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 785.205,62 veniva finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualita' 2020 previsti al cap. n. 4178/2 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020.

Con medesima determinazione n. 450 del 09/04/2020 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Con Determinazione n. 624 del 22/05/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Eurostrade s.r.l. Via Tiziano n. 2 – 42014 Castellarano (RE), la quale offriva un ribasso percentuale del 5,12%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 598.939,40 di cui €. 584.939,40 per lavori ed €. 14.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 28907 del 19/10/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 21/07/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/11/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 598.931,16 con una minore spesa di €. 8,24 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 730.696,01 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	584.931,16
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	14.000,00
		-----
Sommano	€	598.931,16

Per IVA al 22%	€ 131.764,85
	-----
Sommano	€ 730.696,01

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 730.706,07 si realizza un' economia pari a €. 10,06.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi netti €. 580.238,78, pertanto rimane un credito residuo di netti €.18.692,38 per lavori oltre a €. 4.112,32 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 22.804,70.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Eurostrade s.r.l. Via Tiziano n. 2 – 42014 Castellarano (RE).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 30/10/2020 – scadenza 27/02/2020 – assunto agli atti con prot. n. 33933 del 05/11/2020 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/11/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 598.931,16 di cui €. 584.931,16 per lavori e €. 14.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 8,24 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 598.939,40 in esecuzione del contratto Rep. n. 28907 del 19/10/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 730.696,01 di cui €. 584.931,16 per lavori, €. 14.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 131.764,85 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 10,06 rispetto all'importo impegnato pari a €. 730.706,07;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39114/11-15-03 F. 861,3 del 15/12/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 598.931,16 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa Eurostrade s.r.l. Via Tiziano n. 2 – 42014 Castellarano (RE), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 580.238,78 rimanendo pertanto €. 18.692,38 oltre a €. 4.112,32 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 22.804,70 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.imp 435/20 -prenot. 117/20 – cap. n. 4178 “Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari “ del PEG 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 10,06 che si libera dal sub.imp 435/20 alla prenot. 117/20 succitata;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post- affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	584.939,40	584.931,16
oneri per la sicurezza	14.000,00	14.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	598.939,40	598.931,16
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	131.766,67	131.764,85
Spese tecniche	12.610,09	12.610,09
Spese per prove di laboratorio	2.000,00	1.907,04
Spese per pubblicazione	1.000,00	
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	375,00	375,00
Ribasso + Arrotondamenti (IVA compresa)	38.514,46	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	186.266,22	146.656,98
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>785.205,62</b>	<b>745.588,14</b>

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 39.617,48 al cap. n. 4178 “Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari “ del PEG 2020 (finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 – M.I.T. annualità 2020) come di seguito riportato:
  - quanto a €.8.042,39 già presenti sulla prenotazione n. 117/20
  - quanto a €. 31.565,03 (economie di gara) dal sub 436/20 alla prenot 117/20
  - quanto a €. 10,06 dal sub. 435/20 alla prenot. 117/20;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 12.610,09 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.imp. 363/20 prenot. 117/20 – cap. n. 4178 “Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari “ del PEG 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 82714719CB e il codice CUP è il n. G77H18001010003;

- 12) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F861.3 -rif. Archivio 292;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione di €. 29.946,97 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 110705180 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. agenzia di Airola (BN) - in data 28/08/2020 pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Eurostrade s.r.l. Via Tiziano n. 2 – 42014 Castellarano (RE) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)