



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1812 del 22/12/2020

**OGGETTO: LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'AULA MAGNA PRESENTE NEL LICEO "MURATORI" DI MODENA E RICONVERSIONE IN AULA PER ATTIVITA' DIDATTICA PER CLASSI NUMEROSE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CUP G98B20000010001 CIG 8478296F2D.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1419 del 26/10/2020 si approva il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, posto agli atti con prot. n. 31314 del 15/10/2020, riportante il seguente quadro economico:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€ 76.357,14
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.000,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 80.357,14

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti	
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.607,15
b.6)	Spese tecniche	
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.12)	IVA al 10% ed eventuali altre imposte	€ 8.035,71

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.642,86
--	-----------------------------	---	----------

	TOTALE COMPLESSIVO	€	90.000,00
--	--------------------	---	-----------

Con la medesima Determinazione n. 1419 del 26/10/2020 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02578540367, che ha offerto, tramite PEC avente prot. n. 30905 del 13/10/2020, di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara pari al 16,20% (sedici/20%), quindi per un importo contrattuale di € 63.987,28 oltre a € 4.000,00 per oneri della sicurezza ed € 6.798,73 per IVA al 10%, per un totale complessivo pari a € 74.786,01.

A seguito delle diminuzioni dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava essere così composto:

A)	LAVORI IN APPALTO		
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni di contratto	€	63.987,28
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	4.000,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	67.987,28

B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b.3)	Imprevisti		
b.4)	Acquisizione aree e immobili		
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€	1.607,15
b.6)	Spese tecniche		
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto		
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza		
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche		
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	6.798,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	8.405,88

	TOTALE COMPLESSIVO	€	76.393,16
--	--------------------	---	-----------

La spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 74.786,01 è stata impegnata alla prenotazione n. 2471/2020, sub-impegno n. 711/2020, del Capitolo di spesa n. 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid-19" del PEG 2020.(MIUR PON - FESR 2014-2020)

L'accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in oggetto di € 1.607,15 è stata impegnata alla prenotazione n. 2471/2020, sub-impegno n. 712/2020, del Capitolo

di spesa n. 4764 “Interventi di manutenzione conseguenti all’emergenza Covid-19” del PEG 2020.( PON - FESR 2014-2020)

Il Contratto è stato stipulato e protocollato nel Registro Scritture Private al n. 3075 del 27/11/2020.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato al Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 27/10/2020, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 25/11/2020.

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario né sospendere tutti i lavori né concedere proroghe ai tempi contrattuali.

Inoltre, non sono stati autorizzati dei subappalti e non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d’opera.

Complessivamente, per i lavori di cui in oggetto, sono stati autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della Determinazione n. 1419 del 26/10/2020:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONI
LAVORI IN APPALTO		
Importo esecuzione lavorazioni	€ 76.357,14	€ 63.987,28
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 80.357,14	€ 67.987,28

SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti		
Acquisizione aree e immobili		
Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.607,15	€ 1.607,15
Spese tecniche		
Spese per attività di consulenza o di supporto		
Contributo all’Autorità di Vigilanza		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità o per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 8.035,71	€ 6.798,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.642,86	€ 8.405,88

TOTALE COMPLESSIVO	€ 90.000,00	€ 76.393,16
--------------------	-------------	-------------

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n. 1 Certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, avente n. 212 del 15/12/2020, per un importo complessivo netto di € 55.433,90 (IVA esclusa).

I lavori sono stati ultimati il 25/11/2020, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 16/12/2020 per un importo complessivo pari a € 67.987,27 IVA al 10% esclusa:

Per lavori a misura e somministrazioni	€	80.357,13
di cui oneri di sicurezza	-€	4.000,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	76.357,13
Ribasso contrattuale del 16,20%	- €	12.369,86
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€	63.987,27
Oneri di sicurezza	€	4.000,00
Importo lavori totale	€	67.987,27
da cui sono dedotti certificati d'acconto già emessi	€	55.433,90
<b>Totale credito netto</b>	€	<b>12.553,37</b>

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
VINCENTI S.r.l.	€ 67.987,27	€ 55.433,90	€ 12.553,37	€ 13.808,71

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 31917 del 21/10/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con validità fino al 13/02/2021. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 16/12/2020, acquisito agli atti con prot. n. 39517 del 17/12/2020, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che

integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’ Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 67.987,27 di cui € 63.987,27 ed € 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto contratto stipulato e protocollato nel Registro Scritture Private al n. 3075 del 27/11/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/12/2020, in seguito al che evidenzia una spesa complessiva di € 74.786,00 di cui € 67.987,27 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 6.798,73 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 39517 del 17/12/2020;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 67.987,27 come in premessa suddivisa, è stato liquidato n. 1 Certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, avente n. 212 del 15/12/2020, per un importo complessivo netto di € 55.433,90 (IVA esclusa) rimanendo pertanto €. 12.553,37 a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
<b>VINCENTI S.r.l.</b>	€ 67.987,27	€ 55.433,90	€ 12.553,37	<b>€ 13.808,71</b>

- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 13.808,71 all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 711/20 – prenot. 2471/20 - Capitolo di spesa n. 4764 “Interventi di manutenzione conseguenti all’emergenza Covid-19” del PEG 2020( MIUR PON - FESR 2014-2020);
- 6) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di €. 0,01 che si libera dal sub 711/20 alla succitata prenot 2471/20;
- 7) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 31917 del 21/10/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con scadenza in data 13/02/2021;
- 8) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02F902 (rif. Arch. 388);
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
	EURO	EURO
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Importo esecuzione lavorazioni	63.987,28	63.987,27
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	4.000,00	4.000,00

<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>67.987,28</b>	<b>67.987,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti		
Acquisizione aree e immobili		
Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016	1.607,15	1.607,15
Spese tecniche		
Spese per attività di consulenza o disuporto		
Contributo all'Autorità di Vigilanza		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità o per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	6.798,73	6.798,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>8.405,88</b>	<b>8.405,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>76.393,16</b>	<b>76.393,15</b>

- 10) di dare atto che rispetto all'importo prenotato si realizza una minore spesa di €. 0,01 come sopra specificato;
- 11) di diminuire di €. 0.01 l'accertamento n. 1387/20 del cap 2303 "contributo stato per messa in sicurezza edifici scolastici" della parte entrata del P.E.G. 2020;
- 12) di dare la somma di €. 1.607,15 relativa alle spese tecniche e' già stata liquidata al sub 712/20 - prenot. 2471/20 del succitato Capitolo n. 4764 del P.E.G. 2020;
- 13) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02578540367, mediante polizza fidejussoria n. 1/40082/96/178293907 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Modena in data 04/11/2020 per una somma garantita di € 11.013,94 (Euro undicimilatredici/94), come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 14) di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 1/40082/96/178316487 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Modena in data 23/11/2020 per una somma garantita di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02578540367;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

