



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1837 del 28/12/2020

**OGGETTO: ISTITUTO CORNI LARGO A. MORO 25 MODENA PALAZZINA D ED ISTITUTO SELMI VIA DA VINCI 300 MODENA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE EGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. INSERIMENTO NUOVE SCALE DI EMERGENZA. APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA. LOTTO SCALE CORNI CIG 84570377B4 CUP G99D20000210001 LOTTO SCALE SELMI CIG 8457047FF2 CUP G99D20000220001.**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

A seguito dell'emergenza COVID - 19, la Provincia di Modena, si è aggiudicata alcuni finanziamenti con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", al fine di adeguare ed adattare il funzionamento degli spazi delle aule didattiche.

In particolare, presso l'istituto Selmi di Via Leonardo Da Vinci n. 300 a Modena e l'Istituto Corni di L.go Moro n. 25 palazzina D, è indispensabile l'installazione di n. 2 nuove scale di emergenza (1 per ciascun edificio), al fine di permettere un adeguato distanziamento sociale tra gli alunni nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola: il suddetto intervento, permetterebbe inoltre di incrementare le caratteristiche di sicurezza dell'edificio, in termini di prevenzione incendi, aumentando il numero di vie di fuga presenti.

Il Responsabile del procedimento, valutata la situazione di emergenza che richiede per mettere in sicurezza gli utenti della scuola l'installazione di scale di emergenza entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, e valutata anche la necessità di rendicontare le somme spese entro il 31/12/2020, ha stabilito di affidare il servizio in oggetto tramite affidamento diretto, essendo di importo inferiore a 40.000,00 euro, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera A del DL. 76 del 16/07/2020.

Con Determinazione numero 1161 del 02/09/2020 l'incarico di progettazione e direzione dei lavori veniva affidato allo studio TELEIOS Officina di ingegneria, Via Salvatore Quasimodo n. 44, 40013 Castelmaggiore ( Bologna ) CF e P.I. 02210151201 per un importo di € 22.252,21 oltre a Cassa € 1.202,82 ed I.V.A. € 6.615,53 per un complessivo di € 30.070,56.

Con determinazione n. 1433 del 28/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e contestualmente l'aggiudicazione alla ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SRL con sede in Modena via Giardini 1305 Cod. Fisc e P.IVA 03126320369 che aveva indicato quale impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL con sede in Modena via Giardini 1305/c

C.F./PIVA 03542700368 e che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 14,75%.

La Direzione Lavori è stata affidata allo studio TELEIOS nella persona dell'Ing. Pierpaolo Semproli, come da determinazione n. 1161 del 02/09/2020.

I lavori sono stati consegnati con relativo processo verbale in data 04/11/2020.

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa il tempo per l'esecuzione dei lavori in 49 ( quarantanove ) giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stata fissata per il giorno 22/12/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna lavori.

I lavori sono stati sospesi a causa di maltempo eccezionale dal 20/11/2020 al 27/11/2020 come da verbali in pari data, quindi per 7 giorni.

A seguito della sospensione dei lavori, la nuova scadenza del tempo utile era quindi fissata per il 30/12/2020.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 14/12/2020.

In data 16/12/2020 l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha fatto richiesta di proroga dei tempi contrattuali, assunta agli atti a mezzo PEC con prot. gen. n. 40219 cl 06-06-02 f. 901 del 22/12/2020; la richiesta era quantificata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

L'impresa faceva presente che, a causa del COVID-19, l'azienda che aveva individuato per le carpenterie metalliche aveva avuto diverse difficoltà organizzative, pertanto la fornitura delle protezioni laterali delle scale, non sarebbe avvenuta che a gennaio 2021.

Con lettera prot. gen. n. 40501 del 24/12/2020, il Direttore dei lavori Ing. Pierpaolo Semproli ha trasmesso, al Responsabile del Procedimento, ing Alessandro Manni, parere sulla richiesta di proroga, ai sensi dell'art.107 c.5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i.

In tale parere si esprime favorevolmente in merito alla richiesta di proroga, giudicando però congruo concedere ulteriori 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi; pertanto, la nuova scadenza del tempo utile è fissata per il 18/01/2021.

Preso atto delle circostanze e delle motivazioni indicate nella richiesta di proroga dei tempi contrattuali, assunta agli atti con prot. gen. n. 40219 cl 06-06-02 f. 901 del 22/12/2020.

Visto il parere sulla richiesta di concessione della proroga rilasciato dalla D.L. acquisito agli atti dell'Ente prot. gen. n. 40501 del 24/12/2020, che viene condiviso dal sottoscritto dirigente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga dei tempi contrattuali di 19 (diciannove) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.107 c.5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che il nuovo termine contrattuale viene fissato pertanto per il giorno 18/01/2021.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)