



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 47 del 14/01/2021

OGGETTO: SP. 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE AL KM 22+900 IN LOCALITÀ LE SALDE - EX FRANTOIO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG 807963126D - CUP G77H19001040001.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 70 del 04/11/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 85.000,00 di cui €. 66.059,86 per lavori, €. 2.144,67 per oneri di sicurezza ed €. 16.795,47 per IVA e somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 85.000,00 e' stata finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna giu'sto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 *"Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) - (codice intervento 15011).*

Con medesima determinazione n. 70 del 04/11/2019 e' stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto richiamando il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 comma 2 lett,b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, nella parte in cui prevede che l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Con la stessa Determinazione n. 70 del 04/11/2019 lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Uguccioni Albano - Via Montebelvedere, 4000 - 41055 Montese (MO), Partita I.V.A. 01474760368 e C.F. GCCLBN53M20F642I, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 20,22%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 54.847,23 di cui €. 52.702,56 per lavori ed €. 2.144,67 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giu'sto contratto REP. n. 3066 del 03/11/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalit  previste, sono iniziati il 26/02/2020 e si sono conclusi il 05/06/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 21/12/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 54.787,94 con una minore spesa di €. 59,29 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 66.841,29 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	52.643,27
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.144,67

Sommano	€	54.787,94
Per IVA al 22%	€	12.053,35

Sommano	€	66.841,29

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 66.913,62 si realizza un'economia pari a €. 72,33.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi netti €. 54.514,00 pertanto rimane un credito residuo di netti €. 273,94 per lavori oltre a €. 60,27 per IVA, per un totale di €. 334,21.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Uguccioni Albano - Via Montebelvedere, 4000 - 41055 Montese (MO), Partita I.V.A. 01474760368 e C.F. GCCLBN53M20F642I.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 16/11/2020 – scadenza 16/03/2021 – assunto agli atti con prot. n. 38408 del 10/12/2020 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/08/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 21/12/2020;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 54.787,94 di cui €. 52.643,27 per lavori e €. 2.144,67 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 59,29 rispetto all'importo contrattuale pari a €. **54.847,23** in esecuzione del contratto REP. n. 3066 del 03/11/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.66.841,29 di cui €. 52.643,27 per lavori, €. 2.144,67 per oneri finalizzati alla sicurezza e €.12.053,35 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 72,33 rispetto all'importo impegnato pari a €. 66.913,62;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 915/11-15-03 F. 846 del 13/01/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 66.841,29 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa **Uguccione Albano - 41055 Montese (MO), Partita I.V.A. 01474760368** aggiudicataria dei lavori, per un importo di €.66.507,08 rimanendo pertanto €. 334,21, I.V.A. al 22% compresa, a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 334,21 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res.. 258/20 – res. 763/20 – cap n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” Bilancio 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 72,33 che si libera dal sub. Res. 258/20 al succitato res 763/20 – cap. 4720;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	52.702,56	52.643,27
oneri per la sicurezza	2.144,67	2.144,67
	-----	-----
Sommano per lavori	54.847,23	54.787,94
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	12.066,39	12.053,35
Spese tecniche	1.364,09	1.364,09
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
Arrotondamenti (IVA compresa)	396,38	
Ribasso (IVA compresa)	16.295,91	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	30.152,77	13.447,44
	-----	-----
Importo complessivo	85.000,00	68.235,38

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 16.764,62 di cui €. 396,38 già presenti al res. 763/30, €. 72,33 che si liberano come sopra specificato ed €. 16.295,91 che si liberano da sub. Res 260/20 al succitato res. 763/20 - cap n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” Bilancio 2021;

- 10) di dare atto che essendo il finanziamento della Regione Emilia Romagna si accerta unaminore entrata di €. 16.764,62 res. 446/20 - capitolo 2004 del bilancio 2021;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.364,09 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res. 259/20 – res.763/20 - cap n. 4720 del Bilancio 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che il codice CIG è il n. 807963126D e il codice CUP è il n. G77H19001040001;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F846 - gara n. 7579234;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione di €. 11.210,78 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 00068491002399 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia generale di Vignola (MO) – in data 12/11/2019;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Uguccioni Albano - 41055 Montese (MO), Partita I.V.A. 01474760368 e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)